

Vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 2 GRDs 244/2019

Bauvorhaben:	Neubau Kindertagheim Feuerbach Weilimdorfer Str 155	Projektnummer 02770101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt für Liegenschaften und Wohnen
Planung:	Käppel + Klieber, Dipl. Ing. Freie Architekten BDA Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kostenfeststellung
Din 276		14.04.11	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	76.535,77 €	86.700,81 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.740.676,99 €	1.735.473,47 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	410.125,00 €	430.210,66 €
500	Außenanlagen	246.037,02 €	249.366,50 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	769.125,22 €	706.579,02 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	3.242.500,00 €	3.208.330,46 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	3.242.500,00 €	3.208.330,46 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	172.500,00 €	165.223,76 €
	Gesamtkosten	3.415.000,00 €	3.373.554,22 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	494.111,76 €	482.220,63 €
	Kostenunterschreitung von	1,2%	41.445,78 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 29.11.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Projektleiter/in <i>[Signature]</i> 65-3.101	Sachgebietsleiter/in <i>[Signature]</i> 65-3.200 Jantz, 30.11.18	Abteilungsleiter/in <i>[Signature]</i> 65-3 30.11.18	Amtsleiter/in <i>[Signature]</i> 02.12.18
---	---	---	--

Vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 3 GRDs 244/2019

Bauvorhaben:	Neubau Ersatzquartier Kindertagheim Feuerbach	Projektnummer 02770201
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt für Liegenschaften und Wohnen
Planung:	Käppel + Klieber, Dipl. Ing. Freie Architekten BDA Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kostenfeststellung
Din 276		23.08.10	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	12.618,80 €	17.928,10 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	284.000,00 €	244.751,06 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €
500	Außenanlagen	55.000,00 €	28.060,55 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	74.381,20 €	73.452,56 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	426.000,00 €	364.192,27 €
	weitere noch nicht gebuchte Kosten (Demontage AQ)		75.000,00 €
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	426.000,00 €	439.192,27 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	426.000,00 €	439.192,27 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	64.774,03 €	88.177,35 €
	Kostenüberschreitung von	3,1%	13.192,27 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 29.11.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Projektleiter/in <i>[Signature]</i> 05-3-101	Sachgebietsleiter/in <i>[Signature]</i> 65-3.200 Frank, 30.11.18	Abteilungsleiter/in <i>[Signature]</i> 5-3 30.11.18	Amtsleiter/in <i>[Signature]</i> 02.12.18
---	---	--	--

Vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 4 GRDys 244/2019

Bauvorhaben:	Neubau Tageseinrichtung für Kinder Heumaden Bernsteinstr 3	Projektnummer 09060201
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt für Liegenschaften und Wohnen
Planung:	Schaugg Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenänderung 17.07.18	Kostenfeststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	28.000,00 €	43.797,73 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.278.000,00 €	2.212.655,88 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	640.000,00 €	662.029,76 €
500	Außenanlagen	220.000,00 €	238.757,70 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	851.916,54 €	807.425,99 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	4.017.916,54 €	3.964.667,06 €
	Weitere noch nicht gebuchte Kosten	0,00 €	10.000,00 €
	Gesamtbaukosten	4.017.916,54 €	3.974.667,06 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	145.000,00 €	141.381,58 €
	Gesamtkosten	4.162.916,54 €	4.116.048,64 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	609.263,99 €	1.067.774,75 €
	Kostenunterschreitung von	1,1%	46.867,90 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 23.11.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Projektleiter/in <i>Trinke 65-3.201</i>	Abteilungsleiter/in <i>65-3 23-1118</i>	Amtsleiter/in <i>[Signature]</i>
--	--	-------------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 5 GR Drs 244/2019

Bauvorhaben:	Neubau 2 Gruppen Tageseinrichtung für Kinder Wangen Ravensburger Str 19	Projektnummer 23570201
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt für Liegenschaften und Wohnen
Planung:	Naumann Architektur Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
x	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenänderung	Kosten-feststellung
Din 276		14.02.14	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	54.500,00 €	55.490,73 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	759.000,00 €	799.094,18 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	250.000,00 €	242.542,79 €
500	Außenanlagen	115.000,00 €	122.575,86 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	346.500,00 €	372.320,86 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	1.525.000,00 €	1.592.024,42 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten	1.525.000,00 €	1.592.024,42 €
600	Ausstattung	41.000,00 €	53.314,73 €
	Gesamtkosten	1.566.000,00 €	1.645.339,15 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	243.008,40 €	247.399,58 €
	Kostenüberschreitung von	5,1%	79.339,15 €

Stuttgart, den 27.11.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Projektleiterin <i>Farkas</i>	Sachgebietsleiter <i>65-3-200 Farkas, 30.11.18</i>	Abteilungsleiter <i>65-3 JK 30-11-18</i>	Amtsleiter <i>JKW 17.11.18</i>
----------------------------------	---	---	-----------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 6 GRDs 244/2019

Bauvorhaben:	Neubau Erweiterung 2010 Kindergarten Feuerbach	Projektnummer 01630201
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt für Liegenschaften und Wohnen
Planung:	D'Inka Scheible Hoffmann Architekten BDA Fellbach	
Bauleitung:	Wie Planer	
	<input type="checkbox"/> Hoheitsbereich <input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag 16.04.13	Kostenfeststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	37.000,00 €	31.150,03 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.427.000,00 €	1.395.038,64 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	306.000,00 €	356.447,75 €
500	Außenanlagen	207.000,00 €	264.120,30 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	522.000,00 €	519.893,27 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.499.000,00 €	2.566.649,99 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.499.000,00 €	2.566.649,99 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	100.000,00 €	108.526,85 €
	Gesamtkosten	2.599.000,00 €	2.675.176,84 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	398.201,68 €	729.137,81 €
	Kostenüberschreitung von	2,9%	76.176,84 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 22.11.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in —	Projektleiter/in B. R. R. 22.11.18 65-4.300	Abteilungsleiter/in S. S. 23.11.18	Amtsleiter/in M. W. 28.11.18
------------------------	---	---------------------------------------	---------------------------------

Vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 7 GR Drs 244/2019

Bauvorhaben:	Erweiterung und Sanierung Kindergarten Luise-Benger-Str 35	Projektnummer 14870101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Liegenschaften und Wohnen vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	ASS Planungs GmbH, Freie Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenänderung 13.03.17	Kostenfeststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	5.000,00 €	3.601,40 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	980.000,00 €	966.398,32 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	240.000,00 €	208.391,54 €
500	Außenanlagen	111.000,00 €	130.217,40 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	401.000,00 €	580.437,95 €
	zusätzliche Mittel Kostenänderung	273.000,00 €	112.605,46 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	126,20 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.010.000,00 €	2.001.778,27 €
	weitere noch nicht gebuchte Kosten	0,00 €	10.000,00 €
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.010.000,00 €	2.011.778,27 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	100.000,00 €	89.555,35 €
	Gesamtkosten	2.110.000,00 €	2.101.333,62 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	318.529,41 €	556.801,34 €
	Kostenunterschreitung von	0,4%	8.666,38 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 27.11.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Projektleiterin <i>Fankas</i>	Sachgebietsleiter: <i>65-3.200 Fankas 30.11.18</i>	Abteilungsleiter <i>65-3</i> <i>30.11.18</i>	Amtsleiter <i>17.11.18</i>
----------------------------------	---	---	-------------------------------

Vorläufige Kostenfeststellung

Anlage B GRDs 244/2019

Bauvorhaben:	Ausweichquartier Kita Luise-Benger-Str. 35 Gewerbe-Wohnen Begegnungsstätte Trollingerstr 11	Projektnummer 14010101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Liegenschaften und Wohnen vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	ASS Planungs GmbH, Freie Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenberechnung 04.09.09	Kostenfeststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	133.752,00 €	124.957,83 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	27.175,00 €	25.271,17 €
500	Außenanlagen	21.073,00 €	22.303,81 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	48.000,00 €	44.464,18 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	230.000,00 €	216.996,99 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	230.000,00 €	216.996,99 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	230.000,00 €	216.996,99 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	36.722,69 €	34.209,50 €
	Kostenunterschreitung von	5,7%	13.003,01 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 27.11.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Projektleiterin <i>tarkeas</i>	Sachgebietsleiter 65-3.200 Fante 30.11.18	Abteilungsleiter 65-3 30.11.18	Amtsleiter <i>[Signature]</i> 14.12.18
-----------------------------------	--	-----------------------------------	---

Kostenfeststellung




Anlage 9 GRDs 244/2019

Bauvorhaben:	Neubau Feuerwehrhaus Obertürkheim Asangstr 12	Projektnummer 01850101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt für Liegenschaften und Wohnen
Planung:	Otto + Hüfflein-Otto Freie Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
x	Hoheitsbereich Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag 06.11.08	Kostenfeststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	61.959,50 €	61.303,87 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.372.615,61 €	1.276.734,06 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	235.218,00 €	231.389,96 €
500	Außenanlagen	95.200,00 €	103.759,84 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	490.006,89 €	492.529,45 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.255.000,00 €	2.165.717,18 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.255.000,00 €	2.165.717,18 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	15.000,00 €	19.973,01 €
	Gesamtkosten	2.270.000,00 €	2.185.690,19 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	360.042,02 €	327.819,15 €
	Kostenüberschreitung von	3,7%	84.309,81 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 19.11.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in 	Projektleiter/in 	Abteilungsleiter/in 65-3 19.11.18 	Amtsleiter/in 65-A2 21.11.18 
--	---	---	---

Kostenfeststellung

Anlage 10 GRDis 244/2019

Bauvorhaben:	Neubau Erweiterungsbau Lindenschulzentrum	Projektnummer 00190501
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Kamm Architekten BDA Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		26.01.12	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	200.542,00 €	109.180,61 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	3.296.709,11 €	3.447.722,85 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	969.087,34 €	1.063.873,76 €
500	Außenanlagen	270.000,00 €	241.461,18 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	1.353.661,55 €	1.149.360,12 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	6.090.000,00 €	6.011.598,52 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	6.090.000,00 €	6.011.598,52 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	200.000,00 €	196.241,87 €
	Gesamtkosten	6.290.000,00 €	6.207.840,39 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	964.369,75 €	1.390.599,55 €
	Kostenunterschreitung von	1,3%	82.159,61 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 16.05.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in 65-4.2018 H. Müller	Abteilungsleiter/in 65-4	Amtsleiter/in K. W. 22.5.18
-------------------	---	-----------------------------	--------------------------------

Kostenfeststellung




Anlage 11 GR.Drs 244/2019

Bauvorhaben:	Erweiterung Ganztagesbetrieb Rosensteinschule Nordbahnhofstr 120	Projektnummer 03800001
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Drei Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag 09.10.12	Kostenfeststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	22.640,05 €	3.241,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.261.531,34 €	2.348.301,60 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	843.247,38 €	1.074.594,12 €
500	Außenanlagen	265.581,23 €	358.590,46 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	855.000,00 €	897.825,51 €
900	Sonstige Arbeiten	10.000,00 €	1.753,95 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	4.258.000,00 €	4.684.306,64 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	4.258.000,00 €	4.684.306,64 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	210.000,00 €	192.078,63 €
	Gesamtkosten	4.468.000,00 €	4.876.385,27 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	667.235,29 €	705.845,75 €
	Kostenüberschreitung von	9,1%	408.385,27 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 24.10.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in 	Projektleiter/in 	Abteilungsleiter/in 	Amtsleiter/in 
--	---	---	--

vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 12 GRD/13 244/2019

Bauvorhaben:	Sanierung Schulzentrum Heilbronnerstr. Heilbronner Str. 153-155	Projektnummer 04390001
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	wulf architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 01.03.10	Kostenfeststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	10.000,00 €	52.729,50 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	18.745.000,00 €	21.136.850,57 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	12.844.000,00 €	13.112.477,24 €
500	Außenanlagen	350.000,00 €	7.471,53 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	7.772.000,00 €	7.769.523,18 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	2.856,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	109.053,77 €
	Gesamtbaukosten brutto	39.721.000,00 €	42.190.961,79 €
	noch nicht gebuchte weitere Kosten (LPH 9)	0,00 €	100.000,00 €
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	39.721.000,00 €	42.290.961,79 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	6.500.000,00 €	4.981.180,74 €
	Gesamtkosten	46.221.000,00 €	47.272.142,53 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	6.150.411,76 €	6.553.944,58 €
	Kostenüberschreitung von	2,3%	1.051.142,53 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 22.08.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in

65-01

30.08.18
i.V.
65-4.200

30.8.18
65-01

vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 13 GRDs 244/2019

Bauvorhaben:	Neubau Neckar-Realschule Schulzentrum Heilbronnerstr.	Projektnummer 04390401
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Hochbauamt Stuttgart	
Bauleitung:	KBK Architekten Belz Lutz Stuttgart	
x	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 29.11.10	Kostenfeststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	53.220,00 €	35.399,93 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	6.950.163,60 €	6.196.076,54 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.858.080,12 €	2.279.927,86 €
500	Außenanlagen	738.456,00 €	571.287,78 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	2.700.080,28 €	2.078.507,11 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	12.300.000,00 €	11.161.199,22 €
	noch nicht gebuchte weitere Kosten (LPH 9)	0,00 €	20.000,00 €
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	12.300.000,00 €	11.181.199,22 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	800.000,00 €	796.287,14 €
	Gesamtkosten	13.100.000,00 €	11.977.486,36 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	1.938.306,40 €	1.814.588,68 €
	Kostenunterschreitung von	8,6%	1.122.513,64 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 17.12.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in 65-01 / [Signature]	Abteilungsleiter/in [Signature] 65-4	Amtsstelle/in [Signature]
-------------------	---	---	------------------------------

Kostenfeststellung





Anlage 14 GRDs 244/2019

Bauvorhaben:	Neubau Ganztagesbetreuung Schulgebäude Grundschule Birkach	Projektnummer 05600103
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Bopp Herrmann Architekten GmbH Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
X	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 30.05.12	Kostenfeststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	102.388,53 €	101.211,64 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.396.173,47 €	1.501.763,75 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	493.968,47 €	513.920,59 €
500	Außenanlagen	151.963,00 €	181.160,12 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	538.296,48 €	584.415,63 €
900	Sonstige Arbeiten	17.210,05 €	17.210,05 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	9.669,31 €
	Gesamtbauposten brutto	2.700.000,00 €	2.909.351,09 €
	Prognose	108.000,00 €	
	Gesamtbauposten einschl. Prognose	2.808.000,00 €	2.909.351,09 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	200.000,00 €	184.286,33 €
	Gesamtkosten	3.008.000,00 €	3.093.637,42 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	405.147,06 €	607.553,02 €
	Kostenüberschreitung von	2,8%	85.637,42 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 23.08.2018
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in  (65-4104)	Projektleiter/in  (65-4104)	Abteilungsleiter/in  28.08.18 65-4.200	Amtsleiter/in  28.8.18
---	--	--	---

Kostenfeststellung

Anlage 15 GR.Drs 244/2019

Bauvorhaben:	Neubau Mensagebäude Wilhelms-Gymnasium, Degerloch	Projektnummer 01290601
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Blum-Schempp-Haar Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenänderung 01.04.14	Kostenfeststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	41.809,00 €	42.565,48 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	899.497,54 €	876.892,41 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	747.062,00 €	726.889,50 €
500	Außenanlagen	65.349,00 €	90.182,21 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	524.032,46 €	920.994,01 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	-291.712,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.277.750,00 €	2.365.811,61 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.277.750,00 €	2.365.811,61 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	120.000,00 €	88.365,87 €
	Gesamtkosten	2.397.750,00 €	2.454.177,48 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	363.674,37 €	361.338,60 €
	Kostenüberschreitung von	2,4%	56.427,48 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 18.09.2020
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in <i>Quiba 65-2.202</i>	Projektleiter/in <i>Quiba 65-2.202</i>	Abteilungsleiter/in <i>Quiba 65-2.202</i>	Amtsleiter/in <i>[Signature]</i>
--	---	--	-------------------------------------