

B 14 Tunnel Heschl, Nachrüstung Betriebstechnik

Ausgabehaushaltsstelle 2.6600.9530.000 VKZ 0444 bzw. ab 2010 Projekt 7.665006.300

Bau- beschlüsse	Nachrüstung Sicherheitstechnik Bauabschnitt 3b				Nachrüstung Sicherheitstechnik Bauabschnitt 3c				Gesamt
	GRDRs 381/2009 GR vom 16. Juli 2009 GRDRs 119/2010 GR vom 7. Oktober 2010				GRDRs 63/2018 GR vom 22. März 2018				
beschlossene Mittel				EUR				EUR	EUR
	beschlossen			14.110.000	beschlossen			3.816.000	17.926.000
	davon Bauleistungen			13.450.000	davon Bauleistungen			3.600.000	17.050.000
	davon Eigenleistungen			660.000	davon Eigenleistungen			216.000	876.000
Auszahlungen/ Aufwand in Jahren	investive Zahlungen EUR	konsumtive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Amt 66 EUR	Gesamt EUR	investive Zahlungen EUR	konsumtive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Amt 66 EUR	Gesamt EUR	Summe alle Abschnitte EUR
2009	856.199,96	0,00	0,00	856.199,96					856.199,96
2010	3.820.090,54	42.127,90	220.148,54	4.082.366,98					4.082.366,98
2011	3.228.280,85	833.534,28	251.317,60	4.313.132,73					4.313.132,73
2012	2.413.565,09	154.909,26	262.598,68	2.831.073,03					2.831.073,03
2013	2.446.423,33	87.903,67	105.894,97	2.640.221,97					2.640.221,97
2014	430.605,51	9.322,20	21.571,07	461.498,78					461.498,78
2015	1.951,78	7.227,76	3.030,40	12.209,94					12.209,94
2016	15.767,81	0,00	1.032,08	16.799,89					16.799,89
2017	-50.710,97	50.710,97	-6.165,25	-6.165,25	13.519,80	24.699,99	0,00	38.219,79	32.054,54
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.583,97	18.955,89	100.755,28	1.679.295,14	1.679.295,14
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	856.214,60	0,00	52.880,24	909.094,84	909.094,84
2020	30.000,00	0,00	1.963,64	31.963,64	256.533,70	0,00	14.829,86	271.363,56	303.327,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,05	0,00	0,00	3.677,05	3.677,05
Summe	13.192.173,90	1.185.736,04	861.391,73	15.239.301,67	2.689.529,12	43.655,88	168.465,38	2.901.650,38	18.140.952,05
Über- / Unterschreitung				-1.129.301,67				914.349,62	-214.952,05
in %				-8,00				23,96	-1,20