

Stadtquartier Rohrer Höhe
Stuttgart
Leben & Wohnen

Übersichts - Terminplan
für
Gesamtprojekt Planung und Bau



Nr.	PSP-Code	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	2021				2022				2023				2024				2025				2026				2027												
							4.	Qt1.	Qt2.	Qt3.	Qt4.	Qt1.	Qt2.	Qt3.	Qt4.	Qt1.	Qt2.	Qt3.	Qt4.	Qt1.	Qt2.	Qt3.	Qt4.	Qt1.	Qt2.	Qt3.	Qt4.	Qt1.	Qt2.	Qt3.	Qt4.	Qt1.	Qt2.	Qt3.	Qt4.								
0	0	1628_ROH_ELW_RTP_3stufig_komp_13-05-2021	1262 t	09.09.21	21.09.26																																						
1	1	Stufe 1	300 t	09.09.21	15.11.22																																						
2	1.1	LPH 1 - Grundlagenermittlung	1 M	09.09.21	06.10.21																																						
3	1.2	LPH 2 - Vorplanung	4 M	07.10.21	28.01.22	2																																					
4	1.3	LPH 3 - Entwurfsplanung	7 M	27.04.22	15.11.22	3EA+3 M																																					
5	2	Stufe 2	460 t	05.12.22	04.10.24																																						
6	2.1	LPH 4 - Genehmigungsplanung	2 M	05.12.22	31.01.23																																						
7	2.2	LPH 5 - Ausführungsplanung	9 M	27.07.23	12.04.24																																						
8	2.3	LPH 6 - Vorbereitung der Vergabe	6 M	18.01.24	11.07.24	7EA-3 M																																					
9	2.4	LPH 7 - Mitwirkung bei der Vergabe	6 M	15.04.24	04.10.24	8EA-3 M																																					
10	3	Stufe 3	440 t	16.12.24	21.09.26																																						
11	3.1	LPH 8 - Objektüberwachung	18 M	16.12.24	29.05.26																																						
12	3.2	Inbetriebnahme	2 M	28.07.26	21.09.26	11EA+2 M																																					

Projekt: 1628_ROH_ELW_RTP_ Statusdatum: 13.05.2021 Autor: Wachholz Frank	Vorgang		Sammelvorgang		Externer Meilenstein		Inaktiver Sammelvorgang		Manueller Sammelrollup		Nur Ende	
	Unterbrechung		Projektsammelvorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Vorgang		Manueller Sammelvorgang		Stichtag	
	Meilenstein		Externe Vorgänge		Inaktiver Meilenstein		Nur Dauer		Nur Anfang		In Arbeit	