

Stuttgart, 03.09.2018

## **Bau der Stadtbahnstrecke U12 vom Löwentor bis zum Hallschlag Städtische Begleitmaßnahmen und Vorteilsausgleich - Abrechnungsbeschluss -**

### **Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Vorberatung	öffentlich	18.09.2018
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	26.09.2018
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	27.09.2018

### **Beschlussantrag**

Die Abrechnung der Kosten für den Bau der Stadtbahnstrecke U12 vom Löwentor bis zum Hallschlag mit Gesamtausgaben von 2.706.637,59 EUR wird anerkannt.

### **Begründung**

Der Gemeinderat hat durch den Beschluss am 29. März 2012 (GRDrs 6/2012) dem Bau der Stadtbahnstrecke U12 vom Löwentor bis zum Hallschlag mit einem Aufwand von 2.220.000,00 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Gesamtkosten wurden um 486.637,59 EUR überschritten.

Die Mehrkosten werden wie folgt begründet:

- Umfangreicher Vollausbau, da der Unterbau zum Teil schlechter war als erkundet, dadurch mehr Aushub, Asphalttrag- u. Binderschicht sowie Straßenentwässerung
- Zusätzliche Straßen- und Gehwegflächen in den Anschlussbereichen
- Mehr Bauphasen, dadurch erhöhte Anteile an Verkehrstechnik und Verkehrssicherung
- Kostenanteil für den Einbau von lärmminderndem Asphalt
- teilweise geänderte Kostenteilung SSB/TBA zu Lasten des Tiefbauamts
- durch die Erhöhung der Baukosten auch erhöhte Anteile an den Planungskosten

Es handelt sich um eine Kombimaßnahme mit der SSB, die u. a. einen erhöhten Abstimmungs- und Koordinationsaufwand mit der SSB sowohl in der Planungs- als auch in der Ausführungsphase zur Folge hatte, was sich auf die Höhe der verrechneten Eigenleistungen ausgewirkt hat.

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2013 fertig gestellt.

### Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme wurde im Teilfinanzhaushalt 660 Tiefbauamt beim Projekt 7.661014 – U12 Löwentorstraße wie folgt abgewickelt:

Jahr	Auszahlungen EUR	ILV EUR	Eigenleistungen EUR	Gesamt EUR
2010	0,00	0,00	25.664,05	25.664,05
2011	127.414,98		103.088,27	230.503,25
2012	396.298,67	2.682,79	164.345,21	563.326,67
2013	1.304.193,61		119.114,36	1.423.307,97
2014	324.477,42	169,70	20.725,96	345.373,08
2015	72.861,82	6.983,56	10.306,58	90.151,96
2016	26.571,39		1.739,22	28.310,61
<b>Summe</b>	<b>2.251.817,89</b>	<b>9.836,05</b>	<b>444.983,65</b>	<b>2.706.637,59</b>

Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Im Haushaltsjahr 2014 wurde über das Projekt 7.661014 ein Betrag von 41.709,10 EUR vereinnahmt. Es handelt sich dabei um eine Einzahlung der SSB AG. Kosten für Verkehrszeichen und Wegweiser, die mit einer Kostenteilung von 50 % Stadt und 50 % SSB AG ausgesteuert war und versehentlich zu 100 % der Stadt belastet wurde. Die Einzahlung wurde im selben Jahr budgeterhöhend berücksichtigt.

### Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

### Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

-

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

Anlagen

-

