

Kostenfeststellung

Anlage 2 GfBrs 10.05/2015

Bauvorhaben:	Neubau. Sporthalle Karls-Gymnasium	Projektnummer 02930202
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	Hochbauamt Stuttgart	
Bauleitung:	Glück und Partner GmbH Stuttgart	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		29.04.05	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	204.100,00 €	375.311,63 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.942.900,00 €	2.428.764,89 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	644.960,00 €	543.309,55 €
500	Außenanlagen	196.040,00 €	170.787,64 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	841.000,00 €	795.047,80 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Kosten für öffentl. Versorgungsanlagen EnBW	334.000,00 €	0,00 €
	Kosten für Hangsicherung Furtbachstr.	106.000,00 €	0,00 €
	Gesamtbauposten brutto	5.269.000,00 €	4.313.221,51 €
	Prognose	27.000,00 €	
	Gesamtbauposten einschl. Prognose	5.296.000,00 €	4.313.221,51 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	99.000,00 €	82.723,86 €
	Gesamtkosten	5.395.000,00 €	4.395.945,37 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		-231.249,96 €
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		4.164.695,41 €
	Kostenunterschreitung von	22,8%	1.230.304,59 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

14.12.2015

Sachbearbeiter/in <i>Kulmbach</i>	Projektleiter/in <i>H. REPPER i.V. Kulmbach</i>	Abteilungsleiter/in <i>COZ</i>	Amtsleiter/in <i>Kulmbach</i>
--------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 3 GRDRs vom 12.12.15

Bauvorhaben:	Aufstockung (IZBB) und Sanierung der Turnhalle Grundschule Gaisburg Landhausstr 255	Projektnummer 03590102
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	B 13 Architektengemeinschaft Gabeler Michael Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
x	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		05.08.15	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	14.500,00 €	9.865,89 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.477.100,00 €	1.487.065,12 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	561.000,00 €	631.411,00 €
500	Außenanlagen	23.200,00 €	40.046,34 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	499.200,00 €	563.692,08 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.575.000,00 €	2.732.080,43 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.575.000,00 €	2.732.080,43 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	66.000,00 €	25.000,00 €
	Gesamtkosten	2.641.000,00 €	2.757.080,43 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		-89.320,50 €
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		2.667.759,93 €
	Kostenüberschreitung von	1,0%	26.759,93 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 11.12.2015

Landeshauptstadt Stuttgart

Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Christina 65-4.207

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

CE

[Signature]

Kostenfeststellung

Anlage 4 GRDR 1400/2015

Bauvorhaben:	Neubau Sporthalle Fanny-Leicht-Gymnasium	Projektnummer 04210201
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Werkgemeinschaft HHK Architekten Gesellschaft mbH Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 29.06.06	Kosten-feststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	174.000,00 €	37.908,63 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.064.800,00 €	1.955.530,97 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	603.200,00 €	503.400,36 €
500	Außenanlagen	139.200,00 €	171.411,89 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	17.400,00 €	37.956,65 €
700	Baunebenkosten	776.400,00 €	713.216,49 €
900	Sonstige Arbeiten	75.000,00 €	15.043,01 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	11.629,88 €
	Gesamtbaukosten brutto	3.850.000,00 €	3.446.097,88 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	3.850.000,00 €	3.446.097,88 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	100.000,00 €	49.531,57 €
	Gesamtkosten	3.950.000,00 €	3.495.629,45 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		-216.911,74 €
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		3.278.717,71 €

	Kostenunterschreitung von	16,99%	671.282,29 €
--	---------------------------	---------------	---------------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 15.12.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in <i>Ph</i>	Projektleiter/in <i>R. Krause</i>	Abteilungsleiter/in <i>CSZ</i>	Amtsleiter/in <i>Krause</i>
--------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 5 FRDrs 1000/2015

Bauvorhaben:	Sanierung Turnhalle Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule (Wirt.gym Ost)	Projektnummer 03740601
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Dollmann und Partner Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
X	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenberechnung	Kosten-feststellung
Din 276		24.09.07	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.125.400,00 €	1.112.954,50 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	354.500,00 €	355.081,59 €
500	Außenanlagen	44.300,00 €	52.257,20 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	330.800,00 €	360.267,31 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	54.219,28 €
	Gesamtbaukosten brutto	1.855.000,00 €	1.934.779,88 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.855.000,00 €	1.934.779,88 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	50.000,00 €	48.058,91 €
	Gesamtkosten	1.905.000,00 €	1.982.838,79 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		-78.067,86 €
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		1.904.770,93 €

	Kostenüberschreitung von	0,0%	229,07 €
--	--------------------------	------	----------

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

15.12.2015

Sachbearbeiter/in 	Projektleiter/in 	Abteilungsleiter/in 	Amteiler/in 
--	---	---	--

Kostenfeststellung

Anlage 6 GRDs 1000/2015


Bauvorhaben:	Sanierung Turnhalle Riedseeschule	Projektnummer 03450101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Keller Eckert Architekten GmbH Stuttgart	
Bauleitung:	Hochbauamt Stuttgart	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenberechnung	Kosten-feststellung
Din 276		22.01.07	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.048.747,00 €	958.259,38 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	390.659,05 €	390.205,45 €
500	Außenanlagen	30.940,00 €	16.845,91 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	292.085,00 €	307.972,37 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	15.242,63 €
	Gesamtbaukosten brutto	1.762.431,05 €	1.688.525,74 €
	Prognose	-44.431,05 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.718.000,00 €	1.688.525,74 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	82.000,00 €	57.141,36 €
	Gesamtkosten	1.800.000,00 €	1.745.667,10 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		-80.416,45 €
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		1.665.250,65 €

	Kostenunterschreitung von	7.5%	134.749,35 €
--	---------------------------	------	--------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 11.12.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
			

Kostenfeststellung

Anlage 7 GRDs 1400/2015

Bauvorhaben:	Erweiterung II mit Abbruch Pavillon Elise von König Schule (GHS Münster) Nagoldstr 7	Projektnummer 01490002
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Hochbauamt Stuttgart	
Bauleitung:	Vöhringer Stuttgart	
X	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung Brutto
Din 276		04.12.08	
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	59.500,00 €	34.424,67 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.182.265,00 €	1.027.297,26 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	461.523,65 €	455.475,74 €
500	Außenanlagen	108.290,00 €	123.613,64 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	461.780,00 €	423.430,85 €
900	Sonstige Arbeiten	641,35 €	273,68 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.274.000,00 €	2.064.515,84 €
	Prognose	15.000,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.289.000,00 €	2.064.515,84 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	98.000,00 €	110.452,47 €
600	Überplanmässige Mittel	13.100,00 €	
	Gesamtkosten	2.400.100,00 €	2.174.968,31 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		
	Kostenunterschreitung von	9,4%	225.131,69 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 20.10.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
			

Kostenfeststellung

Anlage B 65/4.2015

Bauvorhaben:	Neubau Erweiterung Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch	Projektnummer 01750601
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	AP Plan, Mory Osterwalder, Viemo Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		31.05.10	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	3.000,00 €	5.803,33 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.454.000,00 €	1.343.977,52 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	565.000,00 €	604.325,17 €
500	Außenanlagen	118.000,00 €	115.042,45 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	669.000,00 €	705.477,36 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	10.930,40 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.809.000,00 €	2.785.556,23 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.809.000,00 €	2.785.556,23 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	91.000,00 €	85.274,17 €
	Gesamtkosten	2.900.000,00 €	2.870.830,40 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

	Kostenunterschreitung von	1,0%	29.169,60 €
--	---------------------------	------	-------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 12.08.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in 65-4.201 Ch. Bessing	Abteilungsleiter/in i.V. G. 4.201	Amtsleiter/in
-------------------	--	--------------------------------------	---------------

Kostenfeststellung

Anlage 9 GEDrs 140012015

Bauvorhaben:	Neubau Erweiterung Robert-Bosch-Schule Robert-Bosch-Schule	Projektnummer 03180501
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	Bopp Herrmann Architekten GmbH Stuttgart	
Bauleitung:	Abele Haller Arbeitsgemeinschaft Schorndorf	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 24.07.09	Kosten-feststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	5.000,00 €	13.539,97 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.895.000,00 €	1.480.519,48 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00 €	6.900,25 €
500	Außenanlagen	200.000,00 €	118.132,49 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	707.000,00 €	446.117,63 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.807.000,00 €	2.065.209,82 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.807.000,00 €	2.065.209,82 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	310.000,00 €	293.834,79 €
	Gesamtkosten	3.117.000,00 €	2.359.044,61 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

	Kostenunterschreitung von	24,3%	757.955,39 €
--	---------------------------	-------	--------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 12.08.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in 65-4.201 K. Bessing	Abteilungsleiter/in i.V. 65-4.200	Amtsleiter/in
-------------------	---	--------------------------------------	---------------

Kostenfeststellung vorläufig

Anlage 10 GR Drs 240012015


Bauvorhaben:	Neubau Erweiterung Bismarckschule	Projektnummer 05650301
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Neugebauer u. Rösch, Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
X	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		30.10.08	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	109.895,31 €	97.592,71 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.797.881,75 €	1.784.306,60 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	754.642,25 €	734.290,26 €
500	Außenanlagen	47.749,94 €	58.110,21 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	749.830,75 €	778.434,62 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	3.460.000,00 €	3.452.734,40 €
	Rückstellung	0,00 €	140.000,00 €
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	3.460.000,00 €	3.592.734,40 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	210.000,00 €	198.018,65 €
	Gesamtkosten	3.670.000,00 €	3.790.753,05 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		
	Kostenüberschreitung von	3,3%	120.753,05 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

19.10.2015

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
			

Kostenfeststellung

Anlage 11 GR Dis 1400/2015

Bauvorhaben:	Generalsanierung Altbau Bodelschwingschule Sonderschulzentrum Hengstäcker	Projektnummer 02010603
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Hochbauamt Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 19.06.09	Kosten-feststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	672.460,00 €	492.340,07 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	435.926,00 €	271.569,87 €
500	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	131.614,00 €	251.216,51 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	1.240.000,00 €	1.015.126,45 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.240.000,00 €	1.015.126,45 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	140.000,00 €	140.228,37 €
	Gesamtkosten	1.380.000,00 €	1.155.354,82 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

Kostenunterschreitung von	16,3%	224.645,18 €
---------------------------	--------------	---------------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 21.08.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in <i>[Signature]</i> 65-10.200	Projektleiter/in <i>[Signature]</i> 65-10.200	Abteilungsleiter/in <i>[Signature]</i> i.v.	Amtleiter/in <i>[Signature]</i>
--	---	---	------------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 12 GRDs 1400/2015

Bauvorhaben:	Erweiterung Ganztagesbetrieb Grund- und Hauptschule Gablenberg Pflasterackerstr 25	Projektnummer 02950001
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	Michel + Wolf + Partner Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		28.07.10	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	25.000,00 €	24.862,84 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.373.674,31 €	1.380.765,79 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	678.834,05 €	644.584,42 €
500	Außenanlagen	209.655,00 €	194.749,43 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	29.950,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	573.536,64 €	648.867,86 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	18.295,12 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.890.650,00 €	2.912.125,46 €
	Prognose	9.350,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.900.000,00 €	2.912.125,46 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	130.000,00 €	111.388,67 €
	Gesamtkosten	3.030.000,00 €	3.023.514,13 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

	Kostenunterschreitung von	0,2%	6.485,87 €
--	---------------------------	------	------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 15.12.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
	15/12/2015 T.A.L.2		

Kostenfeststellung

Anlage zu GRDRs Nr. 398/2010
14.08.2015

Bauvorhaben:	Erweiterung Ganztagesbetrieb Silcher- Haldenrainschule Schwabbacher Str 25	Projektnummer 04140001
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	Reichert Schulze Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
X	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		28.07.10	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	60.838,67 €	5.330,77 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.577.848,00 €	1.575.811,80 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	752.813,33 €	675.208,77 €
500	Außenanlagen	82.500,00 €	146.228,31 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	652.000,00 €	470.611,24 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	3.126.000,00 €	2.873.190,89 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	3.126.000,00 €	2.873.190,89 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	85.000,00 €	85.569,66 €
	Gesamtkosten	3.211.000,00 €	2.958.760,55 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

Kostenunterschreitung von	7,9%	252.239,45 €
---------------------------	------	--------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

14.08.2015

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in <i>Chilera</i> 65-4.207	Abteilungsleiter/in <i>W. 65-4.200</i>	Arbeitsleiter/in <i>K...</i>
-------------------	---	---	---------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 14620rs 1402/2015

Bauvorhaben:	Neubau Erweiterung Ganztagesbetrieb Pelikanschule Grundschule Neugereut	Projektnummer 04190501
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Gramlich Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		08.04.10	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	5.248,52 €	7.640,24 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.102.662,18 €	1.322.562,73 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	397.914,61 €	281.044,88 €
500	Außenanlagen	192.079,00 €	214.403,05 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	541.095,69 €	547.980,63 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.239.000,00 €	2.373.631,53 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.239.000,00 €	2.373.631,53 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	125.000,00 €	111.487,79 €
	Gesamtkosten	2.364.000,00 €	2.485.119,32 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

Kostenüberschreitung von	5,1%	121.119,32 €
--------------------------	------	--------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 31.08.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
			

Vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 15 GR 65-4.207 2015

Bauvorhaben:	Neubau Erweiterungsbau Bachschule	Projektnummer 10390201
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Willwersch Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 03.03.10	Kosten-feststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	40.835,00 €	37.236,97 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.035.061,00 €	2.080.497,94 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	655.792,00 €	930.543,99 €
500	Außenanlagen	381.340,00 €	388.430,36 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	1.086.972,00 €	756.520,63 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Rückstellung für nicht erfolgte Schlusszahlungen	0,00 €	61.000,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	4.200.000,00 €	4.254.229,89 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	4.200.000,00 €	4.254.229,89 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	180.000,00 €	181.041,25 €
	Gesamtkosten	4.380.000,00 €	4.435.271,14 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		
	Kostenüberschreitung von	1,3%	55.271,14 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

07.09.2015

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in <i>Chim 65-4.207</i>	Abteilungsleiter/in <i>GR 65-4</i>	Amtsleiter/in <i>[Signature]</i>
-------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 16 GRD 4400/2015

Bauvorhaben:	Neubau Erweiterung Grundschule Mühlhausen	Projektnummer 14100201
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	Schürmann + Schürmann Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		24.06.09	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	200.342,84 €	195.846,48 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.745.443,09 €	1.582.111,75 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	378.855,83 €	398.524,91 €
500	Außenanlagen	104.358,24 €	104.624,02 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	580.000,00 €	593.438,16 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	479,04 €
	Gesamtbaukosten brutto	3.009.000,00 €	2.875.024,36 €
	Prognose	10.000,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	3.019.000,00 €	2.875.024,36 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	81.000,00 €	82.922,04 €
	Gesamtkosten	3.100.000,00 €	2.957.946,40 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

Kostenunterschreitung von	4,6%	142.053,60 €
---------------------------	------	--------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 25.08.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in <i>H. Bessing</i>	Abteilungsleiter/in <i>G. B.</i>	Amtsleiter/in <i>[Signature]</i>
-------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

65-4.200

25.08.15

vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 17 GRDs ~~17~~ 1705


Bauvorhaben:	Neubau Erweiterung Ganztagesbetrieb Wilhelmsschule Untertürkheim	Projektnummer 17710201
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Kaufmann - Theilig und Partner Ostfildern	
Bauleitung:	Wie Planer	
x	Hoheitsbereich Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) GRDs 924/2009	Kosten-feststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	45.490,37 €	51.964,63 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.856.951,96 €	3.097.478,55 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.001.951,87 €	1.270.490,13 €
500	Außenanlagen	210.731,15 €	293.634,53 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	1.051.417,52 €	966.170,02 €
900	Sonstige Arbeiten	83.457,13 €	1.723,29 €
	Rückstellung für noch nicht erfolgte SZ	0,00 €	127.592,40 €
	Gesamtbaukosten brutto	5.250.000,00 €	5.809.053,55 €
	Prognose	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	5.250.000,00 €	5.809.053,55 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	200.000,00 €	169.766,10 €
	Gesamtkosten	5.450.000,00 €	5.978.819,65 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

Kostenüberschreitung von	9,7%	528.819,65 €
--------------------------	------	--------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 28.07.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
			

Kostenfeststellung

Anlage 19 GRDRS 1400 2015

Bauvorhaben:	Neubau TfK Weilimdorf (Im Frauenholz/Köstlinstr.) Zaunkönigweg 3	Projektnummer 22940101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt f. Liegenschaften u. Wohnen
Planung:	Schlude Ströhle Richter Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenschätzung Vorprojektbes. 04.04.06	Kosten-feststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	38.000,00 €	28.104,18 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.499.000,00 €	1.488.874,49 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	358.500,00 €	349.038,76 €
500	Außenanlagen	180.000,00 €	167.014,92 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	537.500,00 €	564.702,03 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	4.443,89 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.613.000,00 €	2.602.178,27 €
	Prognose	29.000,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.642.000,00 €	2.602.178,27 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	120.000,00 €	90.000,00 €
	Gesamtkosten	2.762.000,00 €	2.692.178,27 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

	Kostenunterschreitung von	2,5%	69.821,73 €
--	---------------------------	------	-------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 17.12.2015

Landeshauptstadt Stuttgart

Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in <i>Sen 65-3-101</i>	Abteilungsleiter/in <i>65-2 Holt</i>	Amtsleiter/in <i>Kunze</i>
-------------------	---	---	-------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 20 GR015 1400/2015

Bauvorhaben:	Neubau TfK Zuffenhausen (Hohlgrabenäcker) Tulpenapfelweg 30	Projektnummer 22910101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt f. Liegenschaften u. Wohnen
Planung:	Freivogel, Jochen Ludwigsburg	
Bauleitung:	Wie Planer.	
x	Hoheitsbereich Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 30.09.08	Kosten-feststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	12.000,00 €	11.471,65 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.708.000,00 €	1.577.595,52 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	462.000,00 €	458.592,91 €
500	Außenanlagen	235.000,00 €	229.216,81 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	608.000,00 €	586.848,69 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	3.025.000,00 €	2.863.725,58 €
	Prognose	30.000,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	3.055.000,00 €	2.863.725,58 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	120.000,00 €	90.000,00 €
	Gesamtkosten	3.175.000,00 €	2.953.725,58 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

	Kostenunterschreitung von	7,0%	221.274,42 €
--	---------------------------	------	--------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

03.08.2015

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in <i>tarbas</i>	Abteilungsleiter/in <i>i.v.H.N.</i>	Amtsleiter/in <i>[Signature]</i>
-------------------	-----------------------------------	--	-------------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 21 GED 15 0400 12015

Bauvorhaben:	Sanierung und Umbau Tageseinrichtung für Kinder Vaihingen Freibadstr 86	Projektnummer 00840101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Amt f. Liegenschaften u. Wohnen vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	ASS Planungs GmbH, Freie Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		14.08.09	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	4.800,00 €	9.692,36 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.086.800,00 €	975.932,62 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	237.200,00 €	191.045,91 €
500	Außenanlagen	82.200,00 €	83.732,98 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	415.000,00 €	418.320,95 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	1.826.000,00 €	1.678.724,82 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.826.000,00 €	1.678.724,82 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	60.000,00 €	63.948,30 €
	Gesamtkosten	1.886.000,00 €	1.742.673,12 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		
	Kostenunterschreitung von	7,6%	143.326,88 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

26.10.2015

Sachbearbeiter/in 65-3.104 Seid	Projektleiter/in A. Hofmann	Abteilungsleiter/in 65-3 / Hofmann	Amtsleiter/in Klein
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 22 GR-Drs 1400/2015

Bauvorhaben:	Ausweichquartier Kita Freibadstr. 86 Wohngebäude, Vereinsheim, Vaihingen Freibadstr 84	Projektnummer 18670101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Amt f. Liegenschaften u. Wohnen vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	ASS Planungs GmbH, Freie Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 21.04.10	Kosten-feststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	44.000,00 €	51.280,94 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	90.500,00 €	86.071,05 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	39.500,00 €	34.987,59 €
500	Außenanlagen	29.000,00 €	24.410,13 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	77.000,00 €	64.631,35 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	280.000,00 €	261.381,06 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	280.000,00 €	261.381,06 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	280.000,00 €	261.381,06 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		
	Kostenunterschreitung von	6,6%	18.618,94 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 31.08.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in 65-3.104 Seidel	Projektleiter/in H. Wehmann	Abteilungsleiter/in 65-3.104	Amtleiter/in [Signature]
--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 23 GRD 400/2015

Bauvorhaben:	Abriss und Neubau Kindertagesstätte Freiberg Wallensteinstr 13	Projektnummer 06470102
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt f. Liegenschaften u. Wohnen
Planung:	hammeskrause Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	<input type="checkbox"/> Hoheitsbereich	
X	<input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 13.01.09	Kosten-feststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	232.860,77 €	216.994,32 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.141.230,00 €	2.204.506,82 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	637.483,00 €	514.990,87 €
500	Außenanlagen	268.000,00 €	207.485,98 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	755.426,23 €	787.719,35 €
	Umzüge	42.000,00 €	12.903,41 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	4.077.000,00 €	3.944.600,75 €
	Prognose	24.000,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	4.101.000,00 €	3.944.600,75 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	91.000,00 €	85.890,33 €
	Gesamtkosten	4.192.000,00 €	4.030.491,08 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

	Kostenunterschreitung von	3,9%	161.508,92 €
--	---------------------------	------	--------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 30.11.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
	<i>Bin 65-3.101</i>	<i>65-3 Han</i>	<i>[Signature]</i>

Kostenfeststellung

Anlage 24 0001 440 1203

Bauvorhaben:	Aufstellung Container Ausweichquartier Kita Freiberg Wallensteinstr 19 C	Projektnummer 06470301
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt f. Liegenschaften u. Wohnen
Planung:	hammeskrause Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		30.03.10	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	50.000,00 €	29.977,41 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	200.000,00 €	180.167,72 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00 €	0,00 €
500	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	50.000,00 €	26.180,00 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	34.878,83 €
	Gesamtbaukosten brutto	300.000,00 €	271.203,96 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	300.000,00 €	271.203,96 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	300.000,00 €	271.203,96 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		

	Kostenunterschreitung von.	9,6%	28.796,04 €
--	----------------------------	------	-------------

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 30.11.2015
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
	<i>[Signature]</i> 05-3.101	65-3 / 1401	<i>[Signature]</i>

Kostenfeststellung

Anlage 25 GRDr, 1. Nov. 2015

Bauvorhaben:	Neubau KITA und Turnhalle Zazenhausen Frundsbergstr 27	Projektnummer 22930101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	Wilford Schupp Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
x	Hoheitsbereich Unternehmensbereich	

Kostengruppe Din 276		Kostenanschlag (Baubeschluss) 13.02.09	Kosten-feststellung Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	13.400,00 €	31.484,84 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.835.013,00 €	1.773.092,41 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	632.119,00 €	728.488,45 €
500	Außenanlagen	145.000,00 €	135.039,92 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	659.000,00 €	762.690,78 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	3.284.532,00 €	3.430.796,40 €
	Rückstellung wegen Rechtsstreitigkeiten	0,00 €	50.000,00 €
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	3.284.532,00 €	3.480.796,40 €
600	Ausstattung Turnhalle Amt 52	150.000,00 €	52.569,19 €
600	Ausstattung Kita Amt 51		44.600,00 €
	Gesamtkosten	3.434.532,00 €	3.577.965,59 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		-99.198,83 €
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		3.478.766,76 €
	Kostenüberschreitung von	1,27%	43.766,76 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

11.12.2015

Projektleiter/in <i>Tarkas</i>	Abteilungsleiter/in <i>ivoffen</i>	Amtsleiter/in <i>Kunze</i>
-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

Vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 26 GRDS 1400/2015


Bauvorhaben:	Neubau Turnhalle + Gymnastikhalle Wagenburg-Gymnasium	Projektnummer 03610301
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Hochbauamt Stuttgart	
Bauleitung:	Hermann Stuttgart	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		30.07.09	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	239.000,00 €	350.419,60 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.872.000,00 €	2.732.787,54 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	602.000,00 €	713.874,17 €
500	Außenanlagen	144.000,00 €	139.632,81 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	1.026.000,00 €	771.728,32 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Rückstellung für Schlussrechnungen	0,00 €	179.761,64 €
	Gesamtbaukosten brutto	4.883.000,00 €	4.888.204,08 €
	Prognose	69.000,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	4.952.000,00 €	4.888.204,08 €
	Netzstation EnBW	148.000,00 €	
	Leitungsverlegung EnBW	54.000,00 €	
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	127.000,00 €	115.711,62 €
	Gesamtkosten	5.281.000,00 €	5.003.915,70 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		-247.643,44 €
	Gesamtkosten netto (bei BgA)		4.756.272,26 €
	Kostenunterschreitung von	9,9%	524.727,74 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

15.12.2015

Sachbearbeiter/in 	Projektleiter/in 	Abteilungsleiter/in 	Amtsleiter/in 
--	---	---	--