

Kostenübersicht auf Basis der Kostenschätzung vom 12. April 2023

	voraus. Gesamtkosten bei Fertigstellung (Summe Spalten 5 bis 7)	Gesamtkosten ohne Bauherrenrisiko, Baupreissteigerung (Summe Spalten 5 und 6)	Kostenschätzung ohne Bauherrenrisiko, Baupreissteigerung (Summe Spalten 8 und 9)	bisher bereitgestellt *	zusätzlicher Mittelbedarf	Prognose Bauherrenrisiko und Baupreissteigerung	Aufteilung Kostenschätzung nach Bau- und Planungskosten	
							Anteil Bau	Anteil Planung
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bauphase 1	1.323.819	1.323.819	-	1.323.819	-	-	-	-
Bauphase 2	764.010	764.010	-	764.010	-	-	-	-
Bauphase 3	880.000	880.000	-	880.000	-	-	-	-
Bauphase 4	4.901.500	3.651.500	3.651.500	351.500	3.300.000	1.250.000	2.740.000	911.500
Bauphase 5	2.000.000	1.450.000	1.450.000	-	1.450.000	550.000	1.050.000	400.000
Bauphase 6	6.550.000	5.150.000	5.150.000	-	5.150.000	1.400.000	3.850.000	1.300.000
Summe	16.419.329	13.219.329	10.251.500	3.319.329	9.900.000	3.200.000	7.640.000	2.611.500

* Finanzierung über die Pauschale Erschließung Straßenbau (Projekt 7.662941) sowie Infrastrukturpauschale (Projekt 7.202100)

Die voraussichtlichen Gesamtkosten bei Fertigstellung für die Bauphasen 4 bis 6 von 13.451.500 EUR lassen sich Spalte 2 entnehmen.

Bauphase 1 ist baulich und rechnerisch fertiggestellt; Abrechnungsbeschluss mit GR Drs 1017/2023

Bauphase 2 ist baulich und rechnerisch fertiggestellt; Abrechnung erfolgt in Verwaltungszuständigkeit

Bauphase 3 ist baulich fertiggestellt.

Aufgestellt:
Stuttgart, 16.10.2023
Tiefbauamt
GZ: 66-3.11/66-1.2