

Stuttgart, 17.11.2016

**Baugebiet Lauchäcker in S-Vaihingen
Erschließungsmaßnahme Straßenbau 1. und 2. Bauabschnitt
- Abrechnungsbeschluss -**

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Vorberatung	öffentlich	06.12.2016
Verwaltungsausschuss	Vorberatung	öffentlich	07.12.2016
Gemeinderat	Beschlussfassung	öffentlich	08.12.2016

Beschlussantrag

Die Abrechnung der Kosten für das Erschließungsgebiet Lauchäcker in Stuttgart-Vaihingen 1. und 2. Bauabschnitt mit Gesamtausgaben von 2.067.169,62 EUR wird anerkannt.

Kurzfassung der Begründung

1. Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat mit Beschluss vom 21. März 2000 (GRDrs 289/2000) der Erschließung des Gebiets Lauchäcker 1. Bauabschnitt mit einem Aufwand von 818.067,01 EUR (1.600.000 DM) zugestimmt.
2. Mit Entschließung des Technischen Referats vom 31. Januar 2002 wurden für die Erschließung des Gebiets Lauchäcker 2. Bauabschnitt weitere 625.000 EUR bereit gestellt.

Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 1.443.067,01 EUR wurden um 624.102,61 EUR überschritten. Dies entspricht 43,25 %.

Während der Ausschreibung für den ersten Bauabschnitt wurde der Knotenpunkt Büsnauer Straße/Nobelstraße/Meluner Straße, der ursprünglich mit Lichtsignalregelung entworfen worden war, in einen Kreisverkehr umgeplant, wodurch erhebliche Mehrkosten entstanden sind. Infolge der Ausführung als Kreisverkehr mussten im zweiten Bauabschnitt in der Nobelstraße und Büsnauer Straße zur Anpassung an den Bestand größere Bereiche als ursprünglich beabsichtigt mit einem neuen Belag versehen werden.

Weitere Mehraufwendungen entstanden für den zweiten Bauabschnitt durch die Entsorgung von teerhaltigem Material, den Transport von wiederverwendbarem Aushubmaterial und durch notwendigen Handaushub an Leitungen.

Durch die Erweiterung des Erschließungsumfangs im ersten Bauabschnitt entstanden im Bereich der Straßenbeleuchtung ebenfalls Mehrkosten.

Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2003 fertig gestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Baumaßnahme wurde im Vermögenshaushalt über die AHSt. 2.6300.9500.000 VKZ 0794 - Erschließung Straßenbau Filder - und die AHSt. 2.6700.9600.000 VKZ 0790 - Straßenbeleuchtung - wie folgt abgewickelt:

Jahr	1. Bauabschnitt		2. Bauabschnitt		Gesamt
	2.6300.9500.000 VKZ 0794	2.6700.9600.000 VKZ 0790	2.6300.9500.000 VKZ 0794	2.6700.9600.000 VKZ 0790	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1999	14.959,53				14.959,53
2000	797.214,95	94.903,32			892.118,27
2001	86.590,39	47.763,95	22.218,94		156.573,28
2002	96.000,00	3.591,67	368.887,34	35.229,01	503.708,02
2003	18.434,36	0,00	429.146,85	32.142,29	479.723,50
2004			20.087,02		20.087,02
Summe	1.013.199,23	146.258,94	840.340,15	67.371,30	2.067.169,62

Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

keine

Erledigte Anfragen/Anträge:

keine

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

keine

<Anlagen>