

Stuttgart, 02.12.03

Umbau des Tagblatt-Turm-Areals zum Kulturzentrum "Kultur unterm Turm"

3. Kosten- und Terminbericht

Mitteilungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Kenntnisnahme	öffentlich	09.12.2003
Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme	öffentlich	10.12.2003

Bericht

In der Beschlussvorlage zur Kostenneufestsetzung wurde von der Verwaltung ein vierteljährlicher Kosten- und Terminbericht zugesagt.

Seit dem letzten Kosten- und Terminbericht (Bericht Nr. 1, GRDrs. Nr. 313/2003) wurden die Arbeiten plan- und termingerecht fortgeführt. Dies wurde im 2. Kosten- und Terminbericht (Stand September 2003) von Drees & Sommer bestätigt.

Mit dem 3. Kosten- und Terminbericht wird der Gemeinderat über den aktuellen Projektstand informiert.

1. Stand Bauausführung

Die Ausbauarbeiten im Bereich des Kinder- und Jugendtheaters (1. Bauabschnitt, links des Innenhofs) sind bis auf kleinere Restarbeiten fertiggestellt. Der Bau wurde planmäßig zur Montage der Theater- Technikausstattung übergeben.

Im Bereich der Theater Tri-bühne, FITZ und der weiteren Nutzer, sowie in der Betriebs-Kindertagesstätte werden derzeit Ausbauarbeiten ausgeführt.

2. Stand Kosten

Der zur Kostenneufestsetzung genehmigte **Kostenrahmen** von **12,39 Mio. €**, wird nach
derzeitigem Kostenstand eingehalten.

Die noch nicht verbrauchte Reserve für Unvorhergesehenes in Höhe von ca. 230.000 €
reicht aus heutiger Sicht aus, um die noch bestehenden Kostenrisiken abzudecken.

3. Stand Termine

Nach dem aktuellen Terminplan kann die Übergabe an die Nutzer im April 2004 erfol-
gen. Die **Inbetriebnahme** ist für **Mitte Mai 2004** vorgesehen.

Aus heutiger Sicht kann das Projekt im vorgesehenen Kosten- und Terminrahmen zu
Ende geführt werden.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

-

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Prof. Beiche
Technischer Referent

Anlagen

3. Kosten- und Terminbericht Drees & Sommer

<Anlagen>