

Stuttgart, 17.10.2005

## **Modernisierung Gottlieb-Daimler-Stadion, 3. BA Sachstandsbericht**

### **Mitteilungsvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik Verwaltungsausschuss	Kenntnisnahme Kenntnisnahme	öffentlich öffentlich	25.10.2005 26.10.2005

### **Kurzfassung des Berichts**

Information über den aktuellen Stand des Projektes:

Das Projekt Modernisierung Gottlieb-Daimler-Stadion, 3. Bauabschnitt, liegt im Zeit- und Kostenplan. Die Gesamtmaßnahme wird termingerecht bis Ende 2005 abgeschlossen und das Stadion erfüllt dann alle von der FIFA bzw. dem OK WM 2006 gestellten Anforderungen für die Durchführung der sechs Spiele in Stuttgart anlässlich der FIFA WM 2006. Die ausführliche Darstellung zum Stand der Bauausführung ist aus dem Bericht des Projektsteuerers Prof. Weiss & Partner (Anlage 1) ersichtlich.

Neben den Beschlüssen zur Modernisierung des Gottlieb-Daimler-Stadions (vgl. Anlage 1) hat der Gemeinderat im Rahmen der weiteren Maßnahmen zur Gesamtentwicklung des Areals NeckarPark folgende Beschlüsse gefasst, die zu einer Reduzierung des dem Baubeschluss für das Stadion zugrunde liegenden Budgets von 51,253 Mio. € geführt haben.

- Beschluss vom 09.06.2005 / GRDrs 406/2005 zur Budgetreduzierung zur Deckung der zusätzlichen Maßnahmen in der HMSH (1,366 Mio.)
- Beschluss vom 28.04.2005 / GRDrs 285/2005 über die zusätzlichen bzw. geänderten Maßnahmen im Bereich Verkehr für die WM 2006 (0,510 Mio. zur Deckung aus GDS 3)

Das Budget für die Modernisierung des Stadions wurde durch die vorgenannten Beschlüsse auf 49,887 Mio. € reduziert. Nach dem aktuellen Stand der Kostenprognose für die Modernisierung können die Budgetreduzierungen durch Rückstellungen aus Vergabegegewinnen und Unvorhergesehenem aufgefangen werden.

Durch die Kostenreduzierung und die geänderte Zuordnung der geplanten Verkehrsmaßnahmen im Umfeld des Stadions fällt einerseits der vom Land bewilligte Zuschuss geringfügig niedriger aus, während andererseits deutliche Mehreinnahmen an Zuschüssen aus GVFG-Mitteln zu erwarten sind, so dass insgesamt eine verbesserte Zuschussbilanz erreicht wird. Die geänderte Zuschusssituation muss noch mit dem Land Baden-Württemberg abgestimmt werden.

### **Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

Dr. Wolfgang Schuster

Anlagen  
Statusbericht zum 3. Bauabschnitt

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

-

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

Anlagen

<Anlagen>