

Stuttgart, 11.07.2018

**Erweiterungsbau in Modulbauweise – 3. Bauabschnitt –
Grundschule in Stuttgart – Stammheim
Fliegenweg 4**

- Generalplanerbeauftragung

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	24.07.2018

Beschlussantrag

1. Der Vergabe der erforderlichen Planungsleistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) an:

Ackermann & Raff GmbH u. Co KG
Rotebühlstraße 89/2
70178 Stuttgart

wird zugestimmt.

Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

2. Das Hochbauamt wird ermächtigt, mit dem Planungsbüro einen Stufenvertrag (Nr. 11529) in der üblichen Form abzuschließen.

Kurzfassung der Begründung

1. Folgende Beschlüsse liegen vor:

Fachamtsauftrag des Schulverwaltungsamtes vom 08.08.2016

Vorprojektbeschluss GRDRs 338/2017 vom 13.12.2017

2. Kurzbeschreibung des Bauvorhabens

Ziel der Beauftragung ist die Erstellung eines Erweiterungsbaus in Modulbauweise an der Grundschule in Stuttgart – Stammheim zur Schaffung der erforderlichen Räume für die Ganztagesgrundschule und die Gemeinschaftsschule mit einer Programmfläche von rund 1.200 m².

3. Der Beauftragung liegt die vorläufige grobe Kostenannahme des Hochbauamtes mit Gesamtkosten von brutto:

9.100.000 €

zugrunde.

Hieraus resultieren vorläufige anrechenbare Kosten von netto:

Architektur SUMME 01

Tragwerksplanung SUMME 02

Technische Ausrüstung Anlagengruppe

Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen SUMME 03

Wärmeversorgungsanlagen SUMME 04

Lüftungstechnische Anlagen SUMME 05

Starkstromanlagen SUMME 06

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen SUMME 07

Förderanlagen SUMME 08

Gebäudeautomation SUMME 09

4. Die Auswahl des Büros erfolgte im Rahmen eines VgV-Verfahrens
(*Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge*)

Tag der Absendung der EU-Veröffentlichung: 16.03.2018

5. Der Honoraranspruch des Planers beträgt für die Leistungsphasen 1 bis 9 und einiger besonderer Leistungen voraussichtlich brutto:

Architektur	SUMME 10
Tragwerksplanung	SUMME 11
Technische Ausrüstung Anlagengruppe	
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen	SUMME 12
Wärmeversorgungsanlagen	SUMME 13
Lüftungstechnische Anlagen	SUMME 14
Starkstromanlagen	SUMME 15
Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	SUMME 16
Förderanlagen	SUMME 17
Gebäudeautomation	SUMME 18
Besondere Leistungen	SUMME 19

Finanzielle Auswirkungen

Vorläufig werden die Leistungsphasen 1 bis 3 sowie einige besondere Leistungen mit folgendem Honorar abgerufen brutto:

Architektur	SUMME 20
Tragwerksplanung	SUMME 21
Technische Ausrüstung Anlagengruppe	
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen	SUMME 22
Wärmeversorgungsanlagen	SUMME 23
Lüftungstechnische Anlagen	SUMME 24
Starkstromanlagen	SUMME 25
Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	SUMME 26
Förderanlagen	SUMME 27
Gebäudeautomation	SUMME 28
Besondere Leistungen	SUMME 29

Die erforderlichen Mittel stehen zur Verfügung bei

Planungsmittel
Innenauftrag / Sachkonto 40V1168100 / 42910900

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen
SW 0

<Anlagen>