

Stuttgart, 15.07.2014

**Einrichtung eines Musikgymnasiums am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium  
(Vorabmaßnahme Errichtung provisorischer Klassenzimmer in Interimsbauweise)**

**- Vorgezogener Baubeschluss -**

**Beschlußvorlage**

<b>Vorlage an</b>	<b>zur</b>	<b>Sitzungsart</b>	<b>Sitzungstermin</b>
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	22.07.2014
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	23.07.2014

**Beschlußantrag:**

Der vorgezogenen Vergabe und Errichtung provisorischer Klassenzimmer in Interimsbauweise (Kauf eines Modulbaus) nach Plänen des Architekturbüros LRO Lederer Ragnarsdóttir Oei, Stuttgart, mit Baukosten (Gebäude und Technik) in Höhe von insgesamt 1,656 Mio € brutto wird unter Vorbehalt der noch ausstehenden Baugenehmigung zugestimmt.

Die Mittel für die Vorabmaßnahme stehen unter dem Projekt Nr. 7.401124 im Doppelhaushalt 2014/2015 zur Verfügung.

Der Mittelabfluss für das Haushaltsjahr 2014 beträgt brutto 900.000 €, die Verpflichtungserklärung für das Folgejahr beträgt brutto 756.000 €.

**Kurzfassung der Begründung:**

Ausführliche Begründung siehe Anlage 1

**1. Sachstand**

Der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates hat am 24.07.2013 (Grundsatz- und Vorprojektbeschluss GRDrs 1008/2012) dem Ausbau des denkmalgeschützten Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums zu einem 3-zügigen Gymnasium mit Ganztagesbetrieb und Musikgymnasiums zug einschließlich der hierfür erforderlich werdenden Interimsmaßnahmen zugestimmt. Die Planung von geeigneten Interimsmaßnahmen bis zur Fertigstellung der Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen wurde beauftragt.

## Vorabmaßnahme Interimsklassenräume:

Bereits mit Beginn des Schuljahres 2013/2014 wurde am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium die Entscheidung des Landes Baden-Württemberg umgesetzt und mit der ersten Klasse das Musikgymnasium eingerichtet. Pro Schuljahr wird das Musikgymnasium mit einer Klasse aufwachsen, zudem sind für die jeweiligen Schüler Überäume erforderlich. Aufgrund des bereits vorhandenen Raumdefizits müssen außerhalb der Bestandsliegenschaft zusätzliche Interimsklassenräume errichtet werden.

Diese Interimsklassenräume sollen als 2-geschossiger Modulbau auf dem Grundstück Herdweg 47 (Städt. Kindertagesstätte) und Herdweg 49 (Außenstelle Hölderlingymnasium) errichtet werden. Der vorhandene Baubestand bleibt ohne Fällungen erhalten.

Der Bauantrag wurde im Februar eingereicht. Im Rahmen der Nachbaranhörung wurden Einwendungen erhoben, die trotz intensiver Bemühungen der Verwaltung nicht ausgeräumt werden konnten. Die Verwaltung schätzt diese Einwendungen jedoch als erfolglos ein. Folglich wurde der Bauantrag im weiteren Verfahren zur Genehmigung an das Regierungspräsidium weitergeleitet. Da der Abschluss des Genehmigungsverfahrens bislang nicht einschätzbar ist, erfolgt der Baubeschluss unter Vorbehalt.

Eine Beschlussfassung zur Vorabmaßnahme Errichtung provisorischer Klassenzimmer in Interimsbauweise ist zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich, um nach Erteilung der Baugenehmigung unmittelbar und zum frühest möglichen Termin (08/2014) mit der Baumaßnahme beginnen zu können.

## 2. Planungsstand/ Termine:

frühest möglich 08/2014	Baugenehmigung für die Errichtung der Interimsklassenräume
frühest möglich 08/2014 anschl.	Kampfmittelsondierung Erschließung und Herrichtung der Aufstellfläche, Errichtung Interimsklassenräume
voraussichtlich 05/2015	Inbetriebnahme Interimsklassenräume

## 3. Finanzierung

Die vorgezogene Maßnahme 'Errichtung provisorischer Klassenzimmer in Interimsbauweise' soll im August 2014 begonnen werden. Die Standzeit der Anlage beträgt voraussichtlich 7 Jahre. Die Kosten sind in den Gesamtkosten des Projektes 'Einrichtung Musikgymnasium am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium' enthalten.

Im Doppelhaushalt 2014/2015 stehen die Mittel für diese Vorabmaßnahme unter dem Projekt- Nr. 7.401124 zur Verfügung.

Der Mittelabfluss für das Haushaltsjahr 2014 beträgt brutto 900.000 €, die Verpflichtungserklärung für das Folgejahr beträgt brutto 756.000 €.

**Finanzielle Auswirkungen**

-

**Beteiligte Stellen**

Die Referate KBS und WFB und StU haben mitgezeichnet.

**Vorliegende Anträge/Anfragen**

-

**Erledigte Anträge/Anfragen**

-

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

**Anlagen**

Pläne