

Stuttgart, 20.03.2018

**Erweiterungsbau in Modulbauweise
Körschtalschule in Stuttgart – Plieningen
Paracelsusstraße 44**

- Generalplanerbeauftragung

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	17.04.2018

Beschlussantrag

1. Der Vergabe der erforderlichen Planungsleistungen nach der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) an

PLAN FORWARD GmbH
Hospitalstraße 12
70174 Stuttgart

wird zugestimmt.

Kommt es im Fortgang des Verfahrens nicht zur zivilrechtlichen Beauftragung, so entstehen hieraus weder vertragliche noch vorvertragliche Ansprüche (c.i.c.) zu Lasten der Landeshauptstadt Stuttgart.

2. Das Hochbauamt wird ermächtigt, mit dem Planungsbüro einen Stufenvertrag (Nr. 12428) in der üblichen Form abzuschließen.

Kurzfassung der Begründung

1. Folgende Beschlüsse liegen vor:

Planungsauftrag des Schulverwaltungsamtes vom 19.09.2014

Vorprojektbeschluss GRDRs 390/2017 vom 19.07.2017

2. Kurzbeschreibung des Bauvorhabens
Ziel der Beauftragung ist die Erstellung eines Erweiterungsbaus in Modulbauweise an der Körschtalschule in Stuttgart – Plieningen zur Schaffung der erforderlichen Räume für die Ganztagesgrundschule und die Gemeinschaftsschule.

3. Der Beauftragung liegt die vorläufige grobe Kostenannahme des Hochbauamtes mit Gesamtkosten von brutto:

8.543.000 €

zugrunde.

Hieraus resultieren vorläufige anrechenbare Kosten von netto:

Architektur SUMME 01
Tragwerksplanung SUMME 02

Technische Ausrüstung Anlagengruppe
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen SUMME 03
Wärmeversorgungsanlagen SUMME 04
Lüftungstechnische Anlagen SUMME 05
Starkstromanlagen SUMME 06
Fernmelde- und informationstechnische Anlagen SUMME 07
Förderanlagen SUMME 08
Gebäudeautomation SUMME 09

4. Die Auswahl des Büros erfolgte im Rahmen eines VgV-Verfahrens
(Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge)
Tag der EU-Veröffentlichung: 20.10.2017

5. Der Honoraranspruch des Planers beträgt für die Leistungsphasen 1 bis 9 und einiger besonderer Leistungen voraussichtlich brutto:

Architektur	SUMME 10
Tragwerksplanung	SUMME 11
Technische Ausrüstung Anlagengruppe	
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen	SUMME 12
Wärmeversorgungsanlagen	SUMME 13
Lüftungstechnische Anlagen	SUMME 14
Starkstromanlagen	SUMME 15
Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	SUMME 16
Förderanlagen	SUMME 17
Gebäudeautomation	SUMME 18
Besondere Leistungen	SUMME 19

Finanzielle Auswirkungen

Vorläufig werden die Leistungsphasen 1 bis 3 sowie einige besondere Leistungen mit folgendem Honorar abgerufen brutto:

Architektur	SUMME 20
Tragwerksplanung	SUMME 21
Technische Ausrüstung Anlagengruppe	
Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen	SUMME 22
Wärmeversorgungsanlagen	SUMME 23
Lüftungstechnische Anlagen	SUMME 24
Starkstromanlagen	SUMME 25
Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	SUMME 26
Förderanlagen	SUMME 27
Gebäudeautomation	SUMME 28
Besondere Leistungen	SUMME 29

Die erforderlichen Mittel stehen zur Verfügung bei

Planungsmittel Innenauftrag / Sachkonto 40V1162100 / 42910100

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Erledigte Anfragen/Anträge:

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen
SW 0

<Anlagen>