

# Kostenfeststellung

Anlage 2 GRD 644/2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Neugestaltung Standesamt incl. Eingangsbereich<br>Verwaltungsgebäude<br>Rathaus               | Projektnummer<br>00620502 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt f. Liegenschaften u. Wohnen<br>vertreten durch das Hochbauamt |                           |
| <b>Planung:</b>     | Hochbauamt Stuttgart  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Hänle + Philipp, Architekten GmbH Stuttgart   |                           |
| X                   | Hoheitsbereich<br>Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Din 278      |  | 22.10.08                         | Brutto              |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 9.000,00 €                       | 4.754,05 €          |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 510.000,00 €                     | 482.389,99 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 233.000,00 €                     | 233.865,76 €        |
| 500          | Außenanlagen                                   | 25.000,00 €                      | 0,00 €              |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 25.000,00 €                      | 12.240,97 €         |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 238.000,00 €                     | 235.824,90 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 20.578,70 €         |
|              | Gesamtbaukosten brutto                         | 1.040.000,00 €                   | 989.654,37 €        |
|              | Prognose                                       | 8.000,00 €                       |                     |
|              | Gesamtbaukosten einschl. Prognose              | 1.048.000,00 €                   | 989.654,37 €        |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 35.000,00 €                      | 45.382,33 €         |
|              | Gesamtkosten                                   | 1.083.000,00 €                   | 1.035.036,70 €      |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                     |
|              | Gesamtkosten netto (bei BgA)                   |                                  |                     |
|              | Kostenunterschreitung von                      | 4%                               | 47.963,30 €         |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 16.06.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                   |                  |                     |               |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Sachbearbeiter/in | Projektleiter/in | Abteilungsleiter/in | Amtsleiter/in |
| Seid 65-3.104     | 65-3.104         | 65-3.104            |               |

# Kostenfeststellung

Anlage 3 GRD 614/2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Neubau am Österreichischen Platz<br>Verwaltungsgebäude<br>Hauptstätter Str 77                | Projektnummer<br>12570101 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt f. Liegenschaften u Wohnen<br>vertreten durch das Hochbauamt |                           |
| <b>Planung:</b>     | D'Inka Scheible Hoffmann Architekten BDA Fellbach  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
|                     | Hoheitsbereich   |                           |
| X                   | Unternehmensbereich  |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 19.10.06                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 47 051,50 €           |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 290 000,00 €                     | 273 996,85 €          |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 5 873 000,00 €                   | 5.867.404,16 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 1 675.000,00 €                   | 1.762.949,95 €        |
| 500          | Außenanlagen                                   | 135.000,00 €                     | 91 691,02 €           |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 70.000,00 €                      | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 1.620.000,00 €                   | 1.718.385,25 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                           | 0,00 €                |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 12.030,57 €           |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>9 663.000,00 €</b>            | <b>9.773.509,30 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>9.663.000,00 €</b>            | <b>9.773.509,30 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 0,00 €                           |                       |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>9.663.000,00 €</b>            | <b>9.773.509,30 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                                  |                       |

|  |                          |    |              |
|--|--------------------------|----|--------------|
|  | Kostenüberschreitung von | 1% | 110.509,30 € |
|--|--------------------------|----|--------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

03.06 2014

|                                     |   |   |                                     |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Projektleiter/in<br><i>A. KUMAR</i> | Sachgebietsleiter<br><i>[Signature]</i> | Abschließungsleiter/in<br><i>65-3 / [Signature]</i> | Amtsleiter/in<br><i>[Signature]</i> |
|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 4 GAD 614/2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Neubau<br>Feuerwehrhaus Wellimdorf<br>Glemsgastr 100  | Projektnummer<br>02790101 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt f. Liegenschaften u. Wohnen<br>vertreten durch das Hochbauamt |                           |
| <b>Planung:</b>     | Schönthaler und Schmid Stuttgart-Möhringen  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer  |                           |
| x                   | Hoheitsbereich<br>Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------|
| DIn 276      |  | 20.10.06                         | Brutto              |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 33.000,00 €                      | 27.340,24 €         |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 1.107.500,00 €                   | 1.129.334,99 €      |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 320.000,00 €                     | 273.203,42 €        |
| 500          | Außenanlagen                                   | 135.000,00 €                     | 216.655,36 €        |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 304.500,00 €                     | 356.467,05 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Gesamtbaukosten brutto                         | 1.900.000,00 €                   | 2.003.001,06 €      |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Gesamtbaukosten einschl. Prognose              | 1.900.000,00 €                   | 2.003.001,06 €      |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 30.000,00 €                      | 39.958,68 €         |
|              | Gesamtkosten                                   | 1.930.000,00 €                   | 2.042.959,74 €      |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                     |
|              | Gesamtkosten netto (bei BgA)                   |                                  |                     |
|              | Kostenüberschreitung von                       | 6%                               | 112.959,74 €        |

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 05.06.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|  |  |                                  |  |
|--|--|----------------------------------|--|
| Projektleiter<br> | Sachgebietsleiter<br> | Abteilungsleiter/in<br>65-3 Hoch | Amtsleiter/in<br> |
|--|--|----------------------------------|--|

# Kostenfeststellung

Anl. 5 GRP 614 /2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Klassenerweiterung (Aufstockung)<br>Schulgebäude<br>Wilhelm-Maybach-Schule | Projektnummer<br>01320205 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt              |                           |
| <b>Planung:</b>     | 4a Architekten GmbH Stuttgart  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
| x                   | Hoheitsbereich<br>Unternehmensbereich                                      |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 07.06.05                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 3.111.836,40 €                   | 2.936.823,23 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 462.329,60 €                     | 533.136,07 €          |
| 500          | Außenanlagen                                   | 11.774,00 €                      | 39.588,79 €           |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 729.060,00 €                     | 827.913,58 €          |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>4.315.000,00 €</b>            | <b>4.337.461,67 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>4.315.000,00 €</b>            | <b>4.337.461,67 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 150.000,00 €                     | 150.000,00 €          |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>4.465.000,00 €</b>            | <b>4.487.461,67 €</b> |
|              | <b>Kostenüberschreitung von</b>                | <b>1%</b>                        | <b>22.461,67 €</b>    |

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 21.07.2014

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Sachbearbeiter/in<br><i>[Signature]</i> | Projektleiter/in<br><i>[Signature]</i> | Abteilungsleiter/in<br>30/07/14 <i>[Signature]</i> | Amtsleiter/in<br><i>[Signature]</i> |
|---|--|--|-------------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 6 GRO 614/2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Neubau Erweiterung<br>Grundschule<br>Grundschule Burgholzof   | Projektnummer<br>05930102 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | Hermann Stuttgart   |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer  |                           |
|                     | Hoheitsbereich  |                           |
| X                   | Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Dm 276       |  | 22.07.14                         | Brutto              |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 2.975,00 €                       | 11.248,42 €         |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 691.190,00 €                     | 667.827,95 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 117.810,00 €                     | 107.964,85 €        |
| 500          | Außenanlagen                                   | 60.105,00 €                      | 48.302,03 €         |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 179.690,00 €                     | 217.894,88 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 230,00 €                         | 0,00 €              |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Gesamtbaukosten brutto                         | 1.052.000,00 €                   | 1.053.238,13 €      |
|              | Prognose                                       | 20.000,00 €                      |                     |
|              | Gesamtbaukosten einschl. Prognose              | 1.072.000,00 €                   | 1.053.238,13 €      |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 25.000,00 €                      | 25.507,63 €         |
|              | Gesamtkosten                                   | 1.097.000,00 €                   | 1.078.745,76 €      |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                     |
|              | Gesamtkosten netto (bei BgA)                   |                                  |                     |

|  |                           |    |             |
|--|---------------------------|----|-------------|
|  | Kostenunterschreitung von | 2% | 18.254,24 € |
|--|---------------------------|----|-------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein

Stuttgart, den 12.08.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                                     |                                     |                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Sachbearbeiter/in<br><i>L. Dörs</i> | Projektleiter/in<br><i>R. Lisch</i> | Abteilungsleiter/in<br><i>C. B.</i> | Amtsleiter/in<br><i>K. M.</i> |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 7 GRD 614 / 2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Ausbau des Film- und Tonstudios 1. BA<br>lt.schule stuttgart<br>Breitwiesenstr 20-22 | Projektnummer<br>04380002 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt<br>vertreten durch das Hochbauamt    |                           |
| <b>Planung:</b>     | ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart Stuttgart                                     |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
| x                   | Hohelbereich<br>Unternehmensbereich  |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 19.01.07                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 355.200,00 €                     | 301.844,13 €          |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 636.510,00 €                     | 788.409,11 €          |
| 500          | Außenanlagen                                   | 1.150,00 €                       | 0,00 €                |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 497.140,00 €                     | 402.974,80 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                           | 0,00 €                |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>1.490.000,00 €</b>            | <b>1.493.228,04 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>1.490.000,00 €</b>            | <b>1.493.228,04 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 750.000,00 €                     | 742.883,23 €          |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>2.240.000,00 €</b>            | <b>2.236.111,27 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                                  |                       |

|                           |    |            |
|---------------------------|----|------------|
| Kostenunterschreitung von | 0% | 3.888,73 € |
|---------------------------|----|------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 18.06.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                    |                    |                     |                    |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| Sachbearbeiter/in  | Projektleiter/in   | Abteilungsleiter/in | Amtsleiter/in      |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i>  | <i>[Signature]</i> |

# Kostenfeststellung

Anlage B GRD 614 / 2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | CdB-Maßnahme<br>Schulgebäude<br>Robert-Koch-Realschule        | Projektnummer<br>01770102 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | Hochbauamt Stuttgart  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Lux, O. GmbH u. Co. Roth                                      |                           |
|                     | Hoheitsbereich  |                           |
| X                   | Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 04.10.04                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 545.950,00 €                     | 531.647,66 €          |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 195.350,00 €                     | 203.903,80 €          |
| 500          | Außenanlagen                                   | 80.701,00 €                      | 99.867,35 €           |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 142.901,00 €                     | 148.199,43 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 5.098,00 €                       | 0,00 €                |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>970.000,00 €</b>              | <b>983.618,24 €</b>   |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>970.000,00 €</b>              | <b>983.618,24 €</b>   |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 69.869,00 €                      | 85.922,36 €           |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>1.039.869,00 €</b>            | <b>1.069.540,60 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                                  |                       |

|  |                          |    |             |
|--|--------------------------|----|-------------|
|  | Kostenüberschreitung von | 3% | 29.671,60 € |
|--|--------------------------|----|-------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 12.08.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart

Hochbauamt

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Sachbearbeiter/in<br><i>[Signature]</i> | Projektleiter/in<br><i>[Signature]</i> | Abteilungsleiter/in<br><i>[Signature]</i> | Amtsleiter/in<br><i>[Signature]</i> |
|---|--|---|-------------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 9 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 614/2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Neubau, Umbau, Abbruch Pavillon<br>Bau 3, Erweiterungsbau<br>Wilhelmsschule Wangen | Projektnummer<br>03430301 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt                      | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | Reichl, Sassenscheidt und Partner Stuttgart  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
| x                   | Hoheitsbereich<br>Unternehmensbereich  |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kostenfeststellung<br>Brutto |
|--------------|--|----------------------------------|------------------------------|
| Din 276      |  | 11.04.06                         |                              |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €                       |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 126.000,00 €                     | 74.454,81 €                  |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 3.146.245,00 €                   | 2.468.826,73 €               |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 469.000,00 €                     | 620.289,77 €                 |
| 500          | Außenanlagen                                   | 150.000,00 €                     | 261.909,79 €                 |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €                       |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 809.755,00 €                     | 819.645,73 €                 |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                           | 0,00 €                       |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | -2.913,74 €                  |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>4.701.000,00 €</b>            | <b>4.242.213,09 €</b>        |
|              | Prognose                                       | 50.000,00 €                      |                              |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>4.751.000,00 €</b>            | <b>4.242.213,09 €</b>        |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 249.000,00 €                     | 248.219,98 €                 |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>5.000.000,00 €</b>            | <b>4.490.433,07 €</b>        |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                              |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                                  |                              |
|              | <b>Kostenunterschreitung von</b>               | <b>10%</b>                       | <b>509.566,93 €</b>          |

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den  
Landeshauptstadt Stuttgart

19.05.2014

Hochbauamt  
Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in








# Kostenfeststellung

Anlage 10 GRD 614 / 2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Neubau<br>Erweiterungsbau<br>Steinbachschule                 | Projektnummer<br>05700401 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>verreten durch das Hochbauamt | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | Hochbauamt Stuttgart   |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Gersch Wolfgang, Freier Architekt Stuttgart                  |                           |
| x                   | Hoheitsbereich<br>Unternehmensbereich                        |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 31.05.07                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 319.000,00 €                     | 104.552,27 €          |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 1 909 705,00 €                   | 1.650.655,34 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 410 312,00 €                     | 388.942,21 €          |
| 500          | Außenanlagen                                   | 95.200,00 €                      | 74.698,40 €           |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 604.574,50 €                     | 530.493,73 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 1.208,50 €                       | 19,65 €               |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>3.340.000,00 €</b>            | <b>2.749.361,59 €</b> |
|              | Prognose                                       | 65.000,00 €                      |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>3.405.000,00 €</b>            | <b>2.749.361,59 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgerate, Lehrmittel | 135.000,00 €                     | 133.024,97 €          |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>3.540.000,00 €</b>            | <b>2.882.386,56 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                                  |                       |
|              | Kostenunterschreitung von                      | 19%                              | 657.613,44 €          |

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 30.07.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                                |                                      |                                      |                               |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Sachbearbeiter/in<br><i>NO</i> | Projektleiter/in<br><i>R. Kersch</i> | Abschließungsleiter/in<br><i>GDS</i> | Amst.leiter/in<br><i>K...</i> |
|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 11 GRD 614/2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Erweiterungsbau<br>Grundschule<br>Bezirkshaus Zazenhausen     | Projektnummer<br>01150202 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | ZSP Architekten Stuttgart                                     |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Abele GmbH (Insolvent) Schorndorf                             |                           |
| x                   | Hoheitsbereich<br>Unternehmensbereich                         |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 18.03.08                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 79.730,00 €                      | 12.609,63 €           |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 1.123.195,00 €                   | 1.249.279,51 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 223.125,00 €                     | 4.863,18 €            |
| 500          | Außenanlagen                                   | 116.620,00 €                     | 17.587,21 €           |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 484.330,00 €                     | 399.577,56 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                           | 0,00 €                |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>2.027.000,00 €</b>            | <b>1.683.917,09 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>2.027.000,00 €</b>            | <b>1.683.917,09 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 70.000,00 €                      | 69.988,89 €           |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>2.097.000,00 €</b>            | <b>1.753.905,98 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                                  |                       |

|  |                           |     |              |
|--|---------------------------|-----|--------------|
|  | Kostenunterschreitung von | 16% | 343.094,02 € |
|--|---------------------------|-----|--------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 30.07.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                       |                      |                         |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Sachbearbeiter/in<br> | Projektleiter/in<br> | Abteilungsleiter/in<br> | Amtsleiter/in<br> |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 12 GRD 614/2014

|                     |  |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Neubau<br>Kindergarten + Bürgerhaus<br>Meluner Straße 12   | Projektnummer<br>21820101       |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt                                      | Amt f. Liegenschaften u. Wohnen |
| <b>Planung:</b>     | Kohlhoff, Freie Architekten (Büro Geschlossen) Stuttgart   |                                 |
| <b>Bauleitung:</b>  | <input type="checkbox"/> Hoheitsbereich<br><input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensbereich |                                 |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss)<br>20.09.05 | Kosten-feststellung<br>Brutto |
|--------------|--|--|-------------------------------|
| Din 276      |  |  |                               |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 45.000,00 €                                  | 22.768,81 €                   |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 1.571.000,00 €                               | 1.600.760,07 €                |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 403.000,00 €                                 | 378.958,24 €                  |
| 500          | Außenanlagen                                   | 148.000,00 €                                 | 177.152,24 €                  |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 468.000,00 €                                 | 526.081,75 €                  |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>2.635.000,00 €</b>                        | <b>2.705.721,11 €</b>         |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                                       |                               |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>2.635.000,00 €</b>                        | <b>2.705.721,11 €</b>         |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 80.000,00 €                                  | 81.636,12 €                   |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>2.715.000,00 €</b>                        | <b>2.787.357,23 €</b>         |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |  |                               |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |  |                               |

|                          |    |             |
|--------------------------|----|-------------|
| Kostenüberschreitung von | 3% | 72.357,23 € |
|--------------------------|----|-------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 06.08.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                                   |   |   |                               |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|
| Projektleitung<br><i>F. F. F.</i> | Sachgebietsleitung<br>65-3.200<br><i>A. U. U.</i> | Abteilungsleiter/in<br>65-3<br><i>G. G.</i> | Amtsleiter/in<br><i>K. K.</i> |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|

**Kostenfeststellung**

Anlage 13 GRD 614/2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Umbau<br>Kommissionier + Servicecenter für Essen (KSZ'E)<br>Von-Pistorius-Str 10              | Projektnummer<br>02730101 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt f. Liegenschaften u. Wohnen<br>vertreten durch das Hochbauamt |                           |
| <b>Planung:</b>     | Herz, Max, Dipl.-Ing Stuttgart  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer  |                           |
|                     | Hoheitsbereich  |                           |
| X                   | Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenschätzung | Kosten-feststellung |
|--------------|--|-----------------|---------------------|
| Din 276      |  | 18.02.08        | Brutto              |
| 100          | Grundstück                             | 0,00 €          | 0,00 €              |
| 200          | Herrichten und Erschließen             | 19.159,00 €     | 0,00 €              |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion              | 286.927,90 €    | 351.009,93 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen           | 758.625,00 €    | 748.898,12 €        |
| 500          | Außenanlagen                           | 0,00 €          | 12.058,08 €         |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel | 0,00 €          | 0,00 €              |
| 700          | Baunebenkosten                         | 335.288,10 €    | 265.412,13 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                      | 0,00 €          | 0,00 €              |
|              | Sonstige Eingaben                      | 0,00 €          | 748,93 €            |
|              | Gesamtbaukosten brutto                 | 1.400.000,00 €  | 1.378.127,19 €      |
|              | Prognose                               | 0,00 €          |                     |
|              | Gesamtbaukosten einschl. Prognose      | 1.400.000,00 €  | 1.378.127,19 €      |
| 600          | Ausstattung,                           | 63.000,00 €     | 157.282,81 €        |
|              | Gesamtkosten                           | 1.463.000,00 €  | 1.535.410,00 €      |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)          |                 |                     |
|              | Gesamtkosten netto (bei BgA)           |                 |                     |
|              | Kostenüberschreitung von               | 5%              | 72.410,00 €         |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 06.08.2014

Landeshauptstadt Stuttgart

Hochbauamt

Projektleitung 65-3.202

Sachgebietsleitung 65-3.200

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

F. Herz

A. W. W. W.

65-3 Herz

K. W. W.

# vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 14 / GRD 614/2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Umbau und Modernisierung<br>Tageseinrichtung für Kinder Weillimdorf<br>Ludwigshafener Str 30  | Projektnummer<br>03270101 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt f. Liegenschaften u. Wohnen<br>vertreten durch das Hochbauamt |                           |
| <b>Planung:</b>     | Dasch Zürn Architekten BDA Stuttgart  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer  |                           |
|                     | Hohelitsbereich   |                           |
| X                   | Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Din 276      |  | 19.07.07                         | Brutto              |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 110.000,00 €                     | 90.340,53 €         |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 1.450.000,00 €                   | 1.411.162,74 €      |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 520.000,00 €                     | 561.293,17 €        |
| 500          | Außenanlagen                                   | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 625.000,00 €                     | 453.103,34 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Gesamtbaukosten brutto                         | 2.705.000,00 €                   | 2.515.899,78 €      |
|              | Prognose                                       | 44.000,00 €                      |                     |
|              | Gesamtbaukosten einschl. Prognose              | 2.749.000,00 €                   | 2.515.899,78 €      |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 120.000,00 €                     | 119.999,47 €        |
|              | Gesamtkosten                                   | 2.869.000,00 €                   | 2.635.899,25 €      |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                     |
|              | Gesamtkosten netto (bei BgA)                   |                                  |                     |
|              | Kostenunterschreitung von                      | 8%                               | 233.100,75 €        |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 06.08.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart

Hochbauamt

Projektleitung 65-3.202

Sachgebietsleitung 65-3.200

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

*Feldner*

*A. Uppmann*

*65-3 Gels*

*Klein*

# Kostenfeststellung

Anlage 15 GRD 614/2014

|                     |  |                                 |
|---------------------|--|---------------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Neubau<br>TfK Weillmdorf (Im Frauenholz/Köstlinstr.)<br>Zaunkönigweg 3                             | Projektnummer<br>22940101       |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt                                      | Amt f. Liegenschaften u. Wohnen |
| <b>Planung:</b>     | Schlude Ströhle Richter Stuttgart  |                                 |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                                 |
|                     | <input type="checkbox"/> Hoheltsbereich<br><input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensbereich |                                 |

| Kostengruppe<br>Din 276 |  | Kostenschätzung<br>Vorprojektbes.<br>04.04.06 | Kosten-feststellung<br>Brutto |
|-------------------------|--|---|-------------------------------|
| 100                     | Grundstück                                     | 0,00 €  | 0,00 €                        |
| 200                     | Herrichten und Erschließen                     | 38.000,00 €                                   | 28.104,18 €                   |
| 300                     | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 1.499.000,00 €                                | 1.488.874,49 €                |
| 400                     | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 358.500,00 €                                  | 349.038,76 €                  |
| 500                     | Außenanlagen                                   | 180.000,00 €                                  | 167.014,92 €                  |
| 600                     | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €  | 0,00 €                        |
| 700                     | Baunebenkosten                                 | 537.500,00 €                                  | 524.702,03 €                  |
| 900                     | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €  | 0,00 €                        |
|                         | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €  | 4.443,89 €                    |
|                         | Gesamtbaukosten brutto                         | 2.613.000,00 €                                | 2.562.178,27 €                |
|                         | Prognose                                       | 29.000,00 €                                   |                               |
|                         | Gesamtbaukosten einschl. Prognose              | 2.642.000,00 €                                | 2.562.178,27 €                |
| 600                     | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 120.000,00 €                                  | 90.000,00 €                   |
|                         | Gesamtkosten                                   | 2.762.000,00 €                                | 2.652.178,27 €                |
|                         | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |   |                               |
|                         | Gesamtkosten netto (bei BgA)                   |   |                               |

|                           |    |              |
|---------------------------|----|--------------|
| Kostenunterschreitung von | 4% | 109.821,73 € |
|---------------------------|----|--------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 27.06.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                                     |                                    |  |                                     |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Sachbearbeiter/in<br><i>K. Seid</i> | Projektleiter/in<br><i>K. Seid</i> | Abteilungsleiter/in<br><i>05-3 Mon</i> | Amtsleiter/in<br><i>[Signature]</i> |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 16 GRD 614/2014

|                     |   |                            |
|---------------------|---|----------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Umbau und Modernisierung<br>Tageseinrichtung für Kinder Vaihingen<br>Robert-Koch-Str 23       | Projektnummer:<br>15470101 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Amt f. Liegenschaften u. Wohnen<br>vertreten durch das Hochbauamt |                            |
| <b>Planung:</b>     | Scala, Nagler und Esefeld, Fr. Architekten Stuttgart  |                            |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer  |                            |
|                     | Hoheitsbereich  |                            |
| X                   | Unternehmensbereich   |                            |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss)<br>19.07.07 | Kosten-feststellung<br>Brutto |
|--------------|--|--|-------------------------------|
| Din 276      |  |  |                               |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 50.000,00 €                                  | 29.388,38 €                   |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 1.487.000,00 €                               | 1.800.275,25 €                |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 460.000,00 €                                 | 518.501,41 €                  |
| 500          | Außenanlagen                                   | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 528.000,00 €                                 | 469.769,28 €                  |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                                       | 0,00 €                        |
|              | Gesamtbaukosten brutto                         | 2.525.000,00 €                               | 2.817.934,32 €                |
|              | Prognose                                       | 75.000,00 €                                  |                               |
|              | Gesamtbaukosten einschl. Prognose              | 2.600.000,00 €                               | 2.817.934,32 €                |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgerate, Lehrmittel | 75.000,00 €                                  | 66.728,15 €                   |
|              | Gesamtkosten                                   | 2.675.000,00 €                               | 2.884.662,47 €                |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |  |                               |
|              | Gesamtkosten netto (bei BgA)                   |  |                               |
|              | Kostenüberschreitung von                       | 8%   | 209.662,47 €                  |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 07.08.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|  |  |  |                              |
|--|--|--|------------------------------|
| Projektleitung 65.3.202<br><i>Farkas</i> | Sachgebietsleitung 65-3.200<br><i>A. Hofmann</i> | Abteilungsleiter/in 65-3<br><i>Koh</i> | Amtsleiter/in<br><i>Kunz</i> |
|--|--|--|------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 17 GFD 6/12/14

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Technikanerung 1. BA<br>Schulgebäude Robert-Bosch-Schule<br>Hohensteinschule | Projektnummer<br>02850201 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt                | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | Hochbauamt Stuttgart   |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
|                     | Hoheitsbereich   |                           |
| X                   | Unternehmensbereich  |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenberechnung      | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Dln 276      |  | 26.02.03              | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 970.920,00 €          | 990.526,08 €          |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 774.880,00 €          | 766.439,32 €          |
| 500          | Außenanlagen                                   | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 278.200,00 €          | 252.629,17 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                | 0,00 €                |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                | 8.515,57 €            |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>2.024.000,00 €</b> | <b>2.018.110,14 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>2.024.000,00 €</b> | <b>2.018.110,14 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 77.000,00 €           | 76.993,53 €           |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>2.101.000,00 €</b> | <b>2.095.103,67 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                       |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                       |                       |

|  |                           |    |            |
|--|---------------------------|----|------------|
|  | Kostenunterschreitung von | 0% | 5.896,33 € |
|--|---------------------------|----|------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

03.07.2014

|                    |                    |                             |                    |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| Sachbearbeiter/in  | Projektleiter/in   | Abteilungsleiter/in         | Amtsleiter/in      |
| <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> | 22.07.14 <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |



# Kostenfeststellung

Anlage 18 GRPrs 614 / 2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Techniksanie rung 2. BA<br>Schulgebäude Robert-Bosch-Schule<br>Hohensteinschule | Projektnummer<br>02850202 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt                   | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | Hochbauamt Stuttgart  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Michel + Wolf + Partner Stuttgart   |                           |
|                     | Hoheitsbereich  |                           |
| X                   | Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenberechnung      | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 26.01.04              | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 488.360,00 €          | 623.191,56 €          |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 1.052.120,00 €        | 982.756,37 €          |
| 500          | Außenanlagen                                   | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 295.520,00 €          | 151.151,65 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                | 0,00 €                |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                | 23.674,03 €           |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>1.836.000,00 €</b> | <b>1.780.773,61 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>1.836.000,00 €</b> | <b>1.780.773,61 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 77.000,00 €           | 74.798,05 €           |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>1.913.000,00 €</b> | <b>1.855.571,66 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                       |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                       |                       |

|  |                           |      |             |
|--|---------------------------|------|-------------|
|  | Kostenunterschreitung von | 3,0% | 57.428,34 € |
|--|---------------------------|------|-------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 06.10.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                   |                  |                     |               |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Sachbearbeiter/in | Projektleiter/in | Abteilungsleiter/in | Amtsleiter/in |
|                   |                  |                     |               |

# Kostenfeststellung

Anlage 19 GED 614 / 2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Erweiterung Bodelschwingschule<br>Bodelschwingschule<br>Sonderschulzentrum Hengstäcker | Projektnummer<br>02010601 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt<br>vertreten durch das Hochbauamt      |                           |
| <b>Planung:</b>     | Unold Diplomingenieure u. Architekten Stuttgart  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
|                     | Hoheltsbereich   |                           |
| X                   | Unternehmensbereich  |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Din 276      |  | 08.08.05                         | Brutto              |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 76.200,00 €                      | 0,00 €              |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 1.057.900,00 €                   | 882.183,38 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 281.400,00 €                     | 290.547,74 €        |
| 500          | Außenanlagen                                   | 80.000,00 €                      | 80.877,52 €         |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 366.500,00 €                     | 332.735,35 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Gesamtbaukosten brutto                         | 1.862.000,00 €                   | 1.586.343,99 €      |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           |                     |
|              | Gesamtbaukosten einschl. Prognose              | 1.862.000,00 €                   | 1.586.343,99 €      |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 41.000,00 €                      | 40.348,95 €         |
|              | Gesamtkosten                                   | 1.903.000,00 €                   | 1.626.692,94 €      |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                     |
|              | Gesamtkosten netto (bei BgA)                   |                                  |                     |

|                           |     |              |
|---------------------------|-----|--------------|
| Kostenunterschreitung von | 15% | 276.307,06 € |
|---------------------------|-----|--------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 06.10.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Sachbearbeiter/in   | Projektleiter/in  | Abteilungsleiter/in  | Amtsleiter/in   |
|  |  |  |  |

# Kostenfeststellung

Anlage 20 GRD 614/2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Dachsanierung<br>Schulgebäude<br>Johannes-Gutenberg-Schule    | Projektnummer<br>00910105 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | Börner Jürgen Dipl. Ing. Fellbach                             |                           |
| <b>Bauführung:</b>  | Wie Planer  |                           |
|                     | Hoheitsbereich  |                           |
| X                   | Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenberechnung      | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 02.08.06              |                       |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 2.045.000,00 €        | 1.885.482,29 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 45.000,00 €           | 9.706,60 €            |
| 500          | Außenanlagen                                   | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 160.000,00 €          | 190.793,32 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 3.000,00 €            | 4.642,30 €            |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                | 27.128,01 €           |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>2.253.000,00 €</b> | <b>2.117.752,52 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>2.253.000,00 €</b> | <b>2.117.752,52 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  | 0,00 €                | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten</b>                         | <b>2.253.000,00 €</b> | <b>2.117.752,52 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 0,00 €                |                       |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>2.253.000,00 €</b> | <b>2.117.752,52 €</b> |
|              | Kostenunterschreitung von                      | 6%                    | 135.247,48 €          |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 19.12.2013  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| Sachbearbeiter/in   | Projektleiter/in  | Abteilungsleiter/in   | Amtsleiter/in   |
|  |  | 02.01.14<br> |  |

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

23. DEZ. 2013

|     |         |      |       |      |      |   |   |    |
|-----|---------|------|-------|------|------|---|---|----|
| Al  | W       | 1    | 2     | 3    | 4    | 5 | 6 | 10 |
| Z.K | L. Ent. | b.H. | Z.St. | Z.U. | Z.A. |   |   |    |

# Kostenfeststellung

Anlage Z1 GZD 614/2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Umbau Pharmazie- und Textil labore<br>Kerschensteinerschule<br>Steiermärker Str 72                 | Projektnummer<br>05400102 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt                                      | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | Ingenieurbüro Fisch IBF Ludwigsburg  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
|                     | <input type="checkbox"/> Hoheitsbereich<br><input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensbereich |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenberechnung | Kosten-feststellung |
|--------------|--|------------------|---------------------|
| Din 276      |  | 04.06.08         | Brutto              |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €           | 0,00 €              |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 0,00 €           | 0,00 €              |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 833.000,00 €     | 684.486,10 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 787.700,00 €     | 726.837,85 €        |
| 500          | Außenanlagen                                   | 0,00 €           | 0,00 €              |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €           | 0,00 €              |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 449.300,00 €     | 414.112,95 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €           | 0,00 €              |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €           | 0,00 €              |
|              | Gesamtbaukosten brutto                         | 2.070.000,00 €   | 1.825.436,90 €      |
|              | Prognose                                       | 100.000,00 €     | 0,00 €              |
|              | Gesamtbaukosten einschl. Prognose              | 2.170.000,00 €   | 1.825.436,90 €      |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 190.000,00 €     | 194.190,94 €        |
|              | Gesamtkosten                                   | 2.360.000,00 €   | 2.019.627,84 €      |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                  |                     |
|              | Gesamtkosten netto (bei BgA)                   |                  |                     |
|              | Kostenunterschreitung von                      | 14%              | 340.372,16 €        |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 24.07.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|   |  |  |                                     |
|---|--|--|-------------------------------------|
| Sachbearbeiter/in<br><i>[Signature]</i> | Projektleiter/in<br><i>[Signature]</i> | Abteilungsleiter/in<br>05.09.14 <i>[Signature]</i> | Amtsführer/in<br><i>[Signature]</i> |
|---|--|--|-------------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 22 GRD 614/2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Dach und Fassadensanierung<br>Werkstattbau<br>Robert-Bosch-Schule | Projektnummer<br>03180301 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt     | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | Baisch u. Frank, Freie Architekten Stuttgart                      |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer  |                           |
|                     | Hoheitsbereich  |                           |
| X                   | Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenberechnung      | Kosten-feststellung |
|--------------|--|-----------------------|---------------------|
| Din 276      |  | 01.06.06              | Brutto              |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                | 0,00 €              |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 0,00 €                | 0,00 €              |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 797.517,40 €          | 840.547,76 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 9.280,00 €            | 15.389,61 €         |
| 500          | Außenanlagen                                   | 0,00 €                | 0,00 €              |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                | 0,00 €              |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 147.600,00 €          | 95.821,85 €         |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                | 0,00 €              |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                | 31.107,73 €         |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>954.397,40 €</b>   | <b>982.866,95 €</b> |
|              | Prognose                                       | 83.520,00 €           |                     |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>1.037.917,40 €</b> | <b>982.866,95 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 0,00 €                |                     |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>1.037.917,40 €</b> | <b>982.866,95 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                       |                     |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                       |                     |

|                           |    |             |
|---------------------------|----|-------------|
| Kostenunterschreitung von | 5% | 55.050,45 € |
|---------------------------|----|-------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 30.06.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                   |                  |                     |               |
|-------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Sachbearbeiter/in | Projektleiter/in | Abteilungsleiter/in | Amtsleiter/in |
|                   |                  |                     |               |

# Kostenfeststellung

Anlage 23 GRD 614 /2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Neubau<br>Kultur- und Sportzentrum Stuttgart Münster<br>Moselstr 25 | Projektnummer<br>02480104 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt       | Schulverwaltungsamt       |
| <b>Planung:</b>     | Weinbrenner Jörg Nürtingen  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer  |                           |
| x                   | Hoheitsbereich  |                           |
| x                   | Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 28.10.04                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 1.000,00 €                       | 885,84 €              |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 290.500,00 €                     | 308.311,49 €          |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 4.190.300,00 €                   | 3.984.552,89 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 1.022.700,00 €                   | 1.097.474,15 €        |
| 500          | Außenanlagen                                   | 411.500,00 €                     | 468.040,81 €          |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 8.000,00 €                       | 58.570,56 €           |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 1.721.000,00 €                   | 1.671.978,97 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 355.000,00 €                     | 88.552,99 €           |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>8.000.000,00 €</b>            | <b>7.666.367,71 €</b> |
|              | Prognose                                       | 120.000,00 €                     |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>8.120.000,00 €</b>            | <b>7.666.367,71 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 310.000,00 €                     | 259.460,28 €          |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>8.430.000,00 €</b>            | <b>7.925.827,99 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  | -40.863,86 €          |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                                  | <b>7.884.964,13 €</b> |
|              | Kostenunterschreitung von                      | 6%                               | 545.035,87 €          |

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 05.06.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| Projektleiter<br> | Sachgebietsleiter<br> | Abteilungsleiter<br>65-3 GdH<br> | Amtsleiter<br> |
|--|--|--|---|

# Kostenfeststellung

Anlage 24 GRD 614/2014

|                                     |   |                            |
|-------------------------------------|---|----------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b>                 | Neubau<br>Spitalwaldhalle<br>Spitalwald 1                     | Projektnummer<br>01160101  |
| <b>Bauherr:</b>                     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt | Amt für Sport und Bewegung |
| <b>Planung:</b>                     | Pauls Architekten Stuttgart                                   |                            |
| <b>Bauleitung:</b>                  | Wie Planer  |                            |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Hoheitsbereich  |                            |
|                                     | Unternehmensbereich   |                            |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 15.08.03                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 364.240,00 €                     | 302.482,72 €          |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 3.016.000,00 €                   | 2.347.297,82 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 1.017.320,00 €                   | 776.899,35 €          |
| 500          | Außenanlagen                                   | 255.200,00 €                     | 9.695,83 €            |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 120.640,00 €                     | 328,86 €              |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 1.222.840,00 €                   | 857.561,68 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 1.760,00 €                       | 0,00 €                |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>5.998.000,00 €</b>            | <b>4.294.266,27 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>5.998.000,00 €</b>            | <b>4.294.266,27 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 63.000,00 €                      | 45.568,12 €           |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>6.061.000,00 €</b>            | <b>4.339.834,39 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  | -247.000,00 €                    | -444.858,93 €         |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            | <b>5.814.000,00 €</b>            | <b>3.889.641,21 €</b> |

|  |                           |     |                |
|--|---------------------------|-----|----------------|
|  | Kostenunterschreitung von | 33% | 1.924.358,79 € |
|--|---------------------------|-----|----------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein

Stuttgart, den 13.08.2014

Landeshauptstadt Stuttgart

Hochbauamt

|                       |                      |                         |                   |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|
| Sachbearbeiter/in<br> | Projektleiter/in<br> | Abteilungsleiter/in<br> | Amtsleiter/in<br> |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 25 GRD 614/2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Sporthalle Obertürkheim<br>Augsburger Str. 581                | Projektnummer<br>02830102 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt |                           |
| <b>Planung:</b>     | Hochbauamt Stuttgart  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | BLFP Frielinghaus Architekten Friedberg                       |                           |
| x                   | Hohheitsbereich<br>Unternehmensbereich                        |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Dln 276      |  | 23.01.03                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück   | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                           | 115 464,10 €                     | 98 914,74 €           |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                            | 2 042 437,91 €                   | 1 877 019,18 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                         | 584 951,45 €                     | 585 462,53 €          |
| 500          | Außenanlagen   | 431 490,01 €                     | 433 110,53 €          |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel               | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                       | 728 732,73 €                     | 749 675,80 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                                    | 46 923,79 €                      | 0,00 €                |
|              | Sonstige Eingaben                                    | 0,00 €                           | -33 764,59 €          |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                        | <b>3 950 000,00 €</b>            | <b>3 710 418,00 €</b> |
|              | Prognose   | 0,00 €                           |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>             | <b>3 950 000,00 €</b>            | <b>3 710 418,00 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel       | 100 000,00 €                     | 92 123,22 €           |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                                  | <b>4 050 000,00 €</b>            | <b>3 802 541,22 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer Gesamtbaukosten (bei BgA) 67,09% | 0,00 €                           | 322 364,47 €          |
|              | abzüglich Vorsteuer Ausstattung (bei BgA) 67,09%     | 0,00 €                           | 8 524,89 €            |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>                  | <b>4 050 000,00 €</b>            | <b>3 471 651,86 €</b> |
|              | Kostenunterschreitung von                            | 16%                              | 578 348,14 €          |

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 28.07.2014

Landeshauptstadt Stuttgart

Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

28.7.14 *Chiba*

Projektleiter/in

28.7.14 *Chiba*

Abteilungsleiter/in

30/07/14 *GFB*

Amtsleiter/in

*Kunze*



# Kostenfeststellung

Anlage 26 GRD GAY 2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Sanierung 2004<br>Turn- und Versammlungshalle Obertürkheim<br>Im Dinkelacker 19   | Projektnummer<br>02830198 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Schulverwaltungsamt<br>vertreten durch das Hochbauamt |                           |
| <b>Planung:</b>     | BLFP Frielinghaus Architekten Friedberg   |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer  |                           |
| x                   | Hoheitsbereich<br>Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 15.06.04                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 94.894,91 €                      | 6.153,80 €            |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 568.494,02 €                     | 1.101.143,73 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 764.762,63 €                     | 921.106,35 €          |
| 500          | Außenanlagen                                   | 76.160,00 €                      | 128.810,14 €          |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 72.900,00 €                      | 53.544,42 €           |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 449.999,99 €                     | 496.982,49 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 74.688,44 €                      | -85.000,00 €          |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 85.000,00 €           |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>2.101.900,00 €</b>            | <b>2.707.740,93 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>2.101.900,00 €</b>            | <b>2.707.740,93 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 20.000,00 €                      |                       |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>2.121.900,00 €</b>            | <b>2.707.740,93 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                                  |                       |
|              | <b>Kostenüberschreitung von</b>                | <b>28%</b>                       | <b>585.840,93 €</b>   |

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 28.07.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|   |  |   |                               |
|---|--|---|-------------------------------|
| Sachbearbeiter/in<br>28.7.14 <i>Unica</i> | Projektleiter/in<br>28.7.14 <i>Unica</i> | Abteilungsleiter/in<br>30/07/14 <i>Unica</i> 65-4 | Amtsleiter/in<br><i>Unica</i> |
|---|--|---|-------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 27 GRD 614/2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Neubau<br>Betriebsgebäude 2005<br>AWS, Abfallwirtschaft Stuttgart              | Projektnummer<br>00271401 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Eigenbetrieb AWS<br>vertreten durch das Hochbauamt |                           |
| <b>Planung:</b>     | Obermeyer Planen + Beraten GmbH Stuttgart                                      |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
| x                   | Hoheitsbereich<br>Unternehmensbereich  |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 18.10.06                         | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 2.146,00 €                       | 2.201,50 €            |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 1.699.426,00 €                   | 1.784.724,02 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 572.600,00 €                     | 632.643,65 €          |
| 500          | Außenanlagen                                   | 62.822,00 €                      | 106.192,16 €          |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                           | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 475.852,00 €                     | 480.630,51 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 172.154,00 €                     | -3.700,00 €           |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 27.360,48 €           |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>2.985.000,00 €</b>            | <b>3.030.052,32 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>2.985.000,00 €</b>            | <b>3.030.052,32 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 0,00 €                           |                       |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>2.985.000,00 €</b>            | <b>3.030.052,32 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                                  |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                                  |                       |

|                          |    |             |
|--------------------------|----|-------------|
| Kostenüberschreitung von | 2% | 45.052,32 € |
|--------------------------|----|-------------|

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 24.07.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|  |   |   |                                |
|--|---|---|--------------------------------|
| Sachbearbeiter/in<br>24.7.2014 <i>Chilka</i> | Projektleiter/in<br>24.7.2014 <i>Chilka</i> | Abteilungsleiter/in<br>30/12/14 <i>Chilka</i> | Amtsleiter/in<br><i>Chilka</i> |
|--|---|---|--------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 28 GR Drs 614/2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Umbau und Erweiterung<br>Filderhof (ELW)<br>Herrenbergerstrasse 29             | Projektnummer<br>00433002 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Eigenbetrieb ELW<br>vertreten durch das Hochbauamt |                           |
| <b>Planung:</b>     | Herrmann und Bosch, Architekten Stuttgart                                      |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
|                     | Hoheltsbereich   |                           |
| X                   | Unternehmensbereich  |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss)<br>09.06.05 | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|--|-----------------------|
| Din 276      |  |  |                       |
| 100          | Grundstück                               | 0,00 €                                       | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen               | 60.735,28 €                                  | 56.360,30 €           |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                | 4.667.487,16 €                               | 4.186.616,45 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen             | 2.542.140,00 €                               | 2.509.179,45 €        |
| 500          | Außenanlagen                             | 231.757,56 €                                 | 309.286,82 €          |
| 600          | Kunstwerke                               | 0,00 €                                       | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                           | 1.743.880,00 €                               | 1.731.510,76 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                        | 0,00 €                                       | 0,00 €                |
|              | Sonstige Eingaben                        | 0,00 €                                       | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>            | <b>9.246.000,00 €</b>                        | <b>8.792.952,78 €</b> |
|              | Prognose                                 | 230.000,00 €                                 |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b> | <b>9.476.000,00 €</b>                        | <b>8.792.952,78 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)            | 0,00 €                                       | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten</b>                   | <b>9.476.000,00 €</b>                        | <b>8.792.952,78 €</b> |
| 600          | Ausstattung                              | 396.000,00 €                                 | 525.012,12 €          |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                      | <b>9.872.000,00 €</b>                        | <b>9.317.964,90 €</b> |
|              | Kostenunterschreitung von                | 6%   | 554.035,10 €          |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 14.05.2014

Landeshauptstadt Stuttgart

Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

*Tarkas*

Projektleiter/in

*Tarkas*

Abteilungsleiter/in

*05-3 Mph*

Amstatter/in

*K...*

# Kostenfeststellung

Anlage 29 GRDRs 614/2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Umbau<br>Generationenhaus Heslach der Rudolf und Hermann Schmid Stiftung<br>Gebrüder-Schmid-Weg 13   | Projektnummer<br>05680002 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt  | Eigenbetrieb ELW          |
| <b>Planung:</b>     | Drei Architekten Stuttgart   |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
|                     | <input type="checkbox"/> Hoheliftsbereich<br><input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensbereich |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenberechnung      | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Dln 276      |  | 04.07.07              | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 776.752,81 €          | 776.378,82 €          |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 203.549,50 €          | 167.049,80 €          |
| 500          | Außenanlagen                                   | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 419.697,69 €          | 394.630,18 €          |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 0,00 €                | 0,00 €                |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>1.400.000,00 €</b> | <b>1.338.058,80 €</b> |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>1.400.000,00 €</b> | <b>1.338.058,80 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 0,00 €                |                       |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>1.400.000,00 €</b> | <b>1.338.058,80 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                       |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                       |                       |
|              | Kostenunterschreitung von                      | 4%                    | 61.941,20 €           |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 14.06.2014

Landeshauptstadt Stuttgart

Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

*Tarbas*

Projektleiter/in

*Tarbas*

Abteilungsleiter/in

*W. Hahn*

Amteiler/in

*K. Müller*

# Kostenfeststellung

Anlage 30 GR Drs 614/2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Generalsanierung<br>Zamenhof<br>Zamenhofstr 32   | Projektnummer<br>00680110 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart,<br>vertreten durch das Hochbauamt                                      | Eigenbetrieb ELW          |
| <b>Planung:</b>     | Nixdorf Consult Gerlingen  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer   |                           |
|                     | <input type="checkbox"/> Hoheitsbereich<br><input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensbereich |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenänderung         | Kosten-feststellung    |
|--------------|--|------------------------|------------------------|
| Din 276      |  | 26.09.08               |                        |
| 100          | Grundstück                               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 200          | Herrichten und Erschließen               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                | 5.755.500,00 €         | 5.989.468,28 €         |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen             | 3.415.500,00 €         | 3.730.897,80 €         |
| 500          | Außenanlagen                             | 300.500,00 €           | 387.480,57 €           |
| 600          | Kunstwerke                               | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
| 700          | Baunebenkosten                           | 2.098.500,00 €         | 2.199.171,80 €         |
| 900          | Sonstige Arbeiten                        | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|              | Sonstige Eingaben                        | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>            | <b>11.570.000,00 €</b> | <b>12.307.018,45 €</b> |
|              | Prognose                                 | 0,00 €                 |                        |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b> | <b>11.570.000,00 €</b> | <b>12.307.018,45 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)            | 0,00 €                 | 0,00 €                 |
|              | <b>Gesamtbaukosten</b>                   | <b>11.570.000,00 €</b> | <b>12.307.018,45 €</b> |
| 600          | Ausstattung                              | 1.230.000,00 €         | 958.466,38 €           |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                      | <b>12.800.000,00 €</b> | <b>13.265.484,83 €</b> |
|              | Kostenüberschreitung von                 | 4%                     | 465.466,38 €           |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 14.05.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                                    |                                   |   |                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| Sachbearbeiter/in<br><i>Farkas</i> | Projektleiter/in<br><i>Farkas</i> | Abteilungsleiter/in<br><i>05-3 / K. G. H.</i> | Amtsleiter/in<br><i>K. G. H.</i> |
|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 31 GRDRs 614/2014

|                     |   |                           |
|---------------------|---|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Generalsanierung 1.BA energetische Sanierung<br>Hans Rehn Stift<br>Supperstr 28 | Projektnummer<br>02960006 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Eigenbetrieb ELW<br>vertreten durch das Hochbauamt  |                           |
| <b>Planung:</b>     | Hochbauamt Stuttgart  |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | Wie Planer  |                           |
|                     | Hofhaltsbereich   |                           |
| X                   | Unternehmensbereich   |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenanschlag<br>(Baubeschluss) | Kosten-feststellung |
|--------------|--|----------------------------------|---------------------|
| Din 276      |  | 29.01.07                         |                     |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 22.610,00 €                      | 25.363,46 €         |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 382.585,00 €                     | 369.101,06 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 1.144.780,00 €                   | 1.185.661,19 €      |
| 500          | Außenanlagen                                   | 0,00 €                           | 9.088,88 €          |
| 600          | Kunstwerke                                     | 0,00 €                           | 0,00 €              |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 468.286,00 €                     | 469.657,89 €        |
| 900          | Sonstige Arbeiten                              | 20.739,00 €                      | 0,00 €              |
|              | Sonstige Eingaben                              | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Gesamtbaukosten brutto                         | 2.039.000,00 €                   | 2.058.852,48 €      |
|              | Prognose                                       | 0,00 €                           |                     |
|              | Gesamtbaukosten einschl. Prognose              | 2.039.000,00 €                   | 2.058.852,48 €      |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  | 0,00 €                           | 0,00 €              |
|              | Gesamtbaukosten                                | 2.039.000,00 €                   | 2.058.852,48 €      |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 0,00 €                           |                     |
|              | Gesamtkosten                                   | 2.039.000,00 €                   | 2.058.852,48 €      |
|              | Kostenüberschreitung von                       | 1%                               | 19.852,48 €         |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 14.05.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

|                                    |                                   |                                    |                              |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| Sachbearbeiter/in<br><i>Farbas</i> | Projektleiter/in<br><i>Farbas</i> | Abteilungsleiter/in<br><i>55.3</i> | Amtsleiter/in<br><i>K...</i> |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|

# Kostenfeststellung

Anlage 32 GRD 614 | 2014

|                     |  |                           |
|---------------------|--|---------------------------|
| <b>Bauvorhaben:</b> | Errichtung OP-Einheit für ambulante Patienten<br>Haus 2, Neue Chirurgische Klinik<br>Klinikum Stuttgart, Krankenhaus Bad Cannstatt | Projektnummer<br>00532006 |
| <b>Bauherr:</b>     | Landeshauptstadt Stuttgart, Krankenhaus Bad Cannstatt<br>vertreten durch das Hochbauamt  |                           |
| <b>Planung:</b>     | Rossmann + Partner Karlsruhe   |                           |
| <b>Bauleitung:</b>  | HWP Planungsgesellschaft mbH Stuttgart   |                           |
|                     | Hoheitsbereich   |                           |
| X                   | Unternehmensbereich  |                           |

| Kostengruppe |  | Kostenberechnung      | Kosten-feststellung   |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Din 276      |  | 20.11.06              | Brutto                |
| 100          | Grundstück                                     | 0,00 €                | 0,00 €                |
| 200          | Herrichten und Erschließen                     | 7.498,39 €            | 7.604,79 €            |
| 300          | Bauwerk - Baukonstruktion                      | 1.290.260,09 €        | 1.462.292,24 €        |
| 400          | Bauwerk - Technische Anlagen                   | 1.409.498,51 €        | 1.505.757,92 €        |
| 500          | Außenanlagen                                   | 177.672,79 €          | 189.886,43 €          |
| 600          | Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel         | 432.181,23 €          | 522.243,91 €          |
| 700          | Baunebenkosten                                 | 722.888,99 €          | 883.003,55 €          |
| 900          | Budgeterhöhung                                 | 343.921,00 €          | 0,00 €                |
|              | <b>Gesamtbaukosten brutto</b>                  | <b>4.383.921,00 €</b> | <b>4.570.788,84 €</b> |
|              | Prognose                                       | 307.000,00 €          |                       |
|              | <b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>       | <b>4.690.921,00 €</b> | <b>4.570.788,84 €</b> |
| 600          | Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel | 0,00 €                |                       |
|              | <b>Gesamtkosten</b>                            | <b>4.690.921,00 €</b> | <b>4.570.788,84 €</b> |
|              | abzüglich Vorsteuer (bei BgA)                  |                       |                       |
|              | <b>Gesamtkosten netto (bei BgA)</b>            |                       |                       |
|              | <b>Kostenunterschreitung von</b>               | <b>3%</b>             | <b>120.132,16 €</b>   |

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 14.05.2014  
Landeshauptstadt Stuttgart

Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

*Sprihe*

Projektleiter/in

Abschließungsleiter/in

*Walt*

Amtsleiter/in

*i.v. Walt*