

1	Tiefbauamt					K
DLZ	Eingang					5
3	09. MRZ 2022					6
4						8
S21						9
A						luK
						PRat
	zSt	zU	zEr	bR	zK	zA

Referat Wirtschaft, Finanzen  
und Beteiligungen  
GZ: WFB

Den  
Nebenstelle  
Fax

03.03.2022  
60623  
60624

Technisches Referat						
Eing.: 09. MRZ. 2022						
An: <i>66</i>				WV:		
bA	zSt	zU	zWb	zEr	zK	zR

Technisches Referat

**Sofortsache!**

### Instandsetzung Königstraße - Abschnitt zwischen Kronprinzstraße und Tübinger Straße (Querspange)

Entwurf der GRDRs 129/2022 (bisher 54/2021)

Für den Abrechnungsbeschluss der oben genannten Maßnahme wurde zwischenzeitlich ein neuer Vorlageentwurf angelegt. Im Nachfolgenden wird deshalb zum Entwurf der GRDRs 129/2022 Stellung genommen.

Aus dem Titel des Vorlagenentwurfs sollte eindeutig erkennbar sein, dass es sich um den Abrechnungsbeschluss zur Maßnahme handelt.

Die Projekte sind im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen mit den im Haushaltsplan angegebenen Projektbezeichnungen anzugeben.


Bei dem auf Seite 2 im Vorlageentwurf im Jahr 2012 im Teilfinanzhaushalt 610 - Amt für Stadtplanung und Wohnen bei der Maßnahme Umgestaltung Querspange (Königstraße) aufgeführte Betrag von 39.000,00 EUR handelt es sich um eine fehlerhafte Buchung auf der Maßnahme Umgestaltung Querspange (Königstraße). Laut den Belegunterlagen in SAP ist die Rechnung der Maßnahme „Tübinger Straße, 1. BA“ zuzurechnen.

Aufgrund einer Überzahlung und daraus resultierender Einzahlung reduzieren sich die Gesamtkosten auf 2.935.128,23 EUR. Die im Vorlageentwurf angegebenen Gesamtkosten sind zu korrigieren.

In der GRDRs 895/2010 wurde die Zuwendungsfähigkeit der Maßnahme dargestellt. Folglich ist im Abrechnungsbeschluss im Abschnitt Finanzielle Auswirkungen noch die tatsächliche Zuwendung der Maßnahme zu ergänzen.

Ich empfehle bei künftigen Vorlageentwürfen eine Vorabstimmung der beteiligten Fachämter, so dass mir ein Vorlageentwurf mit den abgestimmten Gesamtkosten einschließlich erhaltener Zuwendungen zur Mitzeichnung vorgelegt wird.

Den Vorlageentwurf zeichne ich in der aktuellen Fassung nicht mit und bitte mir diesen nach Einarbeitung der o. g. Anmerkungen und der farblich gekennzeichneten Änderungen im beigefügten Vorlageentwurf zur GRDRs 129/2022 erneut zur Mitzeichnung vorzulegen.



Thomas Fuhrmann  
Bürgermeister

Anlage  
Vorlageentwurf GRDRs 129/2022 mit farblichen Änderungen

Stuttgart,

**Instandsetzung Königstraße - Abschnitt zwischen Kronprinzstraße  
und Tübinger Straße (Querspange)****Abrechnungsbeschluss****Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	29.03.2022

**Beschlussantrag**

Die Abrechnung ~~der Kosten~~ für die Instandsetzung Königstraße – Abschnitt Kronprinzstraße und Tübinger Straße mit Gesamtkosten ausgaben von 2.935. 128,23 473,94 EUR wird anerkannt.

**Begründung**

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat mit Beschluss vom 8 16. Dezember 2010 (GRDrs 895/2010) der Instandsetzung der Königstraße – Abschnitt zwischen Kronprinzstraße und Tübinger Straße (Querspange) einem Gesamtaufwand von 2.945.000 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 2.945.000 EUR wurden um 29.473,94 9.871,77 EUR über unterschritten. Dies entspricht 1,0 0,3 %. Die Baumaßnahme wurde im Jahr 2012 fertig gestellt. Die Maßnahme wurde ausführlich in der GRDrs 895/2010 beschrieben.

**Finanzielle Auswirkungen**

Die Maßnahme wurde in den Teilfinanzhaushalten 610 Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung über daes Projekt 7.613031 - Sanierung Stuttgart 27 - Innenstadt - KontenGr.

7872, Tiefbaumaßnahmen sowie 660 – Tiefbauamt über das Projekt 7.661015 - Umgestaltung Querspange (Königstraße) – Querspange (Königstraße zw. Kronprinz-/Tübingerstraße), KontenGr. 7872, Tiefbaumaßnahmen

wie folgt abgewickelt:

Jahr	Teilfinanzhaus- halt <u>610</u> Projekt 7.613031	Teilfinanzhaus- halt <u>660</u> Projekt 7.661015	Teilergebnis- haushalt Tiefbauamt	Eigen-leistun- gen Tiefbauamt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2010.	0,00	117.388,29	0,00	30.745,38	148.133,67
2011	825.000,00	1.462.315,29	21.373,81	48.229,37	2.356.918,47
2012	<del>39.000,00</del> 0,00	424.064,04	1.378,41	4.979,32	<del>469.421,77</del> 430.421,77
<b>Summe</b>	<b>864.825.000,00</b>	<b>2.003.767,62</b>	<b>22.752,22</b>	<b>83.954,07</b>	<b><del>2.974.473,91</del></b> <b>2.935.473,91</b>

Eine Überzahlung an den Bauunternehmer hat auf dem Projekt 7.661015.001 - Querspange, zu einer Einzahlung in Höhe von 345,68 EUR geführt. Dieser Betrag reduziert die Gesamtkosten der Maßnahme auf 2.935.128,23 EUR.

[Erläuterung zu den erhaltenen Zuwendungen]

Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

**Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

Ref WFB, Ref SWFU

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

---

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

---

Anlagen

---