

Referat Wirtschaft, Finanzen
und Beteiligungen
GZ: WFB

Den 27.02.2023
Nebenstelle 60623
Fax 60624

Technisches Referat

Sofortsache!

**B14 Tunnel Heschach, Nachrüstung Betriebstechnik
Bauabschnitt 3b und 3c
- Abrechnungsbeschluss -**

Entwurf der GRDRs 15/2023

Technisches Referat							
Eing.:		01. MRZ. 2023			F		
An:		66			WV:		
bA	zSt	zU	zWoh	zErl	zk	zR	zA

Beim Bauabschnitts 3 - Nachrüstung der sicherheitstechnischen Einrichtungen wurden der Bau und die Gesamtkosten zu den Baustufen Vorarbeiten (GRDRs 381/2009), 3b (GRDRs 119/2010) sowie 3c (GRDRs 63/2018) je gesondert von den Gremien beschlossen. Deshalb ist auch bei der Kostenfeststellung eine getrennte Darstellung zu den Baustufen erforderlich. Die Gesamtkosten nach Abrechnung der jeweiligen Baustufen sind im Beschlussantrag, der Begründung (Mehr-/Minderkosten) und der Anlage 1 gesondert darzustellen.

Im Übrigen ist darauf zu achten, dass bei den gesamtkostenrelevanten Baustufen einheitlich der Begriff „Kosten“ verwendet wird. Die entsprechenden Passagen sind im beigefügten Vorlagenentwurf handschriftlich geändert.

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Anmerkungen bin ich mit dem überarbeiteten Vorlagenentwurf einverstanden.


Thomas Fuhrmann
Bürgermeister

Anlage
Vorlageentwurf mit handschriftlichen Änderungen

Stuttgart,

**B14 Tunnel Hesch, Nachrüstung Betriebstechnik
Bauabschnitt 3b und 3c
- Abrechnungsbeschluss -**

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung Beschlussfassung	öffentlich öffentlich	28.03.2023 29.03.2023

Beschlussantrag

Die Abrechnung der Nachrüstung der Betriebstechnik im Heschler Tunnel - Bauabschnitt 3b und 3c - mit Gesamtkosten von 18.140.952,05 EUR wird anerkannt.

Begründung

Mit den nachstehend aufgeführten Beschlüssen wurde der Nachrüstung der Betriebstechnik im B 14 Tunnel Hesch mit Gesamtkosten von 17.926.000 EUR zugestimmt:

Bauabschnitt 3b

- GRDrs 381/2009 GR vom 16. Juli 2009 2.450.000 EUR
 - GRDrs 119/2010 GR vom 7. Oktober 2010 11.660.000 EUR
- 14.110.000 EUR

Bauabschnitt 3c

- GRDrs 63/2018 GR vom 22. März 2018 3.816.000 EUR

Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 17.926.000 EUR wurden insgesamt um 214.952,05 EUR überschritten. Dies entspricht 1,2 %. Die Baumaßnahmen wurden im Zeitraum 2011 bis 2018 fertig gestellt.

Die Mehrkosten beim Bauabschnitt 3b werden damit begründet, dass die Bestandsdokumentation aus dem Jahr 1989 teilweise fehlerhaft war. Dies führte im baulichen Bereich zu Mehraufwendungen.

Kosten

Kostenüberschreitung

Die Wenigerausgaben beim Bauabschnitt 3c sind darauf zurück zu führen, dass in der Projektabwicklung Optimierungen im Bereich der Energieversorgung der Beleuchtung durchgeführt werden konnten.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahmen wurden im Vermögenshaushalt über die AHSt. 2.6600.9530.000 VKZ 0444 - B 14 Tunnel Heschach bzw. ab 2010 im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt über das Projekt 7.665006 - B 14 Tunnel Heschach; 3. BA, Nachrüstung - abgewickelt. Nähere Informationen dazu können der Anlage 1 entnommen werden.

Die Überschreitung konnte innerhalb des Projekts 7.665006 - B 14 Tunnel Heschach, 3. BA, Nachrüstung gedeckt werden.

Das Projekt „B 14 Tunnel Heschach“ wurde nach dem früheren Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) gefördert und schließt gemäß Schlussverwendungsnachweis vom 5. Juni 2020 mit einer Zuwendung in Höhe von 15.049.395,36 EUR ab. Daraus ergab sich eine Rückzahlung in Höhe von 622.475,64 EUR. Siehe hierzu GRDRs 406/2020, behandelt am 6. Oktober 2020 im Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik (STA) und am 7. Oktober 2020 im Verwaltungsausschuss (VA).

Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Finanzielle Auswirkungen

B 14 Tunnel Heselach, Nachrüstung Betriebstechnik

Ausgabehaushaltsstelle 2.6600.9530.000 VKZ 0444 bzw. ab 2010 Projekt 7.665006.300

Bau- beschlüsse	Nachrüstung Sicherheitstechnik Bauabschnitt 3b				Nachrüstung Sicherheitstechnik Bauabschnitt 3c				Gesamt	
	GRDRs 381/2009 GR vom 16. Juli 2009 GRDRs 119/2010 GR vom 7. Oktober 2010				GRDRs 63/2018 GR vom 22. März 2018					
beschlossene Mittel	EUR				EUR				EUR	
	beschlossen				14.110.000	beschlossen			3.816.000	17.926.000
	davon Bauleistungen				13.450.000	davon Bauleistungen			3.600.000	17.050.000
	davon Eigenleistungen				660.000	davon Eigenleistungen			216.000	876.000
Auszahlungen/ Aufwand in Jahren	investive Zahlungen EUR	konsumtive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Amt 66 EUR	Gesamt EUR	investive Zahlungen EUR	konsumtive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Amt 66 EUR	Gesamt EUR	Summe alle Abschnitte EUR	
2009	856.199,96	0,00	0,00	856.199,96					856.199,96	
2010	3.820.090,54	42.127,90	220.148,54	4.082.366,98					4.082.366,98	
2011	3.228.280,85	833.534,28	251.317,60	4.313.132,73					4.313.132,73	
2012	2.413.565,09	154.909,26	262.598,68	2.831.073,03					2.831.073,03	
2013	2.446.423,33	87.903,67	105.894,97	2.640.221,97					2.640.221,97	
2014	430.605,51	9.322,20	21.571,07	461.498,78					461.498,78	
2015	1.951,78	7.227,76	3.030,40	12.209,94					12.209,94	
2016	15.767,81	0,00	1.032,08	16.799,89					16.799,89	
2017	-50.710,97	50.710,97	-6.165,25	-6.165,25	13.519,80	24.699,99	0,00	38.219,79	32.054,54	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559.583,97	18.955,89	100.755,28	1.679.295,14	1.679.295,14	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	856.214,60	0,00	52.880,24	909.094,84	909.094,84	
2020	30.000,00	0,00	1.963,64	31.963,64	256.533,70	0,00	14.829,86	271.363,56	303.327,20	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3.677,05	0,00	0,00	3.677,05	3.677,05	
Summe	13.192.173,90	1.185.736,04	861.391,73	15.239.301,67	2.689.529,12	43.655,88	168.465,38	2.901.650,38	18.140.952,05	
Über- / Unterschreitung				-1.129.301,67				914.349,62	-214.952,05	
in %				-8,00				23,96	-1,20	