

**Stand der baulichen Umsetzungen an Ganztagesgrundschulen**

Stand: Juni 2015

	Schule	Form der GTS	Start	Umsetzungsstand der baulichen Maßnahmen
<b>Beantragung vor Start des Landesprogramms im Jahr 2006</b>				
1	<b>Carl-Benz-Schule</b>	Verbindlich, altes Modell	SJ 2005/06	Abgeschlossen
2	<b>Heusteigschule</b>	Verbindlich, altes Modell	SJ 2005/06	Abgeschlossen
<b>1. Tranche</b>				
1	<b>Pelikanschule</b>	Verbindlich, altes Modell	SJ 2008/09	Abgeschlossen
2	<b>Wilhelmsschule Untertürkheim</b>	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2008/09	Abgeschlossen
3	<b>Römerschule</b>	Offene Form, altes Modell	SJ 2008/09	Abgeschlossen Ggf. stehen Umstrukturierungen / Verbesserungen in Zusammenhang mit Entwicklung zur Ganztageschule in Wahlform an
<b>2. Tranche</b>				
1	<b>Bachschule</b>	Wahlform, altes Modell	SJ 2010/11	Abgeschlossen
2	<b>GWRS Gablenberg</b>	Verbindlich, altes Modell	SJ 2010/11	Abgeschlossen
3	<b>Lerchenrainschule</b>	Wahlform, altes Modell	SJ 2009/10	Abgeschlossen
4	<b>Rosensteinschule</b>	Wahlform, altes Modell	SJ 2010/11	Abgeschlossen
5	<b>Silcherschule</b>	Wahlform, altes Modell	SJ 2010/11	Abgeschlossen Vergrößerung Lehrerbereich in Zusammenhang mit Sanierung Bau 4 in Umsetzung

3. Tranche				
1	<b>Falkertschule</b>	Verbindlich, altes Modell	SJ 2011/12	Abgeschlossen
2	<b>Steinenbergschule</b>	Verbindlich, altes Modell	SJ 2011/12	Abgeschlossen
4. Tranche				
1	<b>GS Birkach</b>	Offene GTS, altes Modell	SJ 2011/12	Abgeschlossen
2	<b>Eichendorffschule</b>	Verbindlich, Start in Wahlform, altes Modell	SJ 2012/13	In Planung Vorprojektbeschluss 06/2013
3	<b>Raitelsbergschule</b>	Verbindlich, altes Modell	SJ 2012/13	In Umsetzung Fertigstellung voraussichtlich 06/2015
4	<b>Schillerschule</b>	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2012/13	Teilweise abgeschlossen Vergrößerung Mensa in Planung
5. Tranche				
1	<b>Altenburgschule</b>	Verbindlich, Start in Wahlform, altes Modell	SJ 2013/14	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie vor Abschluss Mensafertigstellung voraussichtlich Sommer 2015
2	<b>Steigschule (Förderschule)</b>	Verbindlich, nach Schulgesetz	SJ 2013/14	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie vor Abschluss Mensafertigstellung voraussichtlich Sommer 2015
6. Tranche				
1	<b>Hohensteinschule</b>	Wahlform, altes Modell	SJ 2013/14	Offen, abhängig von Weiterentwicklung Standorte nach Verlegung Park-Realschule
2	<b>Filderschule</b>	Verbindlich, Start in Wahlform, altes Modell	SJ 2014/15	In Planung Vorprojekt-/Projektbeschluss voraussichtlich 3. Quartal 2015
3	<b>Körschtalschule</b>	Wahlform, altes Modell	SJ 2014/15	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Vorprojektbeschluss voraussichtlich 2. Quartal 2015
4	<b>Luginslandschule</b>	Verbindlich, Start in Wahlform, altes Modell	SJ 2014/15	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie vor Abschluss, Vorprojektbeschluss voraussichtlich 3. Quartal 2015

5	<b>Schönbuchschule</b>	Verbindlich, Start in der Wahlform, altes Modell	SJ 2015/16	In Planung Vorprojekt-/Projektbeschluss 05/2015 erfolgt
<b>7. Tranche</b>				
1	<b>Kirchhaldenschule</b>	Wahlform, nach Schulgesetz	Antragstellung zum 01.10.16 geplant	In Planung Projektbeschluss 04/2015 erfolgt
2	<b>GS Obertürkheim</b>	Verbindlich, altes Modell	SJ 2015/16	In Umsetzung Fertigstellung Ausbau Dachgeschoss voraussichtlich 09/2015
3	<b>Mühlbachhofschule</b>	Wahlform, altes Modell	SJ 2015/16	In Planung Vorprojekt- /Projektbeschluss 07/2014 erfolgt
4	<b>Martin-Luther-Schule</b>	Verbindlich, Start in Wahlform, altes Modell	SJ 2015/16	In Planung Planungsauftrag 04/2015 erteilt
5	<b>Pestalozzischeule</b>	Wahlform, altes Modell	SJ 2015/16	In Planung Planungsauftrag 1. BA 03/2015 erteilt
6	<b>Rappachschule</b>	Verbindlich, altes Modell	SJ 2015/16	In Vorbereitung Planungsauftrag voraussichtlich 2. Quartal 2015
7	<b>Wolfbuschschule</b>	Wahlform, altes Modell	SJ 2015/16	In Vorbereitung Planungsauftrag voraussichtlich 2. Quartal 2015
<b>8. Tranche</b>				
1	<b>GWRS Stammheim</b>	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Planung Planungsauftrag 1. BA Umstrukturierung im Bestand 05/2015 erteilt/weitere Planungsschritte in Verbindung mit Verlegung der Park-Realschule
2	<b>Maria-Montessori-Schule</b>	Verbindlich, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Vorbereitung Planungsauftrag voraussichtlich 3. Quartal 2015
3	<b>Riedseeschule</b>	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Vorbereitung Planungsauftrag für Machbarkeitsstudie 07/2013 erteilt Machbarkeitsstudie ausstehend
4	<b>Pragschule</b>	Wahlform, nach Schulgesetz	Antragstellung zum 01.10.16	In Vorbereitung Planungsauftrag auf Grundlage Machbarkeitsstudie 2005

			geplant	voraussichtlich 3. Quartal 2015
5	<b>Fasanenhofschule</b>	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Vorbereitung Planungsauftrag voraussichtlich 2. Quartal 2015
6	<b>Schule Im Sonnigen Winkel</b>	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie vor Abschluss Vorprojektbeschluss in Vorbereitung
7	<b>Elise von König-Schule</b>	Verbindlich, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie abgeschlossen Vorprojektbeschluss in Vorbereitung