

Zusammenstellung der Kostenfeststellung 2013

Anlage Nr.	Jahr der Fertigstellung	Projekt-nr.	Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung	Abteilung HBA	Bearbeiter	Baubeschluss-gremium, GRDRs.	genehmigte Gesamtkosten in €	genehmigte Gesamtkosten ohne Prognose	Summe Kostenfeststellung in €	Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung		Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung ohne Prognose		Begründung für Unterschreitung bzw. Überschreitung > 5% und sonstige Bemerkungen
										in €	in %	in €	in %	
			Kindertagesstätten											
2	2013	02770101	Neubau Kindertagesstätte Weilmendorfer Straße 155 Stuttgart-Feuerbach	65-3	Frau Sen	GRDRs 46/2011	3.415.000,00	3.415.000,00	3.373.554,22	-41.445,78	-1,21%	-41.445,78	-1,21%	gemeinsamer Baubeschluss mit Ausweichquartier über 3.415.000,-€ + 426.000,-€ = 3.841.000,-€ Kostenerhöhung: 65.000,-€ Ausstattung lt. Sachstandsbericht -SB 3
3	2013	02770201	Ausweichquartier für Kindertagesstätte Weilmendorfer Straße 155 Stuttgart-Feuerbach	65-3	Frau Sen	GRDRs 46/2011	426.000,00	426.000,00	439.192,27	13.192,27	3,10%	13.192,27	3,10%	VORLÄUFIGE KOSTENFESTSTELLUNG Abgerechnete Gesamtsumme: 3.373.554,22 € + 439.192,27 € = 3.812.746,49 €
4	2013	09060201	Neubau Tageseinrichtung für Kinder Bernsteinerstraße 3 Stuttgart-Wangen	65-3	Herr Meinke	GRDRs 672/2011	4.162.916,54	4.162.916,54	4.116.048,64	-46.867,90	-1,13%	-46.867,90	-1,13%	VORLÄUFIGE KOSTENFESTSTELLUNG Kostenerhöhung: 36.916,54 € Contractingmittel und 46.000,-€ Ausstattung lt. Sachstandsbericht -SB 5
5	2013	23570201	Erweiterung Kindertagesstätte um 2 Gruppen Ravensburger Str. 19 Stuttgart-Wangen	65-3	Frau Farkas	GRDRs 13/2011	1.566.000,00	1.566.000,00	1.645.339,15	79.339,15	5,07%	79.339,15	5,07%	Kostenerhöhung um 20.000,- € wegen Contractingmitteln für Photovoltaikanlage Mehrkosten wegen statisch aufwändigerem Anschluss des Bestandsgebäudes
6	2014	01630201	Neubau Tageseinrichtung für Kinder Hohewartstraße 98 Stuttgart-Feuerbach	65-4	Frau Blank	GRDRs 31/2013	2.599.000,00	2.599.000,00	2.675.176,84	76.176,84	2,93%	76.176,84	2,93%	Geringfügige Kostenüberschreitung (In Liste aufgenommen wegen Wechsel von Frau Blank zum Sachgebiet Abt. 65-4.3)
7	2013	14870101	Kita Luise-Benger-Str	65-3	Herr Hofmann	GRDRs 255/2011	2.110.000,00	2.110.000,00	2.101.333,62	-8.666,38	-0,41%	-8.666,38	-0,41%	Zusätzliche Mittel: 323.000,-€ im Sachstandsbericht SB 7 genehmigt, gemeinsamer Baubeschluss mit Ausweichquartier über 2.110.000,-€ + 230.000,-€ = 2.340.000,-€
8	2013	14010101	Ausweichquartier Kita Luise-Benger-Str in der Trollingerstraße	65-3	Herr Hofmann	GRDRs 255/2011	230.000,00	230.000,00	216.996,99	-13.003,01	-5,65%	-13.003,01	-5,65%	VORLÄUFIGE KOSTENFESTSTELLUNG Abgerechnete Gesamtsumme: 2.101.333,62 € + 216.996,99 € = 2.318.330,61 €
			Feuerwehrhaus											
9	2010	01850101	Neubau Feuerwehrhaus Obertürkheim Asangstraße 12	65-3	Herr Knierriem	GRDRs 580/2011	2.270.000,00	2.270.000,00	2.185.690,19	-84.309,81	-3,71%	-84.309,81	-3,71%	Wegen langer Rechtsstreitigkeiten erst jetzt in der Sammelkostenfeststellung. Kostenunterschreitung durch günstigere Ausschreibungsergebnisse

Zusammenstellung der Kostenfeststellung 2013

Anlage Nr.	Jahr der Fertigstellung	Projekt-nr.	Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung	Abteilung HBA	Bearbeiter	Baubeschluss-gremium, GRDRs.	genehmigte Gesamtkosten in €	genehmigte Gesamtkosten ohne Prognose	Summe Kostenfeststellung in €	Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung		Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung ohne Prognose		Begründung für Unterschreitung bzw. Überschreitung > 5% und sonstige Bemerkungen
										in €	in %	in €	in %	
			Schulen											
10	2013	00190501	Erweiterung Lindenschulzentrum	65-4	Herr Homann	GRDRs 1340/2011	6.290.000,00	6.290.000,00	6.207.840,39	-82.159,61	-1,31%	-82.159,61	-1,31%	Die genehmigten Gesamtkosten wurden geringfügig unterschritten
11	2013	03800001	Einrichtung Ganztageschule Grundschule Rosensteinschule Stuttgart-Nord	65-4	Herr Giermann	298/2011	4.468.000,00	4.468.000,00	4.876.385,27	408.385,27	9,14%	408.385,27	9,14%	Mehrkosten aufgrund von zwei gekündigten Firmen und Umplanungen
12	2015	04390001	Schulzentrum Heilbronner.Straße	65-4	Herr Rahmer	GRDRs 105/2010	46.221.000,00	46.221.000,00	47.272.142,53	1.051.142,53	2,27%	1.051.142,53	2,27%	VORLÄUFIGE Kostenfeststellung. Erhöhung der Mittel um 151.000,-€ wegen PV-Anlage (Contractingvertrag Nr. 376). Die genehmigten Gesamtkosten wurden überschritten wegen zusätzlicher Maßnahmen. Überschneidungen im Projekt mit Maßnahme Neckarrealschule. (In Liste aufgenommen wegen Wechsel von Hr. Rahmer zu Abt. 65-01)
13	2013	04390401	Verlagerung und Neubau der Neckarrealschule am Standort Schulzentrum Heilbronnerstraße 153/155	65-4	Herr Rahmer	GRDRs 919/2010	13.100.000,00	13.100.000,00	11.977.486,36	-1.122.513,64	-8,57%	-1.122.513,64	-8,57%	VORLÄUFIGE Kostenfeststellung Gesamtkosten wurden deutlich unterschritten. Maßnahme steht im Zusammenhang mit Schulzentrum Heilbronnerstraße, Überschneidungen mit Projekt SZ Heilbronnerstraße
14	2013	05600103	Neubau Ganztagesbetreuung Grundschule Birkach	65-4	Frau Pohl	GRDRs 391/2012	3.008.000,00	2.900.000,00	3.093.637,42	85.637,42	2,85%	193.637,42	6,68%	Die genehmigten Gesamtkosten wurden geringfügig überschritten
15	2015	01290601	Neubau Mensa Wilhelmsgymnasium	65-4	Herr Schikora	GRDRs 419/2013	2.397.750,00	2.397.750,00	2.454.177,48	56.427,48	2,35%	56.427,48	2,35%	Erhöhung der Mittel um 37.750,- € wegen PV-Anlage (Contractingvertrag AfU) Die genehmigten Gesamtkosten wurden geringfügig überschritten. (In Liste aufgenommen wegen Wechsel von Hr. Schikora zu Abt. 65-2.1)
							92.263.666,54	92.155.666,54	92.635.001,37	371.334,83	0,40%	479.334,83	0,52%	