

Teilmaßnahme	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7	Jahr 8
Freimachen	[Yellow bar]							
Abbruch	Abbruch während versch. Teilbaumaßnahmen erforderlich (Landespavillion. Hast. Saatsgalerie)							
Düker	[Yellow bar]							
Bahnhof (Südkopf)	[Yellow bar]							
Bereich Planetarium		BA 18-22						
Aussenanlagen					BA 15-18		BA 19-25	
Staatsgalerie(gesamt)		[Yellow bar]						
Staatsgalerie (Bereich Planetarium)		[Yellow bar]		[Yellow bar]				
Materialumschlag PFA 1.2, 1.5		[Yellow bar]						

Angaben zur Bauzeit basieren auf Terminablauf Stand April 2008  
 einzelne Bauphasen können sich aufgrund Überarbeitung Terminplan noch ändern (Dauer bzw. Abfolge),  
 grundsätzliche Abfolge ergibt sich aus „funktionalen Abhängigkeiten“ der Teilbaumaßnahmen  
 Z.B. Fertigstellung Düker erforderlich, danach Teilabschnitt Bahnhofstrog (BA21)  
 Bahnhof BA 22 fertiggestellt, bevor Haltestellenbereich Staatsgalerie begonnen wird  
 Haltestellenbereich Statsgalerie fertiggestellt, bevor Herstellung BA23 Trog möglich

**Terminplan wird derzeit von DB überarbeitet, daher nur zur "groben Orientierung" geeignet**