

Stuttgart, 21.04.2020

**Sanierung Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-
Modernisierung des städtischen Lager- und Werkstattgebäudes
Bellingweg 15
-Abrechnungsbeschluss-**

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Vorberatung	öffentlich	05.05.2020
Ausschuss für Wirtschaft und Wohnen	Vorberatung	öffentlich	08.05.2020
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	13.05.2020

Beschlussantrag

Der Kostenfeststellung für die Modernisierung des städtischen Lager- und Werkstattgebäudes Bellingweg 15 in Höhe von 2.076.105,52 € und die Photovoltaikanlage auf der südlichen Dachfläche des Gebäudes Bellingweg 15 in Höhe von 41.564,41 € wird zugestimmt.

Kurzfassung der Begründung

Mit dem Beschluss vom 15.07.2011 (GRDrs 290/2011) wurden Mittel in Höhe von 2.150.000,00 € für den Bellingweg 15 (städtisches Lager- und Werkstattgebäude) bereitgestellt. Zusätzlich wurde dem Bau eine Photovoltaikanlage mit Gesamtkosten von 128.000 € zugestimmt.

Die Gesamtausgaben für die Modernisierung des Bellingweg 15 belaufen sich auf 2.076.105,52 €. Die bewilligten Mittel wurden hier um 73.894,48 € (3,44 %) unterschritten. Die Baumaßnahme wurde im Juli 2018 fertiggestellt.

Die Gesamtausgaben für den Bau der Photovoltaikanlage belaufen sich auf 41.564,41 €. Die bewilligten Gesamtkosten wurden um 86.434,59 € (67,53 %) unterschritten.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme wurde im Teilfinanzhaushalt des Amts für Stadtplanung und Wohnen, THH 610, über das Projekt Nr. 7.613014 -Sanierung Bad Cannstatt 16 -Veielbrunnen-abgewickelt. Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Von den Baukosten sind 47.658,06 € (Photovoltaikanlage, Anwaltskosten) zu 100 % nicht zuwendungsfähig. Die zuwendungsfähigen Kosten in Höhe von 2.070.012,87 € wurden mit 60 % aus dem Bund-Länder-Programm Stadtumbau West (SUW) bezuschusst. Dies entspricht einem Betrag von 1.242.007,72 €.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

Keine

Erledigte Anfragen/Anträge:

Keine

Peter Pätzold
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Kostenfeststellung

<Anlagen>