

Stuttgart, 12.10.2023

Umgestaltung Kriegsbergstraße zwischen Keplerstraße und Hegelplatz im Zuge des Projekts Klinikum Mitte, 1. Bauphase - Abrechnungsbeschluss

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung Beschlussfassung	öffentlich öffentlich	24.10.2023 25.10.2023

Beschlussantrag

Die Abrechnung für die Umgestaltung der Kriegsbergstraße zwischen Keplerstraße und Hegelplatz im Zuge des Projekts Klinikum Mitte, 1. Bauphase (Verschwenkung vor Haus F) mit Gesamtkosten von 1.323.818,72 EUR wird anerkannt.

Begründung

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 14. Oktober 2014 (GRDrs 606/2014) der 1. Bauphase zur Umgestaltung der Kriegsbergstraße (Verschwenkung vor Haus F) mit Gesamtkosten von 1.296.000 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 1.296.000 EUR wurden um 27.818,72 EUR überschritten. Das entspricht 2,1 %.

Die Baumaßnahme wurde im Juni 2015 fertiggestellt.

Da die letzten Auszahlungen noch bis ins Jahr 2021 erfolgt sind, erfolgt erst jetzt der Abrechnungsbeschluss.

Klimarelevanz

Es wird keine Quantifizierung vorgenommen, da das Projekt bereits umgesetzt ist.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme wurde im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt über das Projekt 7.661037 - Umgestaltung Kriegsbergstraße - wie folgt abgewickelt:

Jahr	Finanzhaushalt EUR	Ergebnishaushalt EUR	Eigenleistungen Tiefbauamt EUR	Gesamt EUR
2012	33.486,21	0,00	13.598,73	47.084,94
2013	32.574,76	0,00	4.519,49	37.094,25
2014	116.867,13	0,00	16.030,78	132.897,91
2015	568.061,51	4.875,79	29.086,87	602.024,17
2016	307.246,00	50.010,90	20.105,74	377.362,64
2017	1.439,02	0,00	0,00	1.439,02
2018	28.088,87	0,00	1.838,54	29.927,41
2019	21.560,92	6.779,58	1.411,26	29.751,76
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63.435,98	0,00	2.800,64	66.236,62
Summe	1.172.760,40	61.666,27	89.392,05	1.323.818,72

Die erforderlichen Haushaltsmittel für die 1. Bauphase wurden zu einem Anteil von 500.000 EUR aus der Infrastrukturpauschale im Teilfinanzhaushalt 200 - Stadtkämmerei bereitgestellt. Ein Betrag von 723.000 EUR wurde innerhalb des Teilfinanzhaushalts 660 - Tiefbauamt aus der Pauschale Erschließung, Straßenbau (7.662941) umgesetzt. Die gebuchten Eigenleistungen wurden aus der hierfür im Teilfinanzhaushalt des Tiefbauamts veranschlagten Pauschale gedeckt.

Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

-

<Anlagen>