

**Ausbau des Eberhard-Ludwigs-Gymnasiums zum Musikgymnasium  
Finanzierungs- und Projektplan**

Stand: 05.06.2013

**vorgesehener zeitlicher Ablauf**

Vorgang / Maßnahme	Doppelhaushalt 2014/2015				Doppelhaushalt 2016/2017				Doppelhaushalt 2018/2019				Gesamt	
	2013	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019		
<b>Planung</b>														
Vorbereitung Vorprojektbeschluss														
VOF-Verfahren														
Leistungsphase 1, 2														
Leistungsphase 3 (zur Haushaltsreife)														
Leistungsphase 4, 5, 6, 7														
<b>Bauvoranfrage</b>														
<b>Beschlüsse</b>														
Vorprojektbeschluss														
Projektbeschluss														
Baubeschluss														
<b>Beschluss Doppelhaushalt 2014/15</b>														
<b>Beschluss Doppelhaushalt 2016/17</b>														
<b>Beschluss Doppelhaushalt 2018/19</b>														
<b>Interimsmaßnahmen Eberhard-Ludwigs-Gymnasium</b>														
Stufe 1: Kurzfristige Umstrukturierungsmaßnahmen zur Kapazitätssteigerung im Bestand														
Stufe 2: Bereitstellung mobiler Unterrichtsräume und Instandsetzungsmaßnahmen im Bestand														
Stufe 3: Teilauslagerung der Oberstufe an einen anderen Schulstandort														
<b>Verlagerung Abendgymnasium</b>														
Bauliche Vorbereitung neuer Standort														
Umzug														
<b>Bauablauf</b>														
Bauabschnitt 1A: Neubau Übungsräume														
Bauabschnitt 1B: Neubau Turnhalle														
Bauabschnitt 1C: Sanierung und Umbau Bestand Oberstufenbau														
Bauabschnitt 2A: Neubau Fachklassenbau														
Bauabschnitt 2B: Sanierung und Umbau Bestand Turnhalle														
Bauabschnitt 2C: Sanierung und Umbau Bestand Verwaltungstrakt														
Bauabschnitt 3A: Sanierung und Umbau Bestand Klassentrakt														
Bauabschnitt 3B: Sanierung und Umbau Bestand Fachklassentrakt														
<b>Mittelabfluss</b>														
Planungsleistungen Interim (Stufen 1-3)														
Bauleistungen Interim (Stufen 1-3)														
Planungsleistungen VOF-Verfahren														
Planungsleistungen LPH 1-3														
Planungsleistungen LPH 4-7														
Bauleistungen (tlw. Planungsleistungen)														
<b>Sanierungsmittel aus DreSo-Liste</b>														
Eberhard-Ludwigs-Gymnasium														

<sup>1</sup> Sanierungsmittel der DreSo-Liste (2,942 Mio €)  
<sup>2</sup> Nach Abzug der Kosten von bereits laufenden Sanierungsmaßnahmen. Insgesamt stehen im Jahr 2013 für das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Sanierungsmittel in Höhe von rd. 722.000 € zur Verfügung.  
<sup>3</sup> Planungskosten, die 2014 in Höhe von 200.000 € benötigt werden, werden durch Ummwidmung von Sanierungsmitteln finanziert. Nach Abzug dieser Planungskosten stehen für das Jahr 2014 für das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium noch Sanierungsmittel in Höhe von rd. 750.000 € zur Verfügung.  
 Schulbaufördermittel sind derzeit in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium und dem Kultusministerium