

Stuttgart, 14.06.2019

Nachrüstung Planietunnel - Abrechnungsbeschluss -

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Umwelt und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	02.07.2019

Beschlussantrag

Die Abrechnung des Kostenanteils des Tiefbauamts an der Nachrüstung des Planietunnels mit Gesamtausgaben von 1.882.139,13 EUR wird anerkannt.

Begründung

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 25. April 2002 (GRDrs 325/2002) der Erneuerung und Nachrüstung der Sicherheits- und Betriebseinrichtungen im Planietunnel im Zusammenhang mit dem Neubau der Galerie der Stadt Stuttgart mit einem Aufwand von 2.665.000 EUR zugestimmt. Der vom Tiefbauamt zu finanzierende Anteil wurde mit 1.870.000 EUR festgesetzt.

Der Kostenanteil des Tiefbauamts rechnet mit einer Überschreitung von 12.139,13 EUR ab. Dies entspricht ca. 0,6 %.

Die Maßnahme wurde im Juli 2012 fertig gestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme - mit einem vom Tiefbauamt zu finanzierenden Anteil von 1.870.000 EUR - wurde im Vermögenshaushalt über die AHSt. 2.6600.9530.000 VKZ 0435 - Nachrüstung Planetunnel - wie folgt abgewickelt:

Jahr	EUR
2002	175.961,77
2003	495.954,31
2004	132.665,85
2005	525.264,59
2006	78.017,33
2007	474.275,28
Summe	1.882.139,13

Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Der über die AHSt. 2.3200.9400.000 VKZ 0100 – Galerie, Neubau am Kleinen Schloßplatz bereit gestellte Finanzierunganteil von 795.000 EUR ist nicht Gegenstand dieses Abrechnungsbeschlusses.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

In Vertretung

Peter Pätzold
Bürgermeister

Anlagen

-

<Anlagen>