

Umgestaltung der Filderbahnstraße in Stuttgart-Möhringen, Filderbahnplatz bis Vaihinger Straße

Teilmaßnahmen	Projekt 7.661060 Umgestaltung Filderbahnstraße				Projekt 7.662941 Erschließung, Straßenbau			Projekt 7.671904 Baumpflanzungen/Grünstreifen		Gesamt
				EUR			EUR		EUR	EUR
mit GRDRs 16/2018 beschlossene Mittel	beschlossen			845.000	beschlossen		985.000	beschlossen	90.000	1.920.000
	davon Bauleistungen			800.000	davon Bauleistungen		931.000	davon Bauleistungen	90.000	1.821.000
	davon Eigenleistungen			45.000	davon Eigenleistungen		54.000	davon Eigenleistungen	0	99.000
Auszahlungen/ Aufwand in Jahren	investive Zahlungen EUR	konsumtive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Tiefbauamt EUR	Gesamt EUR	investive Zahlungen EUR	Eigen- leistungen Tiefbauamt EUR	Gesamt EUR		investive Zahlungen EUR	Gesamt EUR
2017	59.603,48	0,00	2.373,89	61.977,37	0,00	0,00	0,00		0,00	61.977,37
2018	562.169,47	1.783,97	27.818,33	591.771,77	1.535,09	0,00	1.535,09		90.764,49	684.071,35
2019	112.857,31	37.001,62	2.634,47	152.493,40	487.842,63	31.931,52	519.774,15		0,00	672.267,55
2020	26.504,14	0,00	1.734,82	28.238,96	165.919,13	10.860,16	176.779,29		0,00	205.018,25
2021	8.394,74	0,00	549,47	8.944,21	16.454,21	0,00	16.454,21		0,00	25.398,42
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00		0,00	1.032,00
Summe	769.529,14	38.785,59	35.110,98	843.425,71	672.783,06	42.791,68	715.574,74		90.764,49	1.649.764,94
Über- / Unterschreitung				1.574,29			269.425,26		-764,49	270.235,06
in %				0,19			27,35		-0,85	14,07