

BELAGSSANIERUNG SPORTFLÄCHE SPORTHALLE WEST
BAUZEITENPLAN

Gewerk	Aktion	Dauer ca. in Wochen	Vorläufer	Kalenderwoche, Jahr 2011																											
				19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32														
A	Rohbau, Dachdecker	Abbruch: PU-Belag, makroporöser Binder, Leichtbeton, Entwässerung	2	-	19	20																									
B	Rohbau, Dachdecker	Abbruch: Rasengitter in Trog, Ausbau Dachsubstrat	1	-	19																										
C	Rohbau, Dachdecker	Abbruch: Ausbau Sand in Weitsprunganlage	1	-	19																										
D	Rohbau, Dachdecker	Einbau Abläufe in Trog, Anschluss an SML Leitung, Abdichtung Trog	2	B																											
E	Rohbau, Dachdecker	Sanierung, Weitsprunggrube	1	C																											
F	Rohbau, Dachdecker	Montage Flachdachabläufe, Anschluß an SML Leitung TG	1	A																											
G	Rohbau, Dachdecker	Spülung, SML Rohre an TG Decke	1	F																											
H	Rohbau, Dachdecker	Abdichtung, 2-lagig incl. Bewegungsfugen u. Aufkantung	3	F																											
I	Rohbau	Einbau haufwerksporiger Leichtbeton, wasserdurchlässig	1	H																											
J	-	Abtrocknen, Aushärten Beton, Dauer witterungsabhängig	2	I																											
K	Rohbau, Sportplatzbau	Einbau Leichttragschicht, Schaumglas in Trogelement	1	J																											
L	Rohbau, Sportplatzbau	Einbau Asphalttragschicht, wasserdurchlässig	2	J																											
M	Sportplatzbau	Konfektionierung PU-Sportbelag, inkl. Markierungsarbeiten	2	L																											
N	Sportplatzbau	Montage Tore, Basketball, Mülleimer etc.	1	M																											