

# Kostenfeststellung

Anlage 2 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~544/2008~~  
212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	2. BA Sanierung der haustechnischen Gewerke Österfeldschule Stgt.-Vaihingen, Katzenbachstr. 27	<b>Projektnummer</b> 03170101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Hochbauamt	
	<input checked="" type="checkbox"/> Hoheitsbereich <input type="checkbox"/> Unternehmensbereich	<b>Finanzposition Bau</b> 2.2100.9420.00.9.410


Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenberechnung <small>vom 13.10.1998</small>	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	50.617,90 €	2.881,47 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	488.283,75 €	425.335,23 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	391.138,29 €	399.118,12 €
	500 Außenanlagen		
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	159.011,76 €	152.882,12 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	1.089.051,70 €	980.216,94 €
	Prognose	20.451,68 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.109.503,38 €	980.216,94 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	1.109.503,38 €	980.216,94 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	102.258,38 €	97.624,19 €
	Gesamtkosten	1.211.761,76 €	1.077.841,13 €
	Kostenunterschreitung von	11,05% =	133.920,63 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.


Stuttgart, den 14.09.2008

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt


Sachbearbeiter/in

65-10.3  


Projektleiter/in

65-10.3  


Abteilungsleiter/in

65-10  


Amtsleiter/in



# Kostenfeststellung

Anlage 3 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~1200~~ 212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Geb. 26 und Sanierung/Umbau Geb. 24 Bezirksrathaus Untertürkheim Großglocknerstr 26	<b>Projektnummer</b> 00890001
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Schlude und Ströhle Architekten BDA	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	Hoheitsbereich
<input type="checkbox"/>		Unternehmensbereich
<b>Finanzposition Bau 2.6150.9410.02.8.550</b>		

Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 12.9.1998</small>	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	54.196,94 €	55.014,55 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.543.334,54 €	1.714.032,64 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	462.463,51 €	364.496,64 €
	500 Außenanlagen	213.975,65 €	230.200,97 €
	620 Kunstwerke	81.806,70 €	37.391,99 €
	700 Baunebenkosten	527.908,87 €	604.698,23 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>2.883.686,21 €</b>	<b>3.005.835,02 €</b>
	Prognose	43.459,81 €	
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>2.927.146,02 €</b>	<b>3.005.835,02 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>2.927.146,02 €</b>	<b>3.005.835,02 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	61.355,03 €	61.355,03 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.988.501,05 €</b>	<b>3.067.190,05 €</b>
	Kostenüberschreitung von	2,63% =	78.689,00 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 10.03.2011



Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in



# Kostenfeststellung

Anlage 4 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~511/2008~~  
212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Erweiterung Realschule und Gymnasium Lindenschulzentrum Lindenschulstr 20	<b>Projektnummer</b> 00190001
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Otto + Hüfflein-Otto Freie Architekten	
	<input checked="" type="checkbox"/> Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.2210.9400.000-0100</b>
	<input type="checkbox"/> Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 10.6.1999</small>	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	12.782,30 €	6.208,11 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.380.488,08 €	1.329.315,83 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	283.766,99 €	283.507,00 €
	500 Außenanlagen	74.137,32 €	119.327,41 €
	620 Kunstwerke / Ausstattung		1.465,54 €
	700 Baunebenkosten	452.493,31 €	460.781,16 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	2.203.668,01 €	2.200.605,05 €
	Prognose	92.032,54 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.295.700,55 €	2.200.605,05 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	2.295.700,55 €	2.200.605,05 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	158.500,48 €	145.552,10 €
	Gesamtkosten	2.454.201,03 €	2.346.157,15 €
	Kostenunterschreitung von	4,40% =	108.043,88 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 28.09.2009

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/ Projektleiter

P. Knack

Abteilungsleiter/in

Messing

Amtsleiter/in

Messing

# Kostenfeststellung

Anlage 5 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. <sup>+200-</sup> 212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Sanierung der Turnhalle Turnhalle Martin-Luther-Schule Martin-Luther-Schule	<b>Projektnummer</b> 02680201
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Hochbauamt	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.2100.9420.000/0414</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenberechnung vom 14.9.1999	Kostenfeststellung
	100	Grundstück	
	200	Herrichten und Erschließen	5.930,99 €
	300	Bauwerk - Baukonstruktion	724.766,47 €
	400	Bauwerk - Technische Anlagen	348.148,87 €
	500	Außenanlagen	
	620	Kunstwerke	
	700	Baunebenkosten	194.270,46 €
	900	Sonstige Arbeiten	
		Gesamtbaukosten brutto	1.273.116,78 €
		Prognose	35.790,43 €
		Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.308.907,22 €
		abzüglich Vorsteuer (bei BgA)	
9400 9410 9420		Gesamtbaukosten	1.308.907,22 €
9350 9351 9352	600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	81.806,70 €
		Gesamtkosten	1.390.713,92 €
		Kostenunterschreitung von	18,44% = 256.398,41 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 26.08.2008


Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt



Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in





# Kostenfeststellung

Anlage 7 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~3-200~~  
212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Tageseinrichtung für Kinder Am Klingenbach Schönbühlstr 100	<b>Projektnummer</b> <b>02190101</b>
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Kenez und Jaeger	
	X	Hoheitsbereich <span style="float: right;"><b>Finanzposition Bau 2.4640.9400.000.0408</b></span>
		Unternehmensbereich

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 27.7.1999	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	46.261,69 €	38.571,65 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.284.058,43 €	1.266.212,36 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	338.066,19 €	254.059,10 €
	500 Außenanlagen	118.619,72 €	179.517,55 €
	620 Kunstwerke	14.139,47 €	
	700 Baunebenkosten	391.097,39 €	456.193,64 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	2.192.242,88 €	2.194.554,30 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.192.242,88 €	2.194.554,30 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	2.192.242,88 €	2.194.554,30 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	108.570,58 €	90.537,08 €
	Gesamtkosten	2.300.813,47 €	2.285.091,38 €
	Kostenunterschreitung von	0,68% =	15.722,09 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 09.06.2011

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

*A. Hofmann*

*A. Hofmann*

# Kostenfeststellung

Anlage ~~8~~ zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~1200~~ **212/2011**

<b>Bauvorhaben:</b>	Abriss und Neubau Haus der R. Schmid und H. Schmid Stiftung Mehrgenerationenzentrum West, Ludwigstraße 41	<b>Projektnummer</b> <b>05870101</b>
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Kohlhoff, Freie Architekten	
	X	Hoheitsbereich <span style="float: right;"><b>Finanzposition Bau 2.4640.9400.000.0101</b></span>
		<b>Abbruch 2.4640.9401.000-0101</b>

Gruppen- ziffer		Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 29.3.1999</small>	Kostenfeststellung
9401	100	Grundstück	53.685,65 €	55.360,53 €
9401	200	Herrichten und Erschließen	457.606,23 €	441.830,27 €
	300	Bauwerk - Baukonstruktion	5.711.539,35 €	5.620.439,98 €
	400	Bauwerk - Technische Anlagen	2.008.824,90 €	1.801.060,05 €
	500	Außenanlagen	201.653,52 €	264.362,25 €
	620	Kunstwerke		
	700	Baunebenkosten	1.792.527,98 €	1.807.854,81 €
935 0.2	900	<b>Fipo 2.4640.935000.2.101</b>		217.560,68 €
		Gesamtbaukosten brutto	10.225.837,62 €	10.208.468,57 €
		Prognose	- €	
		Gesamtbaukosten einschl. Prognose	10.225.837,62 €	10.208.468,57 €
		abzüglich Vorsteuer (bei BgA)	- €	
9400 9401 9350.2		Gesamtbaukosten		10.208.468,57 €
9350	600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	511.291,88 €	512.041,43 €
		Gesamtkosten	10.737.129,51 €	10.720.510,00 €
		Kostenunterschreitung von	+0,2% =	16.619,51 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 11.07.2011

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

*A. Wörner*

*A. Wörner*

*K. Müller*

# Kostenfeststellung

Anlage 9 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~642/2008~~  
212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Umbau und Modernisierung Tageseinrichtung für Kinder, Zuffenhausen Colmarer Str 35	<b>Projektnummer</b> <b>06450102</b>
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Stempfle, Winfried, S-ASS Architekten	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.4640.9420.000.0412</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenberechnung <small>vom 8.3.2000</small>	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen		
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	580.152,67 €	691.584,26 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	209.097,93 €	194.605,06 €
	500 Außenanlagen	26.689,44 €	29.843,56 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	227.095,40 €	173.088,88 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>1.043.035,44 €</b>	<b>1.089.121,75 €</b>
	Prognose	25.564,59 €	
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>1.068.600,03 €</b>	<b>1.089.121,75 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>1.068.600,03 €</b>	<b>1.089.121,75 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	51.129,19 €	51.129,19 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.119.729,22 €</b>	<b>1.140.250,94 €</b>
	Kostenüberschreitung von	1,83% =	20.521,72 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 19.06.2008


Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in





# Kostenfeststellung

Anlage <sup>10</sup> zu Gemeinderatsdrucksache Nr. <sup>1-200</sup> 212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Modernisierung 2. BA Gottlieb-Daimler-Stadion Mercedesstr 87	<b>Projektnummer</b> 00510006
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Planungsgemeinschaft Gottlieb-Daimler-Stadion	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.5610.9400.00.3.102</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 23.4.1999</small>	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	341.420,00 €	307.294,60 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	31.029.790,00 €	30.998.636,38 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	13.192.860,00 €	13.093.134,37 €
500	Außenanlagen	1.165.200,00 €	1.037.676,08 €
620	Kunstwerke	1.032.800,00 €	1.289.751,15 €
700	Baunebenkosten	8.237.930,00 €	7.934.940,85 €
900	Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten netto	55.000.000,00 €	54.661.433,43 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	55.000.000,00 €	54.661.433,43 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)	<input checked="" type="checkbox"/> bereits berücksichtigt	
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	55.000.000,00 €	54.661.433,43 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel		
	Gesamtkosten	55.000.000,00 €	54.661.433,43 €
	Kostenunterschreitung von	0,62% =	338.566,57 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 10.03.2010

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abschreiber/in

Amtsleiter/in

X/

*F. KULAK*

*[Signature]*

*[Signature]*

# Kostenfeststellung

Anlage 11 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~2011~~ 212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Ersatz-Neubau Johannes-Kepler-Sporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium	<b>Projektnummer</b> 02660101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf:</b>	Hochbauamt	
<b>Bauleitung:</b>	Baisch u. Frank, Freie Architekten	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.2300.9400.000-0100</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 20.6.2001	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	167.846,90 €	118.236,88 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	3.004.044,32 €	2.661.121,50 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	552.767,88 €	443.826,28 €
500	Außenanlagen	1.074.612,82 €	1.055.587,12 €
620	Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	681.265,75 €	760.724,92 €
900	Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>5.480.537,67 €</b>	<b>5.039.496,70 €</b>
	Prognose	40.903,35 €	
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>5.521.441,03 €</b>	<b>5.039.496,70 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>5.521.441,03 €</b>	<b>5.039.496,70 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	87.430,91 €	86.594,96 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.608.871,94 €</b>	<b>5.126.091,66 €</b>
	<b>Kostenunterschreitung von</b>	<b>8,61% =</b>	<b>482.780,28 €</b>

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 22.03.2011

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter

Projektleiter

Abschließungsleiter

Amtsleiter

23/3/2011

# Kostenfeststellung

Anlage 13 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~290-~~  
212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Schulraumerweiterung Elise von König Schule (GHS Münster)	<b>Projektnummer</b> 01490101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf:</b>	Hochbauamt	
<b>Bauleitung:</b>	Frey Ernst, Freier Architekt	
	X	Hoheitsbereich <span style="float: right;"><b>Finanzposition Bau 2.2100.9410.000-0309</b></span>
		Unternehmensbereich

Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 19.3.2002</small>	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen		
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	962.220,00 €	727.390,22 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	372.940,00 €	334.615,90 €
	500 Außenanlagen	110.200,00 €	81.052,63 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	368.400,00 €	319.662,02 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>1.813.760,00 €</b>	<b>1.462.720,77 €</b>
	Prognose	58.940,00 €	
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>1.872.700,00 €</b>	<b>1.462.720,77 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>1.872.700,00 €</b>	<b>1.462.720,77 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	102.300,00 €	102.004,93 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.975.000,00 €</b>	<b>1.564.725,70 €</b>
	<b>Kostenunterschreitung von</b>	<b>20,77% =</b>	<b>410.274,30 €</b>

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 12.06.2008

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in 65-4

Projektleiter/in 65-4

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in







# Kostenfeststellung

Anlage 14 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~209~~

212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Sanierung der Heizungsanlage Schulgebäude Königin-Katharina-Stift	<b>Projektnummer</b> 01500102
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Hochbauamt	
<input checked="" type="checkbox"/> X	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.2300.9420.000-0406</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenberechnung vom 5.3.2003	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	481.168,00 €	489.069,30 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	463.652,00 €	395.876,43 €
500	Außenanlagen		
620	Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	180.180,00 €	159.541,15 €
900	Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	1.125.000,00 €	1.044.486,88 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.125.000,00 €	1.044.486,88 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	1.125.000,00 €	1.044.486,88 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	36.000,00 €	27.650,09 €
	Gesamtkosten	1.161.000,00 €	1.072.136,97 €
	Kostenunterschreitung von	7,65% =	88.863,03 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 26.08.2008





Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

# Kostenfeststellung

Anlage 15 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~1200~~  
212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Techniksanieierung Turn- und Versammlungshalle Wangen Wilhelmsschule Wangen	<b>Projektnummer</b> 03430401
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Gabeler Michael	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.2100.9420.000.0419</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenberechnung vom 7.1.2002	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.040.013,00 €	877.729,90 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	352.890,56 €	326.602,14 €
500	Außenanlagen	12.454,92 €	1.351,52 €
600	Ausschankküche		17.292,84 €
700	Baunebenkosten	317.641,52 €	336.491,86 €
900	Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>1.723.000,00 €</b>	<b>1.559.468,26 €</b>
	Prognose		
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>1.723.000,00 €</b>	<b>1.559.468,26 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>1.723.000,00 €</b>	<b>1.559.468,26 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	66.600,00 €	55.650,41 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.789.600,00 €</b>	<b>1.615.118,67 €</b>
	<b>Kostenunterschreitung von</b>	<b>9,75% =</b>	<b>174.481,33 €</b>

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 07.10.2008

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ *Eugler*

\_\_\_\_\_ *J*

\_\_\_\_\_ *Kunz*

*J*

# Kostenfeststellung

Anlage 16 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 511/2008  
212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Technisanierung Altbau mit Turnhalle Filderschule	<b>Projektnummer</b> 03440101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Hochbauamt	
<input checked="" type="checkbox"/> X	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.2100.9420.000-0430</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenberechnung vom 4.7.2000	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	38.551,41 €	42.814,16 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	913.371,82 €	921.814,43 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	858.213,65 €	604.452,88 €
	500 Außenanlagen	53.378,87 €	52.621,29 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	309.311,14 €	335.755,59 €
	900 Sonstige Arbeiten	163,61 €	271.464,46 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.172.990,50 €	2.228.922,81 €
	Prognose	92.032,54 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.265.023,03 €	2.228.922,81 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	2.265.023,03 €	2.228.922,81 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	102.258,38 €	89.814,00 €
	Gesamtkosten	2.367.281,41 €	2.318.736,81 €
	Kostenunterschreitung von	2,05% =	48.544,60 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 15.08.2008


Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt


Sachbearbeiter/in


Projektleiter/in


Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in









# Kostenfeststellung

Anlage 17 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~1200~~ **212/2011**

<b>Bauvorhaben:</b>	Techniksanierung / Anbau Aufzug Turn- und Versammlungshalle Weilmordorf Solitudestr 243	<b>Projektnummer</b> 04890101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Stempfle, Winfried, S-ASS Architekten	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.2700.9420.000-0436</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 23.10.2002	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	694.887,56 €	779.552,46 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	751.951,56 €	666.522,22 €
500	Außenanlagen	10.440,00 €	5.840,81 €
620	Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	357.767,16 €	365.571,38 €
900	Sonstige Arbeiten	-46,28 €	
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>1.815.000,00 €</b>	<b>1.817.486,87 €</b>
	Prognose	40.987,00 €	
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>1.855.987,00 €</b>	<b>1.817.486,87 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>1.855.987,00 €</b>	<b>1.817.486,87 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	81.803,00 €	81.549,53 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.937.790,00 €</b>	<b>1.899.036,40 €</b>
	Kostenunterschreitung von	2,00% =	38.753,60 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 05.06.2008


Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in



# Kostenfeststellung

Anlage 10 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~1200~~ 212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Techniksanierung Turn- und Versammlungshalle Mühlhausen Arnoldstr 10	<b>Projektnummer</b> 06250101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Laufner + Ernst, Freie Architektinnen	
<input checked="" type="checkbox"/> X	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.2100.9420.000.0415</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenberechnung vom 27.2.2002	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen		
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	468.640,00 €	371.700,89 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	886.240,00 €	743.025,28 €
	500 Außenanlagen		
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	342.346,00 €	342.620,05 €
	900 Sonstige Arbeiten	74,00 €	26.612,58 €
	Gesamtbaukosten brutto	1.697.300,00 €	1.483.958,80 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.697.300,00 €	1.483.958,80 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	1.697.300,00 €	1.483.958,80 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	76.700,00 €	69.465,18 €
	Gesamtkosten	1.774.000,00 €	1.553.423,98 €
	Kostenunterschreitung von	12,43% =	220.576,02 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 09.06.2008


Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in








# Kostenfeststellung

Anlage <sup>13</sup> zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~49/200~~  
212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Fortführung Sanierung Tageseinrichtung für Kinder Stgt.-Ost Wilhelm-Camerer-Str 23	<b>Projektnummer</b> 02410103
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf:</b>	Hochbauamt	
<b>Bauleitung:</b>	Vöhringer Gerd, Freier Architekt BDA	
	X	Hoheitsbereich <span style="float: right;"><b>Finanzposition Bau 2.4640.9410.000.0403</b></span>
		Unternehmensbereich

Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 23.1.2002</small>	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	125.000,00 €	26.088,15 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.440.000,00 €	1.558.866,89 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	610.000,00 €	516.700,86 €
	500 Außenanlagen	222.000,00 €	236.326,82 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	610.000,00 €	584.897,43 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>3.007.000,00 €</b>	<b>2.922.880,15 €</b>
	Prognose		
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>3.007.000,00 €</b>	<b>2.922.880,15 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>3.007.000,00 €</b>	<b>2.922.880,15 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	98.000,00 €	227.632,79 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.105.000,00 €</b>	<b>3.150.512,94 €</b>
	<b>Kostenüberschreitung von</b>	<b>1,47% =</b>	<b>45.512,94 €</b>

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 10.06.2011

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

Geah

Geah

A. Hofmann Kern

# Kostenfeststellung

Anlage **Zu** Gemeinderatsdrucksache Nr. **212/2011**

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Tageseinrichtung für Kinder Vaihingen (Lauchäcker) Meluner Straße 41	<b>Projektnummer</b> <b>03230001</b>
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Laufner + Ernst, Freie Architektinnen	
	<input checked="" type="checkbox"/> Hoheitsbereich <input type="checkbox"/> Unternehmensbereich	<b>Finanzposition Bau 2.4640.9400.000.0103</b>

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 13.3.2002	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	100.000,00 €	40.532,76 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.345.000,00 €	1.234.167,21 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	370.000,00 €	360.199,14 €
	500 Außenanlagen	140.000,00 €	118.440,75 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	570.000,00 €	479.648,07 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	2.525.000,00 €	2.232.987,93 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.525.000,00 €	2.232.987,93 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	2.525.000,00 €	2.232.987,93 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	125.000,00 €	125.000,00 €
	Gesamtkosten	2.650.000,00 €	2.357.987,93 €
	Kostenunterschreitung von	11,02% =	292.012,07 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 02.03.2011

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

\_\_\_\_\_

*Grab*

*A. Hofmann*

*Kunze*

# Kostenfeststellung

Anlage ~~21~~ zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~1200~~  
212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Umbau und Modernisierung Kindertagesstätte Zuffenhausen Cheruserstr 6	<b>Projektnummer</b> 05210101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Kugler, Hermann, Planungsgruppe	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.4640.9420.000.0413</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 8.10.2001</small>	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	42.999,65 €	41.132,43 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.136.969,98 €	1.140.262,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	389.665,77 €	360.409,92 €
500	Außenanlagen	77.102,82 €	88.329,31 €
620	Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	455.888,29 €	435.529,31 €
900	Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>2.102.626,51 €</b>	<b>2.065.662,97 €</b>
	Prognose	60.373,50 €	
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>2.163.000,01 €</b>	<b>2.065.662,97 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>2.163.000,01 €</b>	<b>2.065.662,97 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	62.000,00 €	61.956,89 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.225.000,01 €</b>	<b>2.127.619,86 €</b>
	<b>Kostenunterschreitung von</b>	<b>4,38% =</b>	<b>97.380,15 €</b>

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 09.10.2009

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

\_\_\_\_\_ *A. Ullrich* *A. Ullmann* *Kunze*

# Kostenfeststellung

Anlage ~~23~~ zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~1200~~  
212/2011

Bauvorhaben:	Abriss und Neubau Jugendhaus Hausen mit ASD + Erziehungshilfe Hausenring 93	Projektnummer 14400101
Bauherr	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
Entwurf und Bauleitung:	Gaß, Siegfried, Prof. Dr. Ing.	
<input checked="" type="checkbox"/> X	Hoheitsbereich	Finanzposition Bau 2.4600.9400.000.0100
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 1.7.2002	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	98.454,36 €	78.705,81 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.221.570,64 €	1.203.851,40 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	300.269,21 €	319.546,64 €
500	Außenanlagen	166.067,60 €	165.014,60 €
620	Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	299.709,08 €	271.136,97 €
900	Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	2.086.070,89 €	2.038.255,41 €
	Prognose	61.929,11 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.148.000,00 €	2.038.255,41 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	2.148.000,00 €	2.038.255,41 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	51.000,00 €	49.655,32 €
	Gesamtkosten	2.199.000,00 €	2.087.910,73 €
	Kostenunterschreitung von	5,05% =	111.089,27 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 03.06.2008

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abschließungsleiter/in

Amtsleiter/in

                      
G. W.

                      
A. Hofmann

nachrichtlich:

Nr. 12

Nr. 22

Nr. 24

# Kostenfeststellung

Anlage 12 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~644/2009~~

212/2011

<b>Bauvorhaben:</b>	Umbau Gebäude Gutshof-Areal Burgholzof	<b>Projektnummer</b> 05820301
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Schröder, Karin Freie Architektin	
	<input type="checkbox"/> Hoheitsbereich <input checked="" type="checkbox"/> Unternehmensbereich	<b>Treuhandvermögen L E G</b>

		<b>Kostengruppe</b> <small>Din 276</small>	<b>Kostenanschlag</b> <b>(Baubeschluss)</b> <small>vom 18.5.1999</small>	<b>Kostenfeststellung</b>
	100	Grundstück		
	200	Herrichten und Erschließen	51.129,19 €	34.299,82 €
	300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.165.745,49 €	1.190.724,10 €
	400	Bauwerk - Technische Anlagen	255.134,65 €	271.786,12 €
	500	Außenanlagen	112.484,21 €	113.996,26 €
	620	Kunstwerke		
	700	Baunebenkosten	314.955,80 €	332.769,61 €
	900	Sonstige Arbeiten		7.428,31 €
		<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>1.899.449,34 €</b>	<b>1.951.004,22 €</b>
		Prognose		
		<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>1.899.449,34 €</b>	<b>1.951.004,22 €</b>
		abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
		<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>1.899.449,34 €</b>	<b>1.951.004,22 €</b>
	600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	43.459,81 €	43.459,81 €
		<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.942.909,15 €</b>	<b>1.994.464,03 €</b>
		Kostenüberschreitung von	2,65% =	51.554,88 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen der LEG überein

Stuttgart, den 30.10.2009


Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in


Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in









# Kostenfeststellung

Anlage ~~22~~<sup>21</sup> zu Gemeinderatsdrucksache Nr. ~~7200~~<sup>212/2011</sup>

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Tageseinrichtung für Kinder (Grenadierkaserne) Dr. Herbert-Czaja-Weg 10	<b>Projektnummer</b>  08570101				
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt					
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Käppel + Klieber, Dipl. Ing. Freie Architekten BDA					
<table border="1" style="border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 100px;">Hoheitsbereich</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td>Unternehmensbereich</td> </tr> </table>		Hoheitsbereich	X	Unternehmensbereich	<b>Treuhandkonto WSE Wüstenrot</b>	
	Hoheitsbereich					
X	Unternehmensbereich					

	<b>Kostengruppe</b> <small>Din 276</small>	<b>Kostenanschlag</b> <b>(Baubeschluss)</b> <small>vom 28.1.2002</small>	<b>vorläufige</b> <b>Kostenfeststellung</b>
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	30.160,00 €	41.267,78 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.066.800,00 €	1.062.300,87 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	303.340,00 €	246.504,69 €
	500 Außenanlagen	143.260,00 €	143.769,98 €
	620 Einrichtung auf Baumittel	37.700,00 €	34.920,20 €
	700 Baunebenkosten (Kosten HBA nicht über WSE-Konto)	396.680,00 €	350.527,04 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbauposten brutto	1.977.940,00 €	1.879.290,56 €
	Prognose	50.060,00 €	
	Gesamtbauposten einschl. Prognose	2.028.000,00 €	1.879.290,56 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtbauposten	2.028.000,00 €	1.879.290,56 €
	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	102.000,00 €	102.000,00 €
	Gesamtkosten	2.130.000,00 €	1.981.290,56 €
	Kostenunterschreitung von	6,98% =	148.709,44 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 04.03.2011

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in **65-6**

Amtsleiter/in

A. Ulfen

A. Ulfen

A. Ulfmann

K...

**Kostenfeststellung** Anlage **24**  
zu Gemeinderatsdrucksache Nr. **242 /2011**

**Bauvorhaben:** Neubau auf Areal alte Hautklinik  
Neue Chirurgische Klinik  
Klinikum Stuttgart Krankenhaus Bad Cannstatt

**Proj.Nr.:**  
00532002

**Bauherr** Landeshauptstadt Stuttgart,  
vertreten durch das Hochbauamt





**Planverfasser**

Hoheitsbereich **Kostenstelle AHSt.**  
**Wirtschaftsplan Krhs. Ca.**

Unternehmensbereich

Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag ( aubeschluss) vom 11.2.1999	Kostenfeststellung
100 Grundstück	51.129,19	
200 Herrichten und Erschließen	360.185,19	387.033,96
300 Bauwerk - Baukonstruktion	21.144.423,08	22.342.867,54
400 Bauwerk - Technische Anlagen	20.616.692,15	20.990.908,73
500 Außenanlagen	1.819.469,99	3.211.064,45
620 Kunstwerke	3.498.519,81	1.342.573,37
700 Baunebenkosten	11.308.146,92	9.872.171,51
900 Sonstige Arbeiten		
Gesamtbaukosten	58.798.566,34	58.146.619,56
Prognose		
<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>58.798.566,34</b>	<b>58.146.619,56</b>
Gerät		
<b>Gesamtkosten</b>	<b>58.798.566,34</b>	

Angaben zum Bauvorhaben 2)	Grundlagen der Kostenermittlung	Grundlagen der Prognose
Fläche des Baugrundstücks m <sup>2</sup> Bebaute Fläche m <sup>2</sup> Netto-Grundfläche (NGF) m <sup>2</sup> 87303 Brutto-Rauminhalt (BRI) m <sup>3</sup> 17009	Baubeschreibung vom Pläne M 1: Baukostenindex 198,6 Indexdatum November 98	Bauzeit von 5.1999 bis 11.2001 Heutige Indexsteigerung : % / Jahr Angenommene Baupreissteigerung : % / Jahr

<b>Aufgestellt :</b>  Datum <b>22.11.07</b>   Architekt /-in	<b>Aufgestellt / Geprüft : 3)</b> Stuttgart, <b>22.11.07</b>  Hochbauamt  Projektbearbeiter /-in  Projektleiter /-in	<b>Einverstanden :</b> Stuttgart, <b>29/11/2007</b>  Hochbauamt   Abteilungsleiter /-in  Amtsleiter
---	--	--

1) Die Beträge in Spalte Betrag sind bei jeder AHST. - im BgA-Bereich unter Berücksichtigung der abzugsfähigen Vorsteuer - auf volle 1 000 EURO gerundet einzutragen. Berechnung im Unternehmensbereich siehe gesondertes Berechnungsblatt.

2) Weitere Angaben gegebenenfalls auf besonderer Anlage. 3) Nichtzutreffendes streichen

Verteiler  
65-1.2  
65-

Stand: 11.4.2007