

**2. Schulsanierungsprogramm - Gesamtübersicht zum Status der Maßnahmen und Projekte 2010 - 2014
 (Stand 20.02.2015)**

Spalten	A	B	C
Zeilen	Status der Maßnahmen und Projekte	Anzahl der Maßnahmen und Projekte	Stand Unterausschuss 17.12.2014
1	Abgerechnet (A)*	262	256
2	Fertiggestellt (F)	174	170
3	In Bau (B)	326	303
4	Planung (P)	141	134
5	Voruntersuchung (V)	68	64
6	Zurückgestellt (Z)**	237	238
7	Summe (aus Zeilen 1 - 6)	1208	1165
8	Mittel Gesamtmaßnahmen (2010-2014) in Mio. €	268,6 Mio. €	268,6 Mio. €
9	aktueller Mittelabfluss (2010-2014) in Mio. €	143,0 Mio. € (53,3% von 268,6 Mio. €)	125,7 Mio. €
10	verpflichtete Mittel für Maßnahmen mit Status Fertiggestellt (Spalten 2) und In Bau (Spalte 3) in Mio. €	107,8 Mio. € (zus. 250,8 Mio. € → 93,4% von 268,6 Mio. €)	119,8 Mio. €
11	Neue Erkenntnisse Stand 20.02.2015 (s. Blatt 2)	230 (51,8 Mio. €)	225 (50,5 Mio. €)

*Die bisher abgerechneten 262 Schulsanierungsmaßnahmen konnten ca. 9,0 Mio. € günstiger abgeschlossen werden.

**Zurückgestellt (Z) aufgrund von Abhängigkeiten zu Machbarkeitsstudien, Sanierungsgutachten und vergleichbaren Themen.