

Investitionsvorhaben

Übersicht zum Stand der im Doppelhaushalt finanzierten Vorhaben bzw. der Vorhaben, für die Planungsmittel bereitgestellt wurden

Priorität [Nr.] in GRDRs 496/2013	Projekt bzw. Schulen	(Teil)Maßnahmen	Kostenrahmen (Voraussichtliche) Kosten der Gesamtmaßnahme incl. Vorjahre	Planungsmittel	Projektstatus
--	----------------------	-----------------	---	----------------	---------------

A Neue Vorhaben (Finanzierung im DHH 2014/2015)

1 [31]	Ganztagsschulen der 6. Tranche GRDRs 605/2012	GS Filderschule	7.000.000,00 € (Vollfinanzierung im DHH 2014/2015)		LPH 1, Planungsauftrag 12/2013
		GS Schönbuchschule			LPH 2, Vorprojekt-/Projektbeschluss 04/15
2 [32]	Ganztagsschulen der 7. Tranche sowie Ganztage an Gemeinschaftsschulen GRDRs 371/2013	GS Obertürkheim (Finanzierung im DHH 2012/2013)	21.000.000,00 € (Vollfinanzierung im DHH 2014/2015)		LPH 8, Fertigstellung Gebäude 08/2015
		Kirchhaldenschule (Finanzierung im DHH 2012/2013)			LPH 3, Projektbeschluss 04/2015
		Martin-Luther-Schule			Konkretisierung Raumplanung mit Schulgemeinde, Planungsauftrag 03/2015
		Mühlbachhofschule			LPH 5, Baubeschluss 10/2015
		Pestalozzischule			Weiterplanung nach Fertigstellung Interim (siehe Campus Vaihingen, Priorität 5)
		Rappachschule			Konkretisierung Raumplanung mit Schulgemeinde, Planungsauftrag 03/2015
		Wolfbuschschule			Konkretisierung Raumplanung mit Schulgemeinde, Planungsauftrag 04/2015
Anne-Frank-Realschule (GMS, GRDRs 412/2013)	Machbarkeitsstudie in Bearbeitung (siehe TOP 2)				
3 [33]	Ganztagsschulen der 8. Tranche sowie Ganztage an Gemeinschaftsschulen GRDRs 590/2014	Elise von König-Schule	35.000.000,00 € (Vollfinanzierung im DHH 2014/2015)		Machbarkeitsstudie für Gesamtliegenschaft in Überarbeitung (siehe TOP 2)
		Fasanenhofschule			Konkretisierung Raumplanung mit Schulgemeinde, Planungsauftrag 2. Quartal 2015
		GWRS Stammheim			Konkretisierung Raumplanung mit Schulgemeinde, Planungsauftrag 2. Quartal 2015
		Maria-Montessori-Schule			Konkretisierung Raumplanung mit Schulgemeinde, Planungsauftrag 3. Quartal 2015
		Pragschule			Konkretisierung Raumplanung mit Schulgemeinde, Planungsauftrag 4. Quartal 2015
		Riedseeschule			Machbarkeitsstudie ab 1. Quartal 2015 (siehe TOP 2)
		Schule im Sonnigen Winkel			Machbarkeitsstudie in Bearbeitung (siehe TOP 2)
		Realschule Weilimdorf (GMS, GRDRs 129/2014)			
		Schickhardt-Realschule (GMS, GRDRs 129/2014)			Machbarkeitsstudie in Bearbeitung (siehe TOP 2)
4 [13]	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium	Einrichtung Musikgymnasium, hier: Interimsphase, Interimskonzept mit Auswirkungen durch Verlegung Abendgymnasium, Erweiterung und Umstrukturierung	34.189.000,00 €		Interim: LPH 8, Fertigstellung 05/2015; Musikgymnasium: LPH 3, Projektbeschluss 09/2015
5 [11]	Campus Vaihingen Hegel-Gymnasium, Pestalozzischule, Robert-Koch-Realschule, Verbundschule Rohr	Container für Gesamtbaumaßnahme, hier: 1. BA als Ersatz für abgängige Pavillons GS Pestalozzischule (14 KLZ); (aufgrund voraussichtlicher Standzeit: Kauf)	7.250.000,00 € (Vollfinanzierung im DHH 2014/2015)		Interim: LPH 3/4, Baubeschluss 09/2015

Priorität [Nr.] in GRDRs 496/2013	Projekt bzw. Schulen	(Teil)Maßnahmen	Kostenrahmen (Voraussichtliche) Kosten der Gesamtmaßnahme incl. Vorjahre	Planungsmittel	Projektstatus
6 [1]	Eichendorffschule	Sanierung und Neubau, 1. BA, (einschl. Ganztagschule, GTS-Anteil finanziert) Kostenrahmen je nach Planungsvariante zwischen 21.500.000,00 € und 25.000.000,00 €	25.000.000,00 € (Vollfinanzierung im DHH 2014/2015)		LPH 3, Projektbeschluss soll 05/2015, derzeit Planungsstopp aufgrund Projektmehrkosten
7 [2]	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium	Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium, Planung Neubau Wettbewerb und Weiterplanung ab LPH 4 Kostenrahmen je nach Planungsvariante zwischen 31.500.000,00 € und 34.000.000,00 €	34.000.000,00 €		LPH 2, Projektbeschluss 09/2015
8 [3]	Gewerbliche Schule Im Hoppenlau	Umstrukturierung, Sanierung und Umbau (GRDRs 395/2011) Standort Rosenberg-/Forst-/Seidenstraße als Folge Neuordnung GPES sowie Nachnutzung Gebäude Ludwigstraße 111, Umstrukturierung für künftige Nachnutzer	42.400.000,00 €		Planungsstopp, vgl. Vorgang Antrag 357/2014 einschl. Beantwortung. Nach Beschluss Schulentwicklungsplan 2017/2022 für die Beruflichen Schulen am 05.03.2015 neues Raumprogramm erforderlich.
9 [8]	Campus Feuerbach Leibniz-Gymnasium, Neues Gymnasium	Interimsmaßnahme durch Container / mobile Unterrichtsräume (Anmietung)	4.320.000,00 € (Vollfinanzierung im DHH 2014/2015)		Zurückgestellt, abhängig von Hauptprojekt (siehe Kategorie B / Nr. 2) bzw. von Gebäudezustand
10 [5]	it.schule	Ausbau Studio Bau und Ausstattung	2.315.000,00 (Vollfinanzierung im DHH 2014/2015)		LPH 3-4, Baubeschluss 07/2015
11 [10]	Campus Freiberg	Containerlösung für Deckung der Gymnasial-Bedarfe bis zur Neuordnung Schulstandort Umfang: 6 Klassenräume (Anmietung)	1.213.000,00 € (Vollfinanzierung im DHH 2014/2015)		LPH 4, Baubeschluss 06-07/2015, Kostenangabe einschl. Miete
12 [4]	Hölderlin-Gymnasium	Erweiterung und Umstrukturierung mit Turnhalle Planungsmittel für VOF-Verfahren sowie LPH 1-7	22.595.000,00 €		Derzeit Konkretisierung Raumplanung mit Schulgemeinde auf Grundlage Vorprojektbeschluss (GRDRs 809/2012)
13 [6]	Turnhalle Falkertschule Schloß-Realschule	Neubau Turnhalle (2 ÜE) inkl. barrierefreie Erschließung Hauptbau Planungsmittel für LPH 4-7	6.580.000,00 € (Finanzierung im DHH 2014/2015: 6,012 Mio. €)		Wettbewerbsverfahren, Preisgericht 23.02.2015, Abschluss VOF-Verfahren
14 [26]	Turnhalle Fasanenhofschule	Neubau Turn- und Versammlungshalle Planungsmittel für LPH 4-7	5.400.000,00 €		Wettbewerbsverfahren, Preisgericht 09.02.2015, Abschluss VOF-Verfahren
15 [7]	Turn- und Versammlungshalle GWRS Heumaden	Neubau Turnhalle & Lehrschwimmbekken Planungsmittel für LPH 4-7	6.603.000,00 €		Wettbewerbsverfahren, Preisgericht 26.01.2015, Abschluss VOF-Verfahren
16 [34]	Gemeinschaftsschule Elise von König-Schule	Umstrukturierung und Erweiterung auf Grund Einrichtung Gemeinschaftsschule, Schaffung von zwei weiteren Lernwelten für 14/15 und Planungsmittel für eine Erweiterung	3.865.000,00 € (Vollfinanzierung im DHH 2014/2015)		Lernwelten zurückgestellt, Machbarkeitsstudie für Gesamtliegenschaft in Überarbeitung (siehe TOP 2)
SUMME A			258.730.000,00 €		

Priorität [Nr.] in GR Drs 496/2013	Projekt bzw. Schulen	(Teil)Maßnahmen	Kostenrahmen (Voraussichtliche) Kosten der Gesamtmaßnahme incl. Vorjahre	Planungsmittel	Projektstatus
---	----------------------	-----------------	---	----------------	---------------

B Planungsmittel (Pauschale im DHH 2014/2015)

1 [28]	Sporthalle Riedenberg Geschwister-Scholl-Gymnasium GS Riedenberg	Neubau Sporthalle, 2-teilbar für Wettbewerb, LPH 1-3	5.300.000,00 €	500.000,00 €	LPH 2-3, Projektbeschluss 09/2015
2 [9]	Campus Feuerbach Leibniz-Gymnasium, Neues Gymnasium, Bismarckschule	Neubau und Umstrukturierung Wettbewerb, LPH 1-3 und Teile 4-7	30.850.000,00 €	2.600.000,00 €	Derzeit Abschluss der Konkretisierung Raumplanung mit Schulgemeinde; nach Überprüfung der Machbarkeitsstudie auf die Ergebnisse dieser Konkretisierung Grundsatz- und Vorprojektbeschluss 2. Quartal 2015
3 [18]	Mühlbachhofschule	Neubau TH zur Deckung (Schul-) Sportflächendefizit zusätzlich: Einrichtung Ganztagschule, GTS-Anteil über GTS-Pauschale (<i>siehe Kategorie A, Priorität 2</i>)	7.300.000,00 €	800.000,00 €	LPH 5, Baubeschluss 04/2016
4 [23]	Sommerrainschule	Sanierung und Erweiterung oder Neubau Planungsmittel für Wettbewerb und LPH 1-3 GTS-Anteil (ggf. später) über GTS-Pauschale zu beantragen	20.250.000,00 €	1.100.000,00 €	Machbarkeitsstudie in Überarbeitung (<i>siehe TOP 2</i>)
5 [14]	Fuchsrainschule	Sanierung, Umstrukturierung und Erweiterung Planungsmittel für Wettbewerb, LPH 1-3 und 4-7 GTS-Anteil (ggf. später) über GTS-Pauschale zu beantragen	10.730.000,00 €	[1.200.000,00 €] aus PRIS	Konkretisierung Raumplanung mit Schulgemeinde auf Grundlage Vorprojektbeschluss (GR Drs 3/2013)
SUMME B			74.430.000,00 €	5.000.000,00 €	