

Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen - fertiggestellt Maßnahmen/Projekte mit einem Mittelbedarf im Doppelhaushalt 2020/2021 sortiert nach Stadtbezirk A→Z (Stand 13.03.2020)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------|---|---------------|---------------------------------|--|---|---|---------------------|-----------|-----------------|---|
| Nr.: | Projekt/ Maßnahmen Gebäude Schule | Stadtbezirk | Gesamtkosten aktuell in € | prognostizierter Mittelabfluss 2020 in €* in €* | prognostizierter Mittelabfluss 2021 in €* | prognostizierter Mittelabfluss 2022ff in €* | Planungs- beginn | Baubeginn | Projektstatus** | Bemerkungen, Hinweise |
| 0 | Summe aus Zeile 1-28 in € | | 78.771.143 | 426.319 | 459.314 | 107.575 | | | | |
| 1 | Sanierung /Erneuerung Fenster Schulgebäude Johannes-Kepler-Gymnasium | Bad Cannstatt | 1.278.223 | 6.261 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | Fertig | |
| 2 | WC-Sanierung Bau C Brunnen-Realschule | Bad Cannstatt | 470.000 | 2.302 | 2.302 | 3.453 | 2015 | 2018 | Fertig | |
| 3 | Sanierung Fenster, Fassade, Dach /Lüftung Schulgebäude Carl-Benz-Schule | Bad Cannstatt | 4.132.660 | 20.242 | 0 | 0 | 2012 | 2014 | Fertig | |
| 4 | Elektrosanierung, Erweiterung Mensa, SAA, BS 1.BA Schulgebäude Schillerschule | Bad Cannstatt | 3.795.500 | 18.590 | 1.549 | 0 | 2014 | 2014 | Fertig | 1. Bauabschnitt |
| 5 | Sanierung Turnhalle Lehrschwimmbad Turnhalle mit Schwimmbad Schillerschule | Bad Cannstatt | 5.800.107 | 28.409 | 28.409 | 23.674 | 2014 | 2016 | Fertig | größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen |
| 6 | Neuorganisation Mensa Schulgebäude Wilhelm-Maybach-Schule | Bad Cannstatt | 1.530.000 | 7.494 | 7.494 | 9.367 | 2014 | 2018 | Fertig | |
| 7 | Notmaßnahmen Bodenbeläge Kolpingstr 88 Helene-Schoettle-Schule | Bad Cannstatt | 186.000 | 911 | 911 | 1.594 | 2019 | 2019 | Fertig | |
| 8 | 1. BA WC-Sanierung Schulgebäude Gottlieb-Daimler-Gymnasium | Bad Cannstatt | 470.000 | 2.302 | 576 | 0 | 2016 | 2016 | Fertig | |
| 9 | Dachsanieierung Schulgebäude Tiefenbachschule | Hedelfingen | 1.489.346 | 7.295 | 7.295 | 7.295 | 2016 | 2017 | Fertig | |
| 10 | Fenstersanierung Notmaßnahme Schulgebäude Technische Oberschule, Gesamtanlage | Mitte | 120.000 | 588 | 588 | 833 | 2019 | 2019 | Fertig | |
| 11 | Lüftung/Akustikdecken Klassenräume/SAA (Bauteil 2) Schulgebäude Robert-Mayer-Schule | Mitte | 2.531.991 | 12.402 | 12.402 | 12.402 | 2012 | 2016 | Fertig | |
| 12 | WC-Sanierung und Schüleraufenthalt Schulgebäude Robert-Mayer-Schule | Mitte | 592.803 | 2.904 | 2.904 | 5.565 | 2014 | 2014 | Fertig | |
| 13 | Sanierung BA1 Schulgebäude (A-Bau) Max-Eyth-Schule | Mitte | 11.721.460 | 43.058 | 0 | 0 | 2013 | 2014 | Fertig | größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen |
| 14 | Sanierung der WC-Anlagen Schulgebäude Anne-Frank-Gemeinschaftsschule | Möhringen | 903.721 | 4.426 | 4.426 | 1.475 | 2016 | 2017 | Fertig | |
| 15 | Sanierung Fenster, WC, Duschen, Umkleiden Turnhalle Helene-Fernau-Horn-Schule | Mühlhausen | 1.726.000 | 8.454 | 8.454 | 704 | 2013 | 2017 | Fertig | |
| 16 | Fenstersanierung inkl. Fluchttreppe Hauptgebäude Grundschule Hofen | Mühlhausen | 672.000 | 3.291 | 3.291 | 5.211 | 2017 | 2018 | Fertig | |
| 17 | Sanierung WC, Sanitär/Nebenräume, Lüftung Turnhalle Pelikanschule Grundschule Neugereut | Mühlhausen | 540.000 | 2.645 | 2.645 | 3.967 | 2016 | 2018 | Fertig | |

*Prognostizierter Mittelbedarf pro Jahr in € auf Grundlage eines angenommen, bestmöglichen Projektverlaufes, alle Maßnahmen / Projekte sind im Rahmen des Jahresbudgets gegenseitig deckungsfähig.

**Projektstatus Fertig bedeutet baulich Fertiggestellt noch nicht abgerechnet.

AL-Jf 40/65: Amtsleiter-Jour-fixe Schulverwaltungs-/ Hochbauamt

Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen - fertiggestellt Maßnahmen/Projekte mit einem Mittelbedarf im Doppelhaushalt 2020/2021 sortiert nach Stadtbezirk A→Z (Stand 13.03.2020)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|------|--|--------------|---------------------------------|--|---|---|---------------------|-----------|-----------------|--|
| Nr.: | Projekt/ Maßnahmen Gebäude Schule | Stadtbezirk | Gesamtkosten aktuell in € | prognostizierter Mittelabfluss 2020 in €* in €* | prognostizierter Mittelabfluss 2021 in €* | prognostizierter Mittelabfluss 2022ff in €* | Planungs- beginn | Baubeginn | Projektstatus** | Bemerkungen, Hinweise |
| 18 | Brandschutz Interimsmaßnahmen Hauptbau Eberhard-Ludwigs-Gymnasium | Nord | 855.000 | 60.000 | 300.000 | 349 | 2015 | 2017 | Fertig | |
| 19 | Erneuerung Schaltschrank Turnhalle Berger Schule | Ost | 285.000 | 1.396 | 1.396 | 1.978 | 2018 | 2019 | Fertig | |
| 20 | Dach- und Fassadensanierung Hauptbau Klassenbau Ameisenbergschule | Ost | 1.100.000 | 5.388 | 5.388 | 4.939 | 2017 | 2018 | Fertig | |
| 21 | Sportbodensanierung Robert-Koch-Str 90 Sporthalle Vaihingen (Hegelsporthalle) | Vaihingen | 866.082 | 4.271 | 4.271 | 8.186 | 2018 | 2019 | Fertig | |
| 22 | Elektro- und Sanitär-sanierung Turnhalle Reisachscheule (GHS) | Weilimdorf | 703.000 | 3.187 | 3.187 | 2.391 | 2016 | 2018 | Fertig | |
| 23 | Innen- und Elektrosanierung Maierwaldstr 14 Reisachscheule (GHS) | Weilimdorf | 3.615.000 | 17.706 | 14.755 | 0 | 2012 | 2014 | Fertig | |
| 24 | Innensanierung Sporthalle Weilimdorf Solitude-Gymnasium Weilimdorf | Weilimdorf | 3.863.500 | 18.923 | 18.923 | 14.192 | 2015 | 2017 | Fertig | |
| 25 | Sanierung Pavillons 1- 4 Paulusstr 30 Vogelsangschule | West | 1.842.000 | 9.022 | 1.504 | 0 | 2012 | 2015 | Fertig | |
| 26 | Energetische Sanierung / Plusenergie Tapachstr 4 Uhlandschule GHS | Zuffenhausen | 18.976.750 | 92.947 | 23.237 | 0 | 2011 | 2013 | Fertig | |
| 27 | SAA-Anlage Tapachstr 4 Uhlandschule GHS | Zuffenhausen | 359.000 | 1.026 | 0 | 0 | 2012 | 2013 | Fertig | |
| 28 | Sanierung Bau 4 inkl. Interimsmaßnahme Schwabbacher Str 25 Silcher- Haldenrainschule | Zuffenhausen | 8.346.000 | 40.878 | 3.407 | 0 | 2012 | 2014 | Fertig | größeres Sanierungsprojekt als Einzelmaßnahmen im Sanierungsprogramm Stuttgarter Schulen |

*Prognostizierter Mittelbedarf pro Jahr in € auf Grundlage eines angenommen, bestmöglichen Projektverlaufes, alle Maßnahmen / Projekte sind im Rahmen des Jahresbudgets gegenseitig deckungsfähig.

**Projektstatus Fertig bedeutet baulich Fertiggestellt noch nicht abgerechnet.

AL-Jf 40/65: Amtsleiter-Jour-fixe Schulverwaltungs-/ Hochbauamt