

Stuttgart, 21.03.2005

## **Freilichtbühne Killesberg - Kostenfeststellung -**

### **Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss	Beschlussfassung	öffentlich	13.04.2005

**Dieser Beschluss wird nicht in das Gemeinderatsauftragssystem aufgenommen.**

### **Beschlussantrag**

Die Kostenfeststellung des Hochbauamts vom 21.02.2005  
mit Gesamtkosten von (DM 1.430.021,80) € 731.158,54  
wird anerkannt.

### **Kurzfassung der Begründung**

1. Baubeschluss durch:

Gemeinderat am 26.03.1992

mit Gesamtkosten von (DM 2.300.000,-) € 1.175.971,33

Dem Baubeschluss lagen zugrunde:

Baupläne, Baubeschreibung und Kostenanschlag

des Hochbauamts vom 06.03.1992

2. Termine:

Baubeginn	im März 1992
Baufertigstellung	im Dez. 1993

3. Modernisiert und Instandgesetzt wurde:

Freilichtbühne Killesberg

4. Kostenfeststellung:

Die Gesamtkosten betragen (DM 1.430.021,80)	€	731.158,54
Der Kostenanschlag wurde um (DM 869.978,20) unterschritten (38 %)	€	444.812,79

-siehe auch Anlage Kostenfeststellung –

Die veranschlagten, sehr kostenintensiven Aufwendungen für die Hangsicherungsarbeiten des ehemaligen Steinbruches, die daraus folgenden Wasserhaltungs- und Bauwerksabdichtungsarbeiten, mußten nach eingehender statischer Untersuchung nicht ausgeführt werden.

Zu den hohen Einsparungen haben darüber hinaus die günstigen Submissionsergebnisse geführt.

5. Angaben zum Bauvorhaben:

Bruttorauminhalt (BRI)	m <sup>3</sup> 551
Nettogrundfläche (NGF)	m <sup>2</sup> 134

Kosten für 1 m<sup>3</sup> BRI

- bezogen auf die Bauwerkskosten (DM 1.473,63)	€/m <sup>3</sup>	753,46
- bezogen auf die Gesamtbaukosten (DM 1.578,91)	€/m <sup>3</sup>	807,28

Kosten für 1 m<sup>2</sup> NGF

- bezogen auf die Bauwerkskosten (DM 6.059,48)	€/m <sup>2</sup>	3.098,17
- bezogen auf die Gesamtbaukosten (DM 6.492,37)	€/m <sup>2</sup>	3.319,50

6. Angaben zum Bauablauf:

keine

**Finanzielle Auswirkungen**

keine

**Mitzeichnung der beteiligten Stellen:**

Das Referat WFB hat die Vorlage mitgezeichnet

**Vorliegende Anfragen/Anträge:**

-

**Erledigte Anfragen/Anträge:**

-

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

Anlagen  
1 Kostenfeststellung

