

Stuttgart, 29.06.2022

Dynamische Informationstafeln ("Variotafeln Feinstaub") - Abrechnungsbeschluss -

Beschlussvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	12.07.2022

Beschlussantrag

Die Abrechnung für den Neubau von dynamischen Informationstafeln („Variotafeln Feinstaub“) mit Gesamtkosten von 2.809.221,29 EUR wird anerkannt.

Begründung

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 21. Juli 2016 (GRDrs 508/2016) dem Neubau von dynamischen Informationstafeln an den Stuttgarter Hauptverkehrsstraßen mit Gesamtkosten von 2.590.000 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 2.590.000 EUR wurden um 219.221,29 EUR überschritten. Dies entspricht 8,46 %. Die Variotafeln wurden stufenweise in Betrieb genommen, zuletzt im August 2019.

Im Zuge der Umsetzung der einzelnen Standorte wurden erhebliche unvorhersehbare Erschwernisse im Untergrund festgestellt. Die dortigen Fundamentgründungen konnten nicht in der vorgesehen Weise erfolgen, es musste aufwändig ergänzt bzw. geändert werden. Teilweise konnten geplante Kabelwege nicht umgesetzt werden und Alternativverbindungen für die Trassenstruktur mussten gefunden werden. In Folge ergaben sich weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherung und längere Standzeiten der Sicherungsmaßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme wurde im Teilfinanzhaushalt 660 - Tiefbauamt über das Projekt 7.661056 - IVLZ, Paket 5: Verkehrsmanagement Umwelt außen - wie folgt abgewickelt:

Jahr	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Eigenleistungen Tiefbauamt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR	EUR
2016	520.034,20	866,89	7.368,57	528.269,66
2017	1.387.165,04	75.359,33	79.707,32	1.542.231,69
2018	511.913,35	7.108,73	28.784,77	547.806,85
2019	2.136,47	0,00	117,85	2.254,32
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180.157,19	337,33	8.164,25	188.658,77
Summe	2.601.406,25	83.672,28	124.142,76	2.809.221,29

Das Land Baden-Württemberg hat für diese Maßnahme eine Förderung von bis zu 1.500.000 EUR zugesagt. Das Projekt hat mit einer Fördersumme von 1.360.169,77 EUR abgeschlossen.

Die Mehrkosten konnten innerhalb des Teilfinanzhaushalts des Tiefbauamts gedeckt werden.

Die Abrechnungssumme stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

-

<Anlagen>