

Ifd. Nr	Maßnahmen 2019, finanziert aus der Radpauschale	Route	Prognose Mittelbedarf aus der Radpauschale 2019	Stand	geplanter Baubeginn
1	Optimierung Radverkehrsführung Holzstraße zwischen Charlottenplatz und Marktstraße	HRR 1	100.000	Ausführungsplanung fertig	Mai 19
2	Querung über die Burgstallstraße im Bereich der Seilbahnstraße	HRR 1	100.000	in der Entwurfsplanung	Aug 19
3	Schutzstreifen Neue Weinsteige zwischen Olgastraße und Alexanderstraße	HRR 3	320.000	in der Ausführungsplanung	Jul 19
4	Querung der Hohenheimer Straße auf Höhe der Bopserwaldstraße	HRR3	350.000	in der Ausführungsplanung	Aug 19
5	Umweltspur (Radfahrstreifen/Bus frei) Ludwigsburger Straße zwischen Hohensteinstraße und Frankenstraße	HRR 5	20.000	in der Ausschreibung	Mrz 19
6	Radverkehrsoptimierung durch Vollsignalisierung des Kreuzungsbereich Kirchheimer Straße/Tuttlinger Straße	HRR 10	40.000	beauftragt	Feb 19
7	Radverkehrsoptimierung durch Vollsignalisierung des Kreuzungsbereich Kirchheimer Straße/Trossinger Straße	HRR 10		beauftragt Finanzierung 2018	Feb 19
8	Radanforderungstaster/-schleife Löwen-/Epplestraße	HRR 10	30.000	Ausführungsplanung fertig bei der Anordnung	Jun 19
9	Radfahrstreifen Stresemannstraße zwischen Straße Am Kochenhof und Maybachstraße	HRR 22	800.000	in der Ausführungsplanung Radanteil gesamt: 1,5 Mio. EUR	Sep 19
10	Schutzstreifen im Knotenpunkt Schwarenbergstraße/Haußmannstraße	HRR 41	200.000	in der Entwurfsplanung	Aug 19
11	Umweltspur (Radfahrstreifen/Bus frei) Bockelstraße zwischen Kirchheimer Straße und Hedelfinger Filderauffahrt	HRR 43	100.000	in der Ausschreibung nur unterer Teil, Rest Einzelmaßnahme	Sep 19
12	Schutzstreifen Filderstraße zwischen Olgastraße und Hauptstätter Straße	HRR 63	100.000	in der Ausführungsplanung	Jul 19
13	Schutzstreifen Silberburgstraße im Bereich der Bushaltestelle Feuersee	HRR 64	80.000	in der Ausführungsplanung	Jun 19

14	Abschluss Tausch Signalblenden Radverkehr (derzeit ca. 90 % realisiert)			Planung fertig Finanzierung 2018	laufend
15	Fahrradsammelgarage unter der Paulinenbrücke		150.000	in der Ausführungsplanung	Jun 19
16	Erweiterung Radabstellanlagen/-bügel im gesamten Stadtgebiet und mit Schwerpunkt im Stadtbezirk Mitte		150.000	beauftragt	laufend
17	Einrichtung von weiteren neuen RegioRad-Stationen			4-5 Stationen ausführungsfähig Finanzierung 2018	2019
18	Einrichtung weiterer Dauerzählstellen Radverkehr incl. Infoterminals		250.000	in der Entwurfsplanung	Jun 19
19	Wegweisung Radel-Thon / Wegweisung weiterer Hauptradrouten		100.000	in der Ausschreibung	Apr 19
20	Kleinmaßnahmen (Bordsteinabsenkungen, Radfurten etc.)		100.000	in der Entwurfs-und Ausführungsplanung	laufend
21	diverse Maßnahmen RadNETZ Baden-Württemberg		100.000	in der Ausführungsplanung	Sep 19
22	diverse Maßnahmen Neckartalradweg zur Beibehaltung der 4-Sterne-Klassifizierung		20.000	in der Entwurfs-und Ausführungsplanung	laufend
23	Projekt „ Rad und Schule “		50.000	in der Entwurfsplanung	laufend
24	Verbesserungen im gesamten Radnetz im Zuge von Unterhaltungsmaßnahmen		800.000	in der Entwurfs-und Ausführungsplanung	laufend
		Summe	3.960.000		

Ifd. Nr	Umsetzung und Finanzierung im Zuge einer gesondert finanzierten Einzelmaßnahme	Route		Stand	geplanter Baubeginn
25	Indirektes Linksabbiegen Breitscheid-/ Seidenstraße	HRR 3/4		in der Ausführungsplanung	Sep 19
26	Umweltspur (Radfahrstreifen/Bus frei) Hedelfinger Filderauffahrt/Heumadener Straße	HRR 43		in der Ausschreibung	Mai 19
27	Schutzstreifen Unterländer Straße zwischen Burgunder- und Stammheimer Straße			im Bau	fertig Jul 19
28	Radaufstellflächen und Radfurten im Kreuzungsbereich Breitwiesenstraße/ Handwerkstraße			im Bau	fertig Dez 19
29	Schutzstreifen Sigmaringer Straße ab Vaihinger Straße bis Ortsausgang			beauftragt	Feb 19