

Zusammenstellung der Kostenfeststellung 2012

Anlage Nr.	Jahr der Fertigstellung	Projekt-nr.	Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung	Abteilung HBA	Bearbeiter	Baubeschluss-gremium, GR Drs.	genehmigte Gesamtkosten in €	genehmigte Gesamtkosten ohne Prognose	Summe Kostenfeststellung in €	Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung		Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung ohne Prognose		Begründung für Unterschreitung bzw. Überschreitung > 5% und sonstige Bemerkungen
										in €	in %	in €	in %	
			Pflegeheime											
2	2004	09080101	Brandschutz-Auflagen Pflegeheim Else-Heydlauf-Stiftung Mönchsbergstraße 111 S-Zuffenhausen	65-3	Frau Farkas	SJG+T	485.000,00	485.000,00	431.887,73	-53.112,27	-10,95%	-53.112,27	-10,95%	Teil der Gesamtmaßnahme
3	2006	09080102	Heizungssanierung Pflegeheim Else-Heydlauf-Stiftung Mönchsbergstraße 111 S-Zuffenhausen	65-3	Frau Farkas	SJG+T	600.000,00	600.000,00	505.170,09	-94.829,91	-15,80%	-94.829,91	-15,80%	Teil der Gesamtmaßnahme
4	2007	09080103	Kesselsanierung Pflegeheim Else-Heydlauf-Stiftung Mönchsbergstraße 111 S-Zuffenhausen	65-3	Frau Farkas	SJG+T	175.000,00	175.000,00	29.752,88	-145.247,12	-83,00%	-145.247,12	-83,00%	Teil der Gesamtmaßnahme
5	2012	09080104	Umstrukturierung und Sanierung Pflegeheim Else-Heydlauf-Stiftung Mönchsbergstraße 111 S-Zuffenhausen	65-3	Frau Farkas	GR 279/2010	3.294.000,00	3.294.000,00	2.936.426,05	-357.573,95	-10,86%	-357.573,95	-10,86%	Teil der Gesamtmaßnahme
			SUMME GESAMTPROJEKT ELSE-HEYDLAUF-STIFTUNG				4.554.000,00	4.554.000,00	3.903.236,75	-650.763,25	-14,29%	-650.763,25	-14,29%	Die Gesamtkosten der 4 Maßnahmen wurden deutlich unterschritten aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen
			Kindertagesstätten und Kinderhorte											
6	2012	05950101	Einbau eines Horts Schwabschule Hauptgebäude Bebelstraße 17 S-West	65-3	Frau Sen	GR 794/06	2.111.000,00	2.111.000,00	2.084.749,67	-26.250,33	-1,24%	-26.250,33	-1,24%	Die Gesamtkosten wurden geringfügig unterschritten
7	2012	23480101	Umbau des Gebäudes zur Tageseinrichtung für Kinder Langenburger Straße 26 S-Zuffenhausen	65-3	Frau Farkas	GR 750/2009	2.549.000,00	2.549.000,00	2.595.293,83	46.293,83	1,82%	46.293,83	1,82%	Die Gesamtkosten wurden geringfügig überschritten
			Schulen											
8	2012	01710401	Neubau und Erweiterungsbau Ferdinand-Porsche Gymnasium S-Zuffenhausen	65-4	Frau Pohl	GR 804/2010	3.040.000,00	3.040.000,00	3.039.814,05	-185,95	-0,01%	-185,95	-0,01%	Die Gesamtkosten wurden eingehalten
9	2012	03500101	Neubau und Schulerweiterung 2012 Mühlbachhofschule Parferstraße 100 S-Nord	65-4	Herr Giermann	GR 313/2011	2.690.000,00	2.690.000,00	2.686.666,36	-3.333,64	-0,12%	-3.333,64	-0,12%	VORLÄUFIGE Kostenfeststellung. Die Gesamtkosten werden eingehalten. Rückstellungen für Prozesskosten und Restarbeiten Außenanlagen.

Zusammenstellung der Kostenfeststellung 2012

Anlage Nr.	Jahr der Fertigstellung	Projekt-nr.	Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung	Abteilung HBA	Bearbeiter	Baubeschluss-gremium, GR Drs.	genehmigte Gesamtkosten in €	genehmigte Gesamtkosten ohne Prognose	Summe Kostenfeststellung in €	Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung		Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung ohne Prognose		Begründung für Unterschreitung bzw. Überschreitung > 5% und sonstige Bemerkungen
										in €	in %	in €	in %	
10	2012	03810005	Neubau Mensa Königin-Charlotte-Gymnasium Schulzentrum Möhringen Sigmaringer Straße 85 S-Möhringen	65-4	Herr Schikora	GR 292/2011	1.660.000,00	1.660.000,00	1.744.361,48	84.361,48	5,08%	84.361,48	5,08%	Die genehmigten Gesamtkosten wurden überschritten wegen ungünstigeren Ausschreibungsergebnissen
11	2012	00190102	Sanierung Decken Lindenrealschule Lindenschulzentrum Lindenschulstraße 20 S-Untertürkheim	65-10.1	Herr Engler	GR 469/2008	6.040.000,00	6.040.000,00	5.731.233,06	-308.766,94	-5,11%	-308.766,94	-5,11%	Die Gesamtkosten wurden unterschritten aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen
12	2012	01500001	Generalsanierung und Umbaumaßnahmen Königin-Katharina-Stift Schillerstraße 5 S-Mitte	65-10.1	Herr Fader	GR 60/2009	10.550.000,00	10.550.000,00	10.599.354,70	49.354,70	0,47%	49.354,70	0,47%	Die Gesamtkosten wurden geringfügig überschritten
							33.194.000,00	33.194.000,00	32.384.709,90	-809.290,10	-2,44%	-809.290,10	-2,44%	