

Kostenfeststellung

Anlage 2 GR Drs 1403/2017

Bauvorhaben:	Umsetzung von Brandschutzauflagen Altenwohnanlage (Eise-Heydlauf-Stiftung) Mönchsbergstr 111	Projektnummer 09080101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt für Liegenschaften und Wohnen
Planung:	Kist Waldmann, Architektengruppe & Partner Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		17.10.02	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	143.000,00 €	145.168,58 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	177.000,00 €	158.241,06 €
500	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	165.000,00 €	128.478,09 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	485.000,00 €	431.887,73 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	485.000,00 €	431.887,73 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	485.000,00 €	431.887,73 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	64.137,93 €	65.448,39 €
	Kostenunterschreitung von	11,0%	53.112,27 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 10.10.2017
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Projektleiter/in <i>t. ardas</i>	65-3.202	Abteilungsleiter/in <i>65-3</i>	Amtsleiter/in <i>[Signature]</i>
-------------------------------------	----------	------------------------------------	-------------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 3 GR Drs 1403/2017

Bauvorhaben:	Heizungssan. und Austausch Bewohnerrufanl. Altenwohnanlage (Else-Heydlauf-Stiftung) Mönchsbergstr 111	Projektnummer 09080102
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Liegenschaften und Wohnen vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	Kist Waldmann, Architektengruppe & Partner Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		13.05.04	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	30.000,00 €	656,56 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	460.000,00 €	412.647,17 €
500	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	110.000,00 €	91.866,36 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	600.000,00 €	505.170,09 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	600.000,00 €	505.170,09 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	600.000,00 €	505.170,09 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	82.758,62 €	69.678,62 €
	Kostenunterschreitung von	15,8%	94.829,91 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

10.10.2017

Projektleiter/in <i>Tarkas</i>	65-3.202	Abteilungsleiter/in <i>[Signature]</i>	65-3	Amtsleiter/in <i>[Signature]</i>
-----------------------------------	----------	---	------	-------------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 4 GRDRs 1403 /2017

Bauvorhaben:	Kesselsanierung Altenwohnanlage (Else-Heydlauf-Stiftung) Mönchsbergstr 111	Projektnummer 09080103
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Liegenschaften und Wohnen vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	Kist Waldmann, Architektengruppe & Partner Stuttgart	
Bauleitung:	Hochbauamt Stuttgart	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag	Kosten-feststellung
Din 276		20.04.00	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00 €	0,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	175.000,00 €	29.752,88 €
500	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	0,00 €	0,00 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	175.000,00 €	29.752,88 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	175.000,00 €	29.752,88 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	175.000,00 €	29.752,88 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	0,00 €	9.568,55 €
	Kostenunterschreitung von	83,0%	145.247,12 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 10.10.2017
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Projektleiter/in	65-3.202	Abteilungsleiter/in	65-3	Amtsleiter/in	65-22
	<i>Farber</i>		<i>Stor</i>		<i>Stor</i>

Kostenfeststellung

Anlage 5 GR Drs 1403 / 2017

Bauvorhaben:	Umstrukturierung und Modernisierung Altenwohnanlage (Else-Heydlauf-Stiftung) Mönchsbergstr 111	Projektnummer 09080104
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, Amt für Liegenschaften und Wohnen vertreten durch das Hochbauamt	
Planung:	Kist Waldmann, Architektengruppe & Partner Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		10.05.10	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.185.000,00 €	1.216.833,73 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	931.000,00 €	577.489,20 €
500	Außenanlagen	425.000,00 €	422.435,10 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	753.000,00 €	628.221,12 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	91.446,90 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	3.294.000,00 €	2.936.426,05 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	3.294.000,00 €	2.936.426,05 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	3.294.000,00 €	2.936.426,05 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	514.676,47 €	546.833,10 €
	Kostenunterschreitung von	10,9%	357.573,95 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 10.10.2017
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Projektleiter/in	65-3 202 Farbas	Abteilungsleiter/in	65-3 [Signature]	Amtsleiter/in	[Signature]
------------------	--------------------	---------------------	---------------------	---------------	-------------

Kostenfeststellung

Anlage 6 GRDs 1403/2017

Bauvorhaben:	Einbau eines Horts Hauptgebäude Schwabschule	Projektnummer 05950101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Kühfuß Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		03.03.11	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	85.503,10 €	56.963,85 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	795.000,00 €	802.760,16 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	733.000,00 €	715.009,27 €
500	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	496.496,90 €	510.016,39 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.110.000,00 €	2.084.749,67 €
	Prognose	1.000,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.111.000,00 €	2.084.749,67 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	2.111.000,00 €	2.084.749,67 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	336.810,43 €	313.020,24 €
	Kostenunterschreitung von	1,2%	26.250,33 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 18.10.2017
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
	<i>[Signature]</i> 65-3.101	<i>[Signature]</i> 19.10.17	<i>[Signature]</i> 20.10.17

Kostenfeststellung

Anlage 7 GRDs 1403 / 2017

Bauvorhaben:	Umbau des Gebäudes zur Kita Tageseinrichtung für Kinder Zuffenhausen Langenburger Str 26	Projektnummer 23480101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt für Liegenschaften und Wohnen
Planung:	Kaag + Schwarz Architekten BDA Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		24.07.09	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	66.000,00 €	107.257,75 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.260.000,00 €	1.268.928,23 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	455.000,00 €	447.043,46 €
500	Außenanlagen	114.000,00 €	121.721,42 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	10.000,00 €	10.144,75 €
700	Baunebenkosten	564.000,00 €	568.468,66 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.469.000,00 €	2.523.564,27 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.469.000,00 €	2.523.564,27 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	80.000,00 €	71.729,56 €
	Gesamtkosten	2.549.000,00 €	2.595.293,83 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	370.819,33 €	503.274,06 €
	Kostenüberschreitung von	1,8%	46.293,83 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

18.10.2017

Projektleiter/in <i>Farkas</i>	Abteilungsleiter/in <i>65-3</i> <i>19.10.17</i>	Amtsleiter/in <i>JKW</i>
-----------------------------------	---	-----------------------------

Kostenfeststellung

Anlage B GRDRs 1403 /2017

Bauvorhaben:	Neubau Erweiterungsbau Ferdinand-Porsche-Gymnasium	Projektnummer 01710401
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Vöhringer Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
X	Hoheitsbereich Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		16.03.12	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	3.000,00 €	9.152,74 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.679.719,50 €	1.527.237,32 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	627.070,50 €	738.863,01 €
500	Außenanlagen	70.210,00 €	74.042,88 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	595.000,00 €	591.598,90 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	1.141,42 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.975.000,00 €	2.942.036,27 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.975.000,00 €	2.942.036,27 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	65.000,00 €	97.777,78 €
	Gesamtkosten	3.040.000,00 €	3.039.814,05 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	474.529,55 €	439.673,66 €
	Kostenunterschreitung von	0,0%	185,95 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 15.08.2017
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in Fr. Pohl	Projektleiter/in Fr. Pohl	Teamleiter-in Fr. Pohl	Abteilungsleiter/in i.V. W. 65-4.200	Amtsleiter/in 18.8.17
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	---	--------------------------

Vorläufige Kostenfeststellung

Anlage 9 GR Drs 1403/2017

Bauvorhaben:	Neubau Schülerweiterung 2012 Mühlbachhofschule	Projektnummer 03500101
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Bürling Architekten Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kostenfeststellung
Din 276		08.06.11	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.570.000,00 €	1.450.132,98 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	240.000,00 €	249.932,63 €
500	Außenanlagen	242.000,00 €	140.661,82 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	573.000,00 €	553.565,94 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.625.000,00 €	2.394.293,37 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.625.000,00 €	2.394.293,37 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	65.000,00 €	67.372,99 €
	Gesamtkosten	2.690.000,00 €	2.461.666,36 €
	Rückstellung		225.000,00 €
	Gesamtkosten einschl. Rückstellungen		2.686.666,36 €
	Kostenunterschreitung von	0,1%	3.333,64 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 15.11.2017
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kostenfeststellung

Anlage 10 GR Drs 1403/2017

Bauvorhaben:	Mensa / CdB Maßnahme Schulzentrum Möhringen Sigmaringer Str 85	Projektnummer 03810005
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Gergs-Blum-Schempp Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
x	Hoheitsbereich	Fipo Planungsmittel 1.6010.6200.000
	Unternehmensbereich	Fipo Bau 2010-2017 7.401061.--200.14.00/ 40V1061100

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		22.04.11	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	459,99 €	7.165,03 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	608.941,94 €	629.937,60 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	549.477,41 €	583.131,38 €
500	Außenanlagen	58.068,85 €	50.786,89 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	323.051,81 €	372.455,97 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbauposten brutto	1.540.000,00 €	1.643.476,87 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbauposten einschl. Prognose	1.540.000,00 €	1.643.476,87 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	120.000,00 €	100.884,61 €
	Gesamtkosten	1.660.000,00 €	1.744.361,48 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	245.882,35 €	264.613,33 €
	Kostenüberschreitung von	5,1%	84.361,48 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 22.09.2017
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in <i>Chiba 65-4.207</i>	Projektleiter/in <i>Chiba 65-4.207</i>	Abteilungsleiter/in <i>Chiba 65-4</i>	Amtsleiter/in <i>[Signature]</i>
--	---	--	-------------------------------------

Kostenfeststellung

Anlage 11 GR Drs 1403 / 2017

Bauvorhaben:	Sanierung der Decken Lindenrealschule Lindenschulzentrum	Projektnummer 00190102
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Hochbauamt Stuttgart	
Bauleitung:	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenberechnung	Kosten-feststellung
Din 276		08.08.08	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	114.000,00 €	100.247,84 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	3.759.000,00 €	3.493.560,59 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.455.000,00 €	1.309.701,41 €
500	Außenanlagen	0,00 €	0,00 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	712.000,00 €	697.380,22 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	6.040.000,00 €	5.600.890,06 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	6.040.000,00 €	5.600.890,06 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	130.343,00 €
	Gesamtkosten	6.040.000,00 €	5.731.233,06 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	876.554,62 €	944.869,76 €
	Kostenunterschreitung von	5,1%	308.766,94 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

11.09.2017

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

[Handwritten signatures in blue ink over the signature lines]

Kostenfeststellung

Anlage 12 GRDrS 1403/2017

Bauvorhaben:	Generalsanierung und Umbaumaßnahmen Königin-Katharina-Stift Schillerstr 5	Projektnummer 01500001
Bauherr:	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Schulverwaltungsamt
Planung:	Glück und Partner GmbH Stuttgart	
Bauleitung:	T-Bau-Projekt (Firma erloschen siehe Bemerkungen) Stuttgart	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenänderung	Kosten-feststellung
Din 276		05.02.10	Brutto
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	140.000,00 €	113.032,99 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	4.910.600,00 €	4.752.225,97 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	2.849.900,00 €	2.878.812,76 €
500	Außenanlagen	3.700,00 €	0,00 €
600	Ausstattung / Kunstwerke auf Baumittel	408.000,00 €	11.451,97 €
700	Baunebenkosten	1.635.800,00 €	2.034.525,09 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	9.948.000,00 €	9.790.048,78 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	9.948.000,00 €	9.790.048,78 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	602.000,00 €	809.305,92 €
	Gesamtkosten	10.550.000,00 €	10.599.354,70 €
	enthaltene Mehrwertsteuer	1.548.899,16 €	3.457.947,52 €
	Kostenüberschreitung von	0,5%	49.354,70 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 25.08.2017
Landeshauptstadt Stuttgart
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in	Projektleiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in
	<i>65-10.205</i>	<i>i.v. [Signature]</i>	<i>i.v. [Signature]</i>

28/8/17