











**Stadtentwicklungspauschale (Step)
Status der Projekte, Stand Januar 2017**







	Baubeschluss liegt vor / Projekt ist im Bau			
	Planung in Bearbeitung, aber noch kein Baubeschluss			
	Planung noch nicht begonnen			
- 0 -	Projekt verschiebt sich oder muss aufgegeben werden			
Stadtbezirk Projekt	Doppel- haushalt	Projektmittel in €	Projektstand	Bewertung nach Ampelfarbe - mit Fachämtern abgestimmt
Mitte: Gestaltung Leonhardsplatz nach Sperrung für Durchfahrtsverkehr	2014/15	50.000	Sperrung als Verkehrsentwurf nicht gewünscht. Projekt ruht.	- 0 -
Mitte: Platz vor Gustav-Siegle-Haus: Möblierung, Sitzgelegenheiten, Radbügel	2016/17	50.000	Ruht derzeit, da keine Kapazität.	
Mitte: Schützenplatz: Umgestaltung des gesamten Platzes, Parkplätze neu anordnen, Aufenthaltsbereich schaffen, Baumstandorte	2016/17 (war Projekt im DHH 2014/15, vom BBR zugunsten Mitfinanzierung Hospitalhof verschoben)	300.000	Baugrunduntersuchung beauftragt. Zunächst umfangreiche Kanalarbeiten erforderlich. Baubeginn frühestens 2018 möglich. <i>Kosten werden aktuell auf ca. 530.000 € geschätzt.</i>	


Mitte: Kreuzungsbereich Landhaus-, Wera-, Friedenstr.: Arrondierung Stellplätze, Gehwegnasen, Baumstandorte	2016/17 (war Projekt im DHH 2014/15, vom BBR zugunsten Mitfinanzierung Hospitalhof verschoben)	250.000	Vorplanung bei 61-3. Baugrunduntersuchung beauftragt. Grundsätzliche Gestaltung muss noch geklärt werden. Baubeginn frühestens 2018 möglich. <i>Kosten werden aktuell auf 350.000 € geschätzt.</i>	
Süd: Böheimstr.: Aufwertung durch Verkehrsberuhigung, Baumpflanzungen	2012/13 und 2014/15	330.000	Vergabe: 2016 Baubeginn: Sommer 2016 Fertigstellung: Frühjahr 2017	
Süd: Platzgestaltung an der Matthäuskirche, Fortsetzung	2014/15	360.000	derzeit Ausführungsplanung Baubeginn: 2017 Fertigstellung: Ende 2017	
Süd: Spielplatz Kelterstr. zwischen Böheim- und Hahnstr.	2016/17	240.000	Vorentwurf liegt vor. Folgt Bürgerbeteiligung/Kinderbeteiligung im Frühjahr.	
Süd: Plätzle Hahnstr.: Aufenthaltsqualität schaffen	2016/17	100.000	Dito.	
Süd: Staffel Finkenstr.: Erneuerung der Treppenanlage, Einbau eines Podestes zum Verweilen	2016/17	160.000	Vorplanung bei 61-3 in Bearbeitung	

Süd: Cottastr.: Der verkehrsfreie Bereich soll mehr Aufenthaltsqualität erhalten, Spielpunkte und Sitzgelegenheiten	2016/17	100.000	Entwurfsplanung in Bearbeitung	
Ost: Schurwald-, Hornbergstr.: Umgestaltung des Kreuzungsbereichs	2012/13	100.000	Planung 2017 Baubeginn 2018 <i>Kosten werden aktuell auf 200.000 € geschätzt.</i>	
Ost: Landhausstr.: Umgestaltung zwischen Julien- und Talstraße	2010/11	180.000	Vorplanung bei 61-3 <i>Gemeinschaftsprojekt mit Radverkehr HRR 2</i> <i>Kommt in UA Mobilität</i>	
Ost: Staibenäcker: Verkehrsberuhigter Bereich	2010/11	250.000	Ausführungsplanung fertig Baubeginn 2017	
Ost: Hornbergstaffel: Wiederherstellen der Verbindungstreppe	2014/15 (vom BBR verschoben auf DHH 2018/19)	70.000	Entwurfsplanung <i>Kosten werden höher.</i> <i>Von den eingestellten 150.000 € wurden 2016 80.000 € zum Projekt „Kleingartenanlage“ umgebucht.</i>	
Ost: Bessarabienplatz: Umgestaltung, Verkehrsberuhigung, Baumbeete	2014/15	200.000	Ausführungsplanung 2. HJ 2016 Ausschreibung 2017 Baubeginn Sommer 2017 <i>Kosten werden aktuell auf 230.000 € geschätzt.</i>	

Ost: Quartierspark Kniebisstr.: Umgestaltung der Grün- und Spielflächen	2016/17	360.000 aus Step+ 250.000 aus Spielplatzunter- haltung 67 (2018)	Bürgerbeteiligung am 10.11.2016. Beteiligung der Jugendlichen im Sommer 2017. Entwurfsplanung am 22.03.2017 in BBR Ost.	
Ost: Luisenplatz: a) Umgestaltung des Spielplatzes b) Öffnung des Platzes	2016/17	240.000 aus Step Weitere Mittel aus Spenden	a) erledigt b) Bau 2017	
West: Herzog-, Weimarstr.: Verkehrsberuhigung, Baumbeete	2014/15	200.000	Derzeit Kanalarbeiten Baubeginn: Frühjahr 2017 Fertigstellung: Sommer 2017	
West: Breitscheidstr.: Zwischen Seiden- und Falkertstr.	2016/17	60.000	Im Bau. Fertigstellung Frühjahr 2017	
West: Paul-Gerhard-Platz: Aufwertung des Platzes durch Möblierung	2016/17	40.000	Derzeit keine Kapazität bei 67	
West-/Ostufer Feuersee: Gestaltung der Freiflächen in Ergänzung zum Südufer	2016/17	250.000	Bürgerwerkstatt am 8.11.2016 Anregungen werden geprüft. Entwurfsplanung bis Frühjahr 2017. Dann Vorstellung im BBR West. Frage der Finanzierung der weiterreichenden Maßnahmen im öff. Straßenraum – Multifläche ?	

Nord: Heilbronner Str./Friedhofstr.: Entfernen des Spritzschutzes für bessere Sichtbeziehung. Aufpflasterung, Baumstandort, Fahrbahnverengung.	2014/15	100.000	Planung 2016 Bau 2017	●
Nord: Türten-/Mönchhaldenstr.: Querungshilfe, Baumstandort	2014/15	60.000	Planung 2017 Baubeginn 2018	●
Nord: Störzbach-/Sarveystr.: Querungshilfe, Baumstandort	2014/15	40.000	Nach intensiver Prüfung der Realisierbarkeit zeigt sich, dass die Umleitung des Verkehrs während der Bauzeit unverhältnismäßig aufwändig wäre, problematisch wegen Stadtbahngleisen. Gestaltung wäre nach Umbau nicht besser als vorher. <i>Mittel in ein anderes Projekt umbuchen.</i>	- 0 -
Nord: Rosensteinschule: Umgestaltung des Schulhofes	2016/17	200.000	Entwurfsplanung liegt vor. Derzeit Abstimmung mit Beteiligten.	●
Nord: See-, Sattler-, Panoramastr.: Umgestaltung des Abbiegebereichs	2016/17	100.000	Vorentwurf in Planung	●
Nord: Spielplatz Mönchstr.: Grundlegende Sanierung	2016/17	100.000	Nicht realisierbar, da Grundstücks-Eigentümerwechsel stattfand. Mittel wurden vom BBR Anfang 2016 zum Schulhof Rosensteinschule umgebucht.	- 0 -

Bad Cannstatt: Taubenheim-, Wildunger Str.: Kreuzungsbereich, Gehwegnasen, Baumbeete, Schulweg	2014/15 Nach 2016/17 verschoben	100.000	Extern beauftragt. Leistungsprobleme mit T-Kom Fertigstellung: 2017	
Bad Cannstatt: Martin-Luther-, Wildunger Str.: Kreuzungsbereich, Gehwegnasen, Baumbeete, Schulweg	2014/15. Nach 2016/17 verschoben	100.000 Nach Ausschreibung: nahezu 100% Mehrkosten	Extern beauftragt. Leistungsprobleme mit T-Kom Fertigstellung: 2017	
Bad Cannstatt: Parkhaus Mühlgrün: Umfeldgestaltung, Platzgestaltung	2014/15	250.000	Am 7.12.2016 im BBR. Baubeginn Sommer 2017	
Bad Cannstatt: Spielfläche Liebfrauenkirche Taubenheimstr.: KiJu-Beteiligungsprojekt. Umfassende Neugestaltung	2014/15	100.000 + 110.000“	Entwurfsplanung und Kostenschätzung i.H.v. 220.000 € liegen vor. Mehrkosten werden aus Step-Projekt „Am Stadtgraben“ gedeckt. BBR-Beschluss am 22.2.2017.	
Bad Cannstatt: Gasteiner Str.: Basketballfeld, KiJu- Beteiligungsprojekt. Umfassende Neugestaltung	2014/15	20.000 + 80.000 von 67	Soll extern beauftragt werden. Derzeit keine Kapazität	
Bad Cannstatt: Marktplatz: Herstellen eines Fontänenfeldes	2014/15	230.000	Ausführungsplanung in Bearbeitung. Bau nicht vor Sommer 2017, da Landesdenkmalamt eine Schürfung verlangt. Bauzeit muss mit Märkte Stgt. abgestimmt werden	

<p>Bad Cannstatt: Veielscher Garten: Neugestaltung der Fläche für ältere Kinder und Jugendliche. Beteiligungsprojekt</p>	<p>2016/17</p>	<p>260.000</p>	<p>LPh 1 und 2 erledigt. Kinder- und Jugendbeteiligung fand 2015 statt. Weiterbeauftragung durch 67. Vorstellung der Planung im Herbst im BBR Bad Cannstatt Baubeginn frühestens 2018.</p>	
<p>Bad Cannstatt: Am Stadtgraben, Flst. 4/2 und 4: Gestaltung der Fläche</p>	<p>2016/17</p>	<p>10.000</p>	<p>61 wird 2017 die Beteiligung durchführen (derzeit problematische Nutzungen) und eine Vorplanung entwerfen. 120.000 € mit Beschluss BBR Bad Ca am 22.02.2017 zur Finanzierung der Mehrkosten beim SP Liebfrauenkirche entnommen.</p>	