

Stuttgart, 17.10.2019

Erneuerung Parkleitsystem Innenstadt – Bericht zum Stand der Umsetzung

Mitteilungsvorlage

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Kenntnisnahme	öffentlich	12.11.2019

Bericht

Allgemein

Der Gemeinderat hat am 28. Juni 2018 mit GRDrs 370/2018 dem Bau- und Vergabebe-
schluss zur Erneuerung des Parkleitsystems Innenstadt mit Gesamtkosten in Höhe von
4,5 Mio. EUR zugestimmt.

Gesamtumfang der Maßnahme

Das Projekt Parkleitsystem für die Stuttgarter Innenstadt (PLS) umfasst aktuell die Auf-
stellung von 66 neuen Parkleitschildern. Es finden laufend Abstimmungsgespräche mit
Parkhausbetreibern statt, die bisher noch nicht am PLS angeschlossen sind. Je nach Er-
gebnis werden dann noch weitere PLS-Schilder ergänzt.

An 7 Stellen werden zusätzlich dynamische Anzeigetafeln (Variotafeln) für LED-Freitext
aufgebaut, auf denen die IVLZ ergänzende Parkleitinformationen oder verkehrsrelevante
Hinweise geben kann. Diese Variotafeln werden entlang des Cityrings vor strategisch
wichtigen Knotenpunkten stehen.

7 weitere Variotafeln sind geplant und können bei Bedarf noch nachträglich ergänzt wer-
den.

Überwiegend werden die neuen Schilder an den bisherigen Standorten aufgebaut, an
einzelnen Standorten werden die Schilder umgesetzt und teilweise auch an neuen Stand-
orten erstmalig errichtet. 15 bestehende Parkleitschilder mit aktuellem Design im Umfeld
von Milaneo und Gerber werden in das neue System integriert, so dass an insgesamt 81
Schilderstandorten die Autofahrer aktuelle Parkleitinformationen erhalten.

Aktueller Stand der Maßnahme

Die zentrale Leittechnik wurde bereits fertig gestellt und ist betriebsbereit. Außerdem sind die ersten ca. 30 neuen Schilder montiert. (siehe Anlage 1).

Der Aufbau der Schilder ist in mehrere Bauabschnitte unterteilt. Maßgebend sind hierfür die 7 Park-Quartiere (siehe Anlage 2). Sukzessive werden in jedem Quartier die alten PLS Schilder demontiert, die Fundamente für die neuen Standorte erstellt, Montage und Inbetriebnahme der neuen Schilder erfolgen dann im Nachgang.

	Bestand neue PLS Schilder	Neue PLS Schilder	Variotafeln	Inbetriebnahme
Q1 – Liederhalle	-	16	-	12/2019
Q2 – City-Ring (West)	2	10	2	01/2020
Q3 – Gerber	6	4	-	01/2020
Q4 – City-Ring (Ost)	1	13	1	01/2020
Q5 – Kulturmeile	-	9	1	02/2020
Q6 – Untere Königstraße	-	11	3	05/2020
Q7 – Europaviertel	6	3	-	12/2019
Summe	15	66	7	

Die Inbetriebnahme des letzten Quartiers Q6 – Untere Königstraße und damit die Fertigstellung des Gesamtsystems soll im Mai 2020 erfolgen.

Finanzierung

Für die Erneuerung des Parkleitsystems Innenstadt stehen 4,5 Mio. EUR im Haushalt zur Verfügung. Stand heute werden die Kosten eingehalten. Das Projekt wurde im Rahmen des Sofortprogramms Saubere Luft 2017 bis 2020 der Bundesregierung im 1. Förderaufruf angemeldet. Es wird mit einer Förderquote von 50% bezuschusst. Ergänzend wurde auch ein Antrag zur Förderung nach dem Landesgemeindefinanzierungsgesetz (LGVFG) gestellt. Der Zuwendungsbescheid hierzu steht noch aus.

Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

-

Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau
Bürgermeister

Anlagen

Anlage 1: Ausführung Schilder

Anlage 2: Übersicht Quartiere

