

# Kostenfeststellung

Anlage 2





922/2012

<b>Bauvorhaben:</b>	Umbau und Erweiterung Bezirksamt Bezirksrathaus Degerloch	Projektnummer 01050102
<b>Bauherr:</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	Amt f. Liegenschaften u. Wohnen
<b>Planung:</b>	Bau Werk Stadt Stuttgart	
<b>Bauleitung:</b>	Wie Planer	
X	Hoheitsbereich	
	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		02.03.04	
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	11.800,00 €	17.107,56 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.809.400,00 €	1.669.940,31 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	319.500,00 €	404.650,63 €
500	Außenanlagen	39.600,00 €	42.000,94 €
600	Kunstwerke	7.000,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	707.700,00 €	753.508,49 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	-25.000,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	2.895.000,00 €	2.862.207,93 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.895.000,00 €	2.862.207,93 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten	2.895.000,00 €	2.862.207,93 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	2.895.000,00 €	2.862.207,93 €
	Kostenunterschreitung von	1%	32.792,07 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 17.10.2012  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in 	Projektleiter/in 	Abteilungsleiter/in 	Amtsleiter/in 
--	---	---	--

# Kostenfeststellung

Anlage 3 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922/2009/2

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Leitstelle für Sicherheit und Mobilität Feuerwache 3 Bad Cannstatt	<b>Projektnummer</b> 00030501
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Nixdorf Consult	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.1300.9400.000-0103</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 25.10.2004	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	8.000,00 €	30.917,15 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.778.600,00 €	1.747.857,01 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.404.300,00 €	1.341.185,20 €
500	Außenanlagen	80.000,00 €	113.765,55 €
620	Kunstwerke	20.000,00 €	1.806,77 €
700	Baunebenkosten	1.019.100,00 €	987.834,79 €
900	Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>4.310.000,00 €</b>	<b>4.223.366,47 €</b>
	<b>Prognose</b>	<b>90.000,00 €</b>	
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>4.400.000,00 €</b>	<b>4.223.366,47 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>4.400.000,00 €</b>	<b>4.223.366,47 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	100.000,00 €	176.815,58 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.500.000,00 €</b>	<b>4.400.182,05 €</b>
	<b>Kostenunterschreitung von</b>	<b>2,22% =</b>	<b>99.817,95 €</b>

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 06.07.2012

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in






# Kostenfeststellung

Anlage 4 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922/20012

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Erweiterungsbau Sommerrainschule	<b>Projektnummer</b> 02910701
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Cheret Peter Prof. u. Bozic Jelena	
	<input checked="" type="checkbox"/> Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.2100.9410.000-0432</b>
	<input type="checkbox"/> Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 27.3.2003	Kostenfeststellung
	100	Grundstück	
	200	Herrichten und Erschließen	289.109,03 €
	300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.558.100,40 €
	400	Bauwerk - Technische Anlagen	235.248,00 €
	500	Außenanlagen	178.176,00 €
	620	Kunstwerke	
	700	Baunebenkosten	598.366,58 €
	900	Sonstige Arbeiten	30.000,00 €
		<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>2.889.000,00 €</b>
		Fipo 1.7240.6262..000 Altlastensanierung	164.215,90 €
		Fipo 2.4642.9400.00.0111 NeubauHort anteilig in Kostengruppen erfasst	
		Prognose	52.000,00 €
		<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>2.941.000,00 €</b>
		abzüglich Vorsteuer (bei BgA)	
9400 9410 9420		<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>2.941.000,00 €</b>
9350 9351 9352	600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	82.000,00 €
		Fipo 2.4642.9420.999 Ausbau Betreuungsangebote	92.000,00 €
		<b>Gesamtkosten</b>	<b>3.115.000,00 €</b>
		<b>Kostenunterschreitung von</b>	<b>17,68% = 550.706,37 €</b>

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 27.07.2012


Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt



Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in



# Kostenfeststellung





Anlage 5 zu GRDRs Nr. 922 / 2012

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Lehrschwimmbad Dillmann-Gymnasium Dillmann-Gymnasium	Projektnummer 04160401
<b>Bauherr:</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Planung:</b>	Reichert Schulze Architekten Stuttgart	
<b>Bauleitung:</b>	Wie Planer	
x	Hoheitsbereich	Fipo Bau 2001 2.7690.9400.000-0100
	Unternehmensbereich	2002-2010 2.0520.9400.000-0100

Kostengruppe		Kostenanschlag (Baubeschluss)	Kosten-feststellung
Din 276		29.10.04	
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	105.000,00 €	70.861,61 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.637.000,00 €	2.780.970,14 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.492.000,00 €	1.341.782,02 €
500	Außenanlagen	88.000,00 €	218.744,09 €
600	Kunstwerke	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	1.256.000,00 €	1.236.662,81 €
900	Sonstige Arbeiten	292.000,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>5.870.000,00 €</b>	<b>5.649.020,67 €</b>
	Prognose	0,00 €	
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>5.870.000,00 €</b>	<b>5.649.020,67 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)	0,00 €	0,00 €
	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>5.870.000,00 €</b>	<b>5.649.020,67 €</b>
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	60.000,00 €	54.761,00 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>5.930.000,00 €</b>	<b>5.703.781,67 €</b>
	<b>Kostenunterschreitung von</b>	<b>3,81%</b>	<b>226.218,33 €</b>

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 24.01.2013  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in 	Projektleiter/in 	Abteilungsleiter/in 	Amtsleiter/in 
--	---	---	--

# Kostenfeststellung

Anlage 6 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922 / 20012

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau 2 Gruppen Tageseinrichtung für Kinder Kaltental Fuchswaldstr 43 a	<b>Projektnummer</b> 03210101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Hochbauamt	
	<input checked="" type="checkbox"/> Hoheitsbereich <input type="checkbox"/> Unternehmensbereich	<b>Finanzposition Bau 2.4640.9400.000-0116</b>

Gruppen-ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 15.10.2004	Kostenfeststellung
	100 Grundstück	12.760,00 €	1.179,41 €
	200 Herrichten und Erschließen	18.792,00 €	19.207,96 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	592.760,00 €	593.045,26 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	109.620,00 €	101.903,09 €
	500 Außenanlagen	102.660,00 €	114.361,17 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	164.408,00 €	157.917,41 €
	900 Sonstige Arbeiten		-2.750,00 €
	Gesamtbaukosten brutto	1.001.000,00 €	984.864,30 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.001.000,00 €	984.864,30 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	1.001.000,00 €	984.864,30 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	41.000,00 €	41.041,27 €
	Gesamtkosten	1.042.000,00 €	1.025.905,57 €
	Kostenunterschreitung von	1,54% =	16.094,43 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 27.06.2012

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

*[Handwritten signature]*  
65-6

*[Handwritten signature]*  
65-6

*[Handwritten signature]*  
A. Uhlmann

*[Handwritten signature]*

# Kostenfeststellung

Anlage 7 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922 / 2012

<b>Bauvorhaben:</b>	Umbau und Modernisierung Kindertagheim Zuffenhausen Elsässer Str 8	<b>Projektnummer</b> 03260101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Christophers und Partner	
	<input checked="" type="checkbox"/> Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.4640.9420.000.0410</b>
	<input type="checkbox"/> Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 26.1.2004	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	26.100,00 €	8.988,47 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.172.180,00 €	1.355.841,74 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	635.100,00 €	626.245,31 €
	500 Außenanlagen	100.340,00 €	134.242,69 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	566.280,00 €	552.563,40 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	2.500.000,00 €	2.677.881,61 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.500.000,00 €	2.677.881,61 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	2.500.000,00 €	2.677.881,61 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	52.000,00 €	52.000,00 €
	Gesamtkosten	2.552.000,00 €	2.729.881,61 €
	Kostenüberschreitung von	6,97% =	177.881,61 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 01.07.2012

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

*A. Ufer*

*A. Ufermann*

*A. Ufermann*

*K...*

# Kostenfeststellung

Anlage 8 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922/2012

<b>Bauvorhaben:</b>	Umbau und Erweiterung Tageseinrichtung für Kinder Bergheim Solitudestr 51	<b>Projektnummer</b> 05590101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Tusker, Ströhle, Fr. Architekten BDA	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.4640.9420.000.0414</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 12.11.2002	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	8.899,52 €	7.097,54 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.320.109,00 €	1.261.479,28 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	364.481,28 €	380.869,44 €
500	Außenanlagen	187.399,92 €	150.752,74 €
620	Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	466.046,68 €	518.416,10 €
900	Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>2.346.936,40 €</b>	<b>2.318.615,10 €</b>
	<b>Prognose</b>	<b>32.563,60 €</b>	
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>2.379.500,00 €</b>	<b>2.318.615,10 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>2.379.500,00 €</b>	<b>2.318.615,10 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	82.000,00 €	82.000,00 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.461.500,00 €</b>	<b>2.400.615,10 €</b>
	<b>Kostenunterschreitung von</b>	<b>2,47% =</b>	<b>60.884,90 €</b>

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 04.07.2012

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in



Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in





# Kostenfeststellung

Anlage 9 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922/20042

**Bauvorhaben:** Abriss und Neubau  
 Tageseinrichtung für Kinder Obertürkheim  
 Uhlbacher Str 52

**Projektnummer**  
 15010101

**Bauherr** Landeshauptstadt Stuttgart,  
 vertreten durch das Hochbauamt

**Entwurf und Bauleitung:** D'Inka Scheible Hoffmann Architekten BDA

X Hoheitsbereich

Finanzposition Bau 2.4640.9400.000-0119

Unternehmensbereich

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 21.5.2004	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	74.000,00 €	43.935,82 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	964.000,00 €	911.202,68 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	237.000,00 €	212.549,65 €
500	Außenanlagen	100.000,00 €	170.247,38 €
620	Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	375.000,00 €	362.758,82 €
900	Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	1.750.000,00 €	1.700.694,35 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.750.000,00 €	1.700.694,35 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	1.750.000,00 €	1.700.694,35 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	80.000,00 €	72.326,88 €
	Gesamtkosten	1.830.000,00 €	1.773.021,23 €
	Kostenunterschreitung von	3,11% =	56.978,77 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 24.02.2012

Landeshauptstadt Stuttgart  
 Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

*K. Seid*

*Christmann-Haus*

*[Handwritten Signature]*



# Kostenfeststellung

Anlage 10 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922 / 2012

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau 1. BA Tagesstätte für Kinder Hort Pragschule	<b>Projektnummer</b> 00780401
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Kamm Architekten	
	<input checked="" type="checkbox"/> Hoheitsbereich <input type="checkbox"/> Unternehmensbereich	Finanzposition Bau 2.4640.9400.000.0122

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 12.5.2005	vorläufige Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen	37.120,00 €	30.115,82 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	748.200,00 €	740.931,89 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	140.940,00 €	146.628,59 €
500	Außenanlagen	17.400,00 €	36.246,79 €
620	Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	166.140,00 €	231.275,70 €
900	Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	1.109.800,00 €	1.185.198,79 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	1.109.800,00 €	1.185.198,79 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	1.109.800,00 €	1.185.198,79 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	41.000,00 €	0,00
	Gesamtkosten	1.150.800,00 €	1.185.198,79 €
	Kostenüberschreitung von	2,99% =	34.398,79 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 23.07.2012

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

*[Handwritten Signature]* 05-6.101

*[Handwritten Signature]* 05-6.101

*[Handwritten Signature]* A. Ullmann 05-6

*[Handwritten Signature]*

# Kostenfeststellung

Anlage **11** zu Gemeinderatsdrucksache Nr. **922 / 2012**

<b>Bauvorhaben:</b>	Sanierung Kältezentrale Kultur- und Kongreßzentrum Liederhalle Breitscheidstr	<b>Projektnummer</b> <b>00090004</b>
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Hochbauamt	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 1.6010.6200.000</b> <i>Z.3450,9420.000-0184</i>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 20.10.2003	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	79.460,00 €	19.687,64 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	892.214,00 €	864.337,73 €
500	Außenanlagen		
620	Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	223.485,02 €	260.609,21 €
900	Sonstige Arbeiten		873,63 €
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>1.195.159,02 €</b>	<b>1.145.508,21 €</b>
	Prognose		
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>1.195.159,02 €</b>	<b>1.145.508,21 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>1.195.159,02 €</b>	<b>1.145.508,21 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel		
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.195.159,02 €</b>	<b>1.145.508,21 €</b>
	Kostenunterschreitung von	4,15% =	49.650,81 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 16.05.2012

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt


Sachbearbeiter/in 65-4.T

Projektleiter/in 65-4.T

Abteilungsleiter/in 65-4

Amtsleiter/in



# Kostenfeststellung

Anlage 12 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922 / 20d2

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Mensagebäude IZBB Mensa Württemberg-Gymnasium Lindenschulzentrum	<b>Projektnummer</b> 00190401
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Otto + Hüftlein-Otto Freie Architekten	
<input checked="" type="checkbox"/>	X	Hoheitsbereich
<input type="checkbox"/>		Unternehmensbereich
<b>Finanzposition Bau 2.2300.9420.000-0710</b>		

Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 1.6.2005</small>	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	5.800,00 €	39.549,14 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.259.825,20 €	1.227.691,28 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	400.002,80 €	374.086,69 €
	500 Außenanlagen	200.332,00 €	10.655,69 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	486.040,00 €	477.868,85 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	2.352.000,00 €	2.129.851,65 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.352.000,00 €	2.129.851,65 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	2.352.000,00 €	2.129.851,65 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	148.000,00 €	127.644,27 €
	Gesamtkosten	2.500.000,00 €	2.257.495,92 €
	Kostenunterschreitung von	9,70% =	242.504,08 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 09.01.2013

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

22.1.13




Projektleiter/in

\_\_\_\_\_

Abteilungsleiter/in



Amtsleiter/in



# Kostenfeststellung

Anlage 13 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922 / 2012

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau Erweiterung 2004 Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule (Wirt.gym Ost)	<b>Projektnummer</b> 03740501
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Schreiner Architekten	
	X Hoheltsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.2400.9410.000.0435</b>
	Unternehmensbereich	


Gruppen-ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 29.1.2003</small>	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	13.920,00 €	9.309,49 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.763.200,00 €	1.792.481,35 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	371.200,00 €	446.874,26 €
	500 Außenanlagen	63.800,00 €	96.558,72 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	687.880,00 €	687.138,13 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	2.900.000,00 €	3.032.361,95 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.900.000,00 €	3.032.361,95 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	2.900.000,00 €	3.032.361,95 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	360.000,00 €	328.006,62 €
	Gesamtkosten	3.260.000,00 €	3.360.368,57 €
	Kostenüberschreitung von	3,08% =	100.368,57 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.


Stuttgart, den 24.07.2012

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt


Sachbearbeiter/in




Projektleiter/in



Abteilungsleiter/in



Amtsleiter/in



# Kostenfeststellung

Anlage 14 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922 / 2012

<b>Bauvorhaben:</b> Umbau zum Kulturzentrum, Kultur unterm Turm Tagblatt-Turm-Areal	<b>Projektnummer</b> 00440104	
<b>Bauherr</b> Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt		
<b>Entwurf und Bauleitung:</b> Lamm-Weber-Donath GmbH und Partner		
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	Finanzposition Bau 2.3551.9410.000-0300
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe Din 276	Kostenänderung vom 4.10.2002	Kostenfeststellung
100	Grundstück		
200	Herrichten und Erschließen		
300	Bauwerk - Baukonstruktion	5.308.512,62 €	5.361.079,72 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	3.604.152,07 €	2.662.890,27 €
500	Außenanlagen	187.943,78 €	136.830,93 €
620	Kunstwerke		
700	Baunebenkosten	2.889.391,53 €	2.925.401,29 €
900	Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>11.990.000,00 €</b>	<b>11.086.202,21 €</b>
	Prognose		
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>11.990.000,00 €</b>	<b>11.086.202,21 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>11.990.000,00 €</b>	<b>11.086.202,21 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	400.000,00 €	1.277.710,99 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>12.390.000,00 €</b>	<b>12.363.913,20 €</b>
	Kostenunterschreitung von	0,21% =	26.086,80 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 24.07.2012





Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in

# Kostenfeststellung

Anlagen zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922 / 20012  
15 ÷ 18

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau in Fertigbauweise Tageseinrichtung für Kinder Weilimdorf, Giebel Sandbuckel 47	<b>Projektnummer</b> 20460101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Hochbauamt	
	X	Hoheitsbereich <span style="float: right;">Finanzposition Bau 2.4640.9400.000.0110</span>
		Unternehmensbereich

Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 20.10.2003</small>	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	295.000,00 €	136.998,60 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	3.650.000,00 €	3.547.037,92 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen		
	500 Außenanlagen		
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	585.000,00 €	537.983,40 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	4.530.000,00 €	4.222.019,92 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	4.530.000,00 €	4.222.019,92 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	Gesamtbaukosten	4.530.000,00 €	4.222.019,92 €
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	200.000,00 €	199.376,97 €
	Gesamtkosten	4.730.000,00 €	4.421.396,89 €
	Kostenunterschreitung von	6,52% =	308.603,11 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 04.07.2012



Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in



# Kostenfeststellung

Anlage 19 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922 / 20012

<b>Bauvorhaben:</b>	Modernisierung und Neubau Tageseinrichtung für Kinder (ehem. Dachsweg 23) Hubertusweg 26	<b>Projektnummer</b> 06440101
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Michel + Wolf + Partner	
<input checked="" type="checkbox"/>	Hoheitsbereich	<b>Finanzposition Bau 2.4640.9400.000.0105</b>
<input type="checkbox"/>	Unternehmensbereich	

Gruppen- ziffer	Kostengruppe <small>Din 276</small>	Kostenanschlag (Baubeschluss) <small>vom 17.12.2002</small>	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	30.900,00 €	11.121,40 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	918.714,00 €	970.945,28 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	268.109,00 €	184.579,35 €
	500 Außenanlagen	102.000,00 €	97.060,73 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	336.277,00 €	366.366,79 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	<b>Gesamtbaukosten brutto</b>	<b>1.656.000,00 €</b>	<b>1.630.073,55 €</b>
	Prognose	31.000,00 €	
	<b>Gesamtbaukosten einschl. Prognose</b>	<b>1.687.000,00 €</b>	<b>1.630.073,55 €</b>
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
9400 9410 9420	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>1.687.000,00 €</b>	<b>1.630.073,55 €</b>
9350 9351 9352	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	82.000,00 €	82.000,00 €
	<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.769.000,00 €</b>	<b>1.712.073,55 €</b>
	<b>Kostenunterschreitung von</b>	<b>3,22% =</b>	<b>56.926,45 €</b>

Die Kostenfeststellung stimmt mit dem Sachbuch für den Vermögenshaushalt überein.

Stuttgart, den 04.07.2012

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in

Projektleiter/in

Abteilungsleiter/in

Amtsleiter/in









# Kostenfeststellung





Anlage 20 zu Gemeinderatsdrucksache Nr.922/2012

<b>Bauvorhaben:</b>	Sanierung (Emissionsminderung) Krematorium / Obere Feierhalle u. Sektionsraum Pragfriedhof	Projektnummer 00420202
<b>Bauherr:</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, Garten- und Friedhofsamt vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Planung:</b>	Hochbauamt Stuttgart	
<b>Bauleitung:</b>	Wie Planer	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	

Kostengruppe		Kostenänderung	Kosten-feststellung
Din 276		22.05.03	
100	Grundstück	0,00 €	0,00 €
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	0,00 €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	380.000,00 €	377.901,94 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	3.168.465,00 €	2.987.526,06 €
500	Außenanlagen	50.000,00 €	0,00 €
600	Kunstwerke	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	601.535,00 €	779.984,68 €
900	Sonstige Arbeiten	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Eingaben	0,00 €	25.911,64 €
	Gesamtbaukosten brutto	4.200.000,00 €	4.171.324,32 €
	Prognose	0,00 €	
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	4.200.000,00 €	4.171.324,32 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)	0,00 €	0,00 €
	Gesamtbaukosten	4.200.000,00 €	4.171.324,32 €
600	Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel	0,00 €	
	Gesamtkosten	4.200.000,00 €	4.171.324,32 €
	Kostenunterschreitung von	1%	28.675,68 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.

Stuttgart, den 11.01.2013  
Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter 65-2.T 	Projektleiter Technik 65-2.T 	Abteilungsleiter 65-3 	Amtsleiter/in 
--	---	---	--



# Kostenfeststellung

Anlage 21 zu Gemeinderatsdrucksache Nr. 922 / 2012

<b>Bauvorhaben:</b>	Neubau für AWS und Tiefbauamt Personalaufenthaltsgebäude Tiefbauamt Bauhof Vaihingen	<b>Projektnummer</b> 02530501
<b>Bauherr</b>	Landeshauptstadt Stuttgart, vertreten durch das Hochbauamt	
<b>Entwurf und Bauleitung:</b>	Obermeyer Planen + Beraten GmbH	
	Hoheitsbereich	
X	Unternehmensbereich	<b>Wirtschaftsplan AWS</b>


	Kostengruppe Din 276	Kostenanschlag (Baubeschluss) vom 22.5.2003	Kostenfeststellung
	100 Grundstück		
	200 Herrichten und Erschließen	76.696,30 €	40.086,42 €
	300 Bauwerk - Baukonstruktion	1.628.397,90 €	1.547.273,33 €
	400 Bauwerk - Technische Anlagen	333.842,80 €	376.766,33 €
	500 Außenanlagen	352.263,00 €	281.573,23 €
	620 Kunstwerke		
	700 Baunebenkosten	387.050,00 €	445.939,53 €
	900 Sonstige Arbeiten		
	Gesamtbaukosten brutto	2.778.250,00 €	2.691.638,84 €
	Prognose		
	Gesamtbaukosten einschl. Prognose	2.778.250,00 €	2.691.638,84 €
	abzüglich Vorsteuer (bei BgA)		
	Gesamtbaukosten	2.778.250,00 €	2.691.638,84 €
	600 Ausstattung, Turn- und Sportgeräte, Lehrmittel		
	Gesamtkosten	2.778.250,00 €	2.691.638,84 €
	Kostenunterschreitung von	3,12% =	86.611,16 €

Die Kostenfeststellung stimmt mit den Buchungen des Eigenbetriebs überein.


Stuttgart, den 24.07.2012

Landeshauptstadt Stuttgart  
Hochbauamt

Sachbearbeiter/in



Projektleiter/in



Abteilungsleiter/in



Arbeitsleiter/in

