

**Anlage: Stand der baulichen Umsetzungen an Ganztagesgrundschulen**

 Schulverwaltungsamt  
 Stand: November 2015

#	Schule	Stadtbezirk	Form der GTS	Start	Umsetzungsstand der baulichen Maßnahmen	Gesamtkostenrahmen	Mittelabfluss	Bemerkungen
<b>Beantragung vor Start des Landesprogramms im Jahr 2006</b>								
1	Carl-Benz-Schule	Bad Cannstatt	Verbindlich, altes Modell	SJ 2005/06	Abgeschlossen	305.850 €	341.662 €	
2	Heusteigschule	Süd	Verbindlich, altes Modell	SJ 2005/06	Abgeschlossen	803.900 €	800.769 €	Mensa und Ausstattung Ganztagesräume
<b>1. Tranche</b>								
1	Pelikanschule	Mühlhausen	Verbindlich, altes Modell	SJ 2008/09	Abgeschlossen	2.349.000 €	2.485.120 €	Gesamtkostenangabe aus Baubeschluss
2	Wilhelmsschule Untertürkheim	Untertürkheim	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2008/09	Abgeschlossen	5.450.000 €	5.874.207 €	Gesamtkostenangabe aus Baubeschluss
3	Römerschule	Süd	Offene Form, altes Modell	SJ 2008/09	Abgeschlossen Ggf. stehen Umstrukturierungen / Verbesserungen in Zusammenhang mit Entwicklung zur GTS in Wahlform an	200.000 €	159.836 €	
<b>2. Tranche</b>								
1	Bachschule	Feuerbach	Wahlform, altes Modell	SJ 2010/11	Abgeschlossen	4.380.000 €	4.396.905 €	Gesamtkostenangabe aus Baubeschluss
2	GWRS Gablenberg	Ost	Verbindlich, altes Modell	SJ 2010/11	Abgeschlossen	3.030.000 €	3.023.514 €	Gesamtkostenangabe aus Baubeschluss
3	Lerchenrainschule	Süd	Wahlform, altes Modell	SJ 2009/10	Abgeschlossen	205.000 €	212.929 €	
4	Rosensteinschule	Nord	Wahlform, altes Modell	SJ 2010/11	Abgeschlossen	4.468.000 €	4.875.000 €	Gesamtkostenangabe aus Baubeschluss
5	Silcherschule	Zuffenhausen	Wahlform, altes Modell	SJ 2010/11	Abgeschlossen Vergrößerung Lehrerbereich in Zusammenhang mit Sanierung Bau 4 in Umsetzung	3.211.000 €	2.958.761 €	Gesamtkostenangabe aus Baubeschluss
<b>3. Tranche</b>								
1	Falkertschule	West	Verbindlich, altes Modell	SJ 2011/12	Abgeschlossen	125.000 €	129.728 €	
2	Steinenbergschule	Hedelfingen	Verbindlich, altes Modell	SJ 2011/12	Abgeschlossen	1.189.000 €	685.403 €	
<b>4. Tranche</b>								
1	GS Birkach	Birkach	Offene GTS, altes Modell	SJ 2011/12	Abgeschlossen	3.008.000 €	2.945.920 €	Gesamtkostenangabe aus Baubeschluss
2	Eichendorffschule	Bad Cannstatt	Verbindlich, Start in Wahlform, altes Modell	SJ 2012/13	In Planung Vorprojektbeschluss 06/2013, Projektbeschluss 07/2015	3.500.000 € Pauschale	1.105.563 €	GTS Pauschale in Finanzierung Gesamtmaßnahme Neubau und Sanierung Eichendorffschule 33.200.000 € eingeflossen, Mittelabfluss Gesamtprojekt
3	Raitelsbergschule	Ost	Verbindlich, altes Modell	SJ 2012/13	Abgeschlossen	2.798.000 €	2.456.839 €	Gesamtkostenangabe aus Baubeschluss Baumaßnahme abgeschlossen, Kostengruppe 600 (Ausstattung) läuft noch
4	Schillerschule	Bad Cannstatt	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2012/13	Teilweise abgeschlossen Umstrukturierung im Bestand abgeschlossen, Vergrößerung Mensa in Umsetzung	1.468.380 €	468.983 €	

5. Tranche								
1	<b>Altenburgschule</b>	Bad Cannstatt	Verbindlich, Start in Wahlform, altes Modell	SJ 2013/14	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie vor Abschluss, Mensa abgeschlossen	4.429.000 €	3.321.330 €	Kostenangaben für Mensa Altenburgschule/Steigschule Gesamtkostenangabe aus Baubeschluss
2	<b>Steigschule</b> (Förderschule)	Bad Cannstatt	Verbindlich, nach Schulgesetz	SJ 2013/14	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie vor Abschluss, Mensa abgeschlossen	3.500.000 € <i>Pauschale</i>	35.727 €	Mittelabfluss für Ausstattungsmaßnahmen Steigschule
6. Tranche								
1	<b>Hohensteinschule</b>	Zuffenhausen	Wahlform, altes Modell	SJ 2013/14	Offen, abhängig von Weiterentwicklung Standorte nach Verlegung Park-Realschule	70.000 €	38.635 €	Mittelabfluss für erste Ausstattungsmaßnahmen
2	<b>Filderschule</b>	Degerloch	Verbindlich, Start in Wahlform, altes Modell	SJ 2014/15	In Planung	3.550.000 €	279.030 €	Kostenangabe vor Vorprojektbeschluss
3	<b>Körschtalschule</b>	Plieningen	Wahlform, altes Modell	SJ 2014/15	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Vorprojektbeschluss voraussichtlich 12/2015	3.500.000 € <i>Pauschale</i>	94.356 €	Mittelabfluss für erste Ausstattungsmaßnahmen
4	<b>Luginslandschule</b>	Untertürkheim	Verbindlich, Start in Wahlform, altes Modell	SJ 2014/15	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Vorprojektbeschluss 12/2015	3.500.000 € <i>Pauschale</i>		
5	<b>Schönbuschschule</b>	Vaihingen	Verbindlich, Start in der Wahlform, altes Modell	SJ 2015/16	In Planung Vorprojekt-/Projektbeschluss 05/2015 erfolgt	3.550.000 €	308.366 €	Gesamtkostenangabe gem. Vorprojekt-/Projektbeschluss
7. Tranche								
1	<b>Kirchhaldenschule</b>	Botnang	Wahlform, nach Schulgesetz	Antragstellung zum 01.10.16 geplant	In Planung Projektbeschluss 04/2015 erfolgt	6.640.000 €	1.012.991 €	Gesamtkostenangabe gem. Projektbeschluss Neubau Kinderhaus und Umstrukturierung im Bestand
2	<b>GS Obertürkheim</b>	Obertürkheim	Verbindlich, altes Modell	SJ 2015/16	In Umsetzung Ausbau Dachgeschoss abgeschlossen, weitere Arbeiten bis 1. Quartal 2016	2.457.000 €	1.420.930 €	
3	<b>Mühlbachhofschule</b>	Nord	Wahlform, altes Modell	SJ 2015/16	In Umsetzung Vorprojekt- /Projektbeschluss 07/2014 erfolgt	4.185.000 €	551.367 €	Kostenangabe gem. Vorprojekt-/Projektbeschluss; Mittelabfluss Planungsmittel incl. Anteil für LPH 1 - 4 Turnhalle
4	<b>Martin-Luther-Schule</b>	Bad Cannstatt	Verbindlich, Start in Wahlform, altes Modell	SJ 2015/16	In Planung Planungsauftrag 04/2015 erteilt	3.500.000 €	1.558 €	Kostenangabe vor Vorprojektbeschluss entsprechend anteiliger Pauschale
5	<b>Pestalozzischule</b>	Vaihingen	Wahlform, altes Modell	SJ 2015/16	In Planung Planungsauftrag 1. BA 03/2015 erteilt	3.500.000 € <i>Pauschale</i>	53.980 €	Mittelabfluss für erste baulichen Maßnahmen sowie erste Ausstattungsmaßnahmen
6	<b>Rappachschule</b>	Weilimdorf	Verbindlich, altes Modell	SJ 2015/16	In Vorbereitung Planungsauftrag voraussichtlich 4. Quartal 2015	3.500.000 € <i>Pauschale</i>	47.368 €	Mittelabfluss für erste Ausstattungsmaßnahmen
7	<b>Wolfbuschschule</b>	Weilimdorf	Wahlform, altes Modell	SJ 2015/16	In Vorbereitung Planungsauftrag voraussichtlich 4. Quartal 2015	3.500.000 € <i>Pauschale</i>	106.904 €	Mittelabfluss für erste Ausstattungsmaßnahmen

8. Tranche								
1	<b>GWRS Stammheim</b>	Stammheim	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Planung Planungsauftrag 1. BA Umstrukturierung im Bestand 05/2015 erteilt	3.500.000 € Pauschale	24.868 €	Mittelabfluss für erste Ausstattungsmaßnahmen
2	<b>Maria-Montessori-Schule</b>	Weilimdorf	Verbindlich, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Vorbereitung Planungsauftrag voraussichtlich 11/2015	3.500.000 € Pauschale		
3	<b>Riedseeschule</b>	Möhringen	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Vorbereitung Beginn Machbarkeitsstudie 11/2015	3.500.000 € Pauschale		
4	<b>Pragschule</b>	Nord	Wahlform, nach Schulgesetz	Antragstellung zum 01.10.16 geplant	In Vorbereitung	3.500.000 € Pauschale		
5	<b>Fasanenhofschule</b>	Möhringen	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Vorbereitung Planungsauftrag 4. Quartal 2015	3.500.000 € Pauschale	5.614 €	Mittelabfluss für erste Ausstattungsmaßnahmen
6	<b>Schule Im Sonnigen Winkel</b>	Nord	Wahlform, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Vorprojekt-/Projektbeschluss voraussichtlich 1. Quartal 2016	3.500.000 € Pauschale		
7	<b>Elise von König-Schule</b>	Münster	Verbindlich, nach Schulgesetz	SJ 2015/16	In Vorbereitung Machbarkeitsstudie abgeschlossen, Vorprojektbeschluss 12/2015	3.500.000 € Pauschale	73.750 €	Mittelabfluss für Machbarkeitsstudie

<b>110.372.130 €</b>	<b>40.297.912 €</b>
----------------------	---------------------