

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2020/2021

Stand: 20. Januar 2020

Nachfolgend wird die Fortschreibung des schulischen Investitionsprogramms basierend auf GRDRs 717/2017 für den Doppelhaushalt 2020/2021 aufgezeigt. Die Darstellung basiert auf folgenden **Rahmenbedingungen**:

- die Angaben zum **aktualisierten bzw. voraussichtlichen Planungsbeginn sowie Baubeginn** beruhen auf den beschlossenen **Stellenschaffungen** in Schulverwaltungsamt, Hochbauamt sowie Garten-, Friedhofs- und Forstamt
- die Projekte sind nach zeitlichem **Verlauf des Planungsbeginns sortiert**
- **Auch bei Schaffung der o.g. Stellen sind** weitere Terminverschiebungen im Programm nötig. Die Spalte "Terminverschiebung" kennzeichnet mit roter Farbe die geschobenen Projekte und **nennt die Monate der Verschiebung**
- die dunkelrote Kennzeichnung mit **Buchstabe B** in der ersten Spalte "Liste" kennzeichnet die Vorhaben, die den **Abteilungen der Sport- bzw. Bäderbauten** im Hochbauamt bearbeitet werden
- die fliederfarbene Kennzeichnung mit **Buchstabe J** in der ersten Spalte "Liste" kennzeichnet die Vorhaben, die in der **Abteilung Bestandsentwicklung, Schul- und Sportbauten** im Hochbauamt bearbeitet werden
- die **blaue** Farbe bei der Projektbezeichnung kennzeichnet abgeschlossene Vorhaben
- in den in Spalte **Gesamtkosten** angegebenen Summen sind die Auswirkungen der im Doppelhaushalt 2020/2021 gefassten Beschlüsse des **Klimaschutzpaketes noch nicht** enthalten.

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2020/2021 - Stand: Januar 2020

Liste	Sort.	Projektnummer	Projektbezeichnung	Planungs- auftrag	Beschluss 717/2017 bzw. tatsächl. Entwicklung		Termin- verschiebung			Gesamtkosten Euro	Stadtteil	Hinweise
					Projektbeginn bislang	Baubeginn bislang		Projektbeginn	Baubeginn			
nachrichtlich: fertiggestellte Vorhaben												
C	3	07670102	Grundschule Obertürkheim Einrichtung GTS	10.08.12	08.02.10	30.06.14	0	08.02.10	30.06.14	2.401.375	15 Obertürkheim	
D	12	00150002	Uhlandschule GHS Energetische Sanierung / Plusenergie		24.02.10	29.04.13	0	24.02.10	29.04.13	19.500.000	23 Zuffenhausen	
C	1	03980401	Kirchhaldenschule Tageseinrichtung für Kinder (ehem. Corelliweg 7) Neubau		24.10.10	14.03.16	0	24.10.10	14.03.16	6.653.000	08 Botnang	
D	13	00810104	Robert-Mayer-Schule Schulgebäude Lüftung/Akustikdecken Klassenräume/SAA (Bauteil 2)	08.05.14	24.02.11	11.07.16	0	24.02.11	11.07.16	2.531.991	01 Mitte	
D	19	04140003	Silcher- Haldenrainschule Sanierung Bau 4 inkl. Interimsmaßnahme		22.08.11	01.09.14	0	22.08.11	01.09.14	8.346.000	23 Zuffenhausen	
A	27	01320206	Wilhelm-Maybach-Schule Schulgebäude Neuorganisation Mensa	29.03.12	29.03.12	01.05.18	0	29.03.12	01.05.18	1.385.000	06 Bad Cannstatt	
D	14	01090205	Max-Eyth-Schule Schulgebäude (C-Bau) Energetische Sanierung		30.07.12	24.04.17	0	30.07.12	24.04.17	3.466.033	01 Mitte	
A	16	03500401	Mühlbachhofschule Ganztagesbereich Neubau und Ertücht. Bestand (Lph 5-9)	21.07.14	31.01.13	18.04.16	0	31.01.13	18.04.16	5.256.500	02 Nord	
D	6	05400103	Kerschensteinerschule Sanierungsmaßnahmen		12.03.13	03.08.15	0	12.03.13	03.08.15	7.405.000	10 Feuerbach	
D	5	04490203	Schillerschule Turnhalle mit Schwimmbad Sanierung Turnhalle Lehrschwimmbad	16.12.14	16.01.14	25.07.16	0	16.01.14	25.07.16	5.800.107	06 Bad Cannstatt	
A	11	05480007	Eschbach-Gymnasium Interimistische mobile Unterrichtsräume	17.04.14	17.04.14	12.01.16	0	17.04.14	12.01.16	1.500.000	13 Mühlhausen	
A	12	05910004	Pestalozzschule Interimscontainer 1. BA- für Campus Vaihingen	22.04.14	22.04.14	03.12.15	0	22.04.14	03.12.15	7.250.000	20 Vaihingen	
C	8	05570003	Schönbuchschule Umstrukturierung Mensa + GTS	25.04.14	25.04.14	27.06.16	0	25.04.14	27.06.16	3.665.000	20 Vaihingen	
A	8	25140101	Sporthalle Riedenberg Zweifeld- Sporthalle bei der GS Riedenberg		07.05.14	29.07.16	0	07.05.14	29.07.16	8.595.000	17 Sillenbuch	
A	10	04380003	it.schule stuttgart Ausbau des Film- und Tonstudios 2. BA	13.06.14	13.06.14	02.11.15	0	13.06.14	02.11.15	2.315.000	12 Möhringen	
A	4	03810101	Schulzentrum Möhringen Königin-Charlotte-Gymnasium Hauptgebäude Umstrukturierung NWT-Räume	19.03.15	19.03.15	18.07.16	0	19.03.15	18.07.16	2.824.000	12 Möhringen	
C	9	02680601	Martin-Luther-Schule Mensa Neubau Speisebereich für GTS	13.04.15	13.04.15	31.07.17	0	13.04.15	31.07.17	4.682.000	06 Bad Cannstatt	

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2020/2021 - Stand: Januar 2020

Liste	Sort.	Projektnummer	Projektbezeichnung	Planungs-auftrag	Beschluss 717/2017 bzw. tatsächl. Entwicklung					Gesamtkosten Euro	Stadtteil	Hinweise
					Projektbeginn bislang	Baubeginn bislang	Termin- verschiebung	Projektbeginn	Baubeginn			
A	3	01680901	HohewartschuleGS/Realschule Feuerbach Interimsbauwerk Neubau	15.06.16	22.04.15	03.07.18	0	22.04.15	03.07.18	710.000	10 Feuerbach	
C	15	05910201	Pestalozzischule Hauptbau Einbau GTS im Bestand		06.05.15	01.06.17	0	06.05.15	01.06.17	225.000	20 Vaihingen	
C	16	00980001	Schulstandort Stgt- Stammheim ehem. GWRS 1. BA Umstrukturierung Bestand zur Ganztageschule	28.05.15	28.05.15	13.01.16	0	28.05.15	13.01.16	237.000	18 Stammheim	
C	5	03550101	Luginslandschule Hauptbau Mensa Luginslandschule		01.01.16	04.04.17	0	01.01.16	04.04.17	3.060.000	19 Untertürkheim	
C	23	14080001	Grundschule Kaltental Bereitstellung von mobilen Unterrichtsräumen	15.06.16	15.06.16	23.10.17	0	15.06.16	23.10.17	770.000	04 Süd	
A	5	04190001	Pelikanschule Grundschule Neugereut Bereitstellung v. mobilen Unterrichtsräumen	15.06.16	15.06.16	11.06.18	0	15.06.16	11.06.18	1.330.000	13 Mühlhausen	
C	21	01150801	Grundschule Zazenhausen mobile Unterrichtsräume Grundschule Bereitstellung mobiler Unterrichtsräume	12.10.16	12.10.16	26.10.17	0	12.10.16	26.10.17	670.000	23 Zuffenhausen	
A	15	00980002	Schulstandort Stgt- Stammheim ehem. GWRS 2. BA Mobile Unterrichtsräume	21.11.16	21.11.16	01.05.18	0	21.11.16	01.05.18	2.985.000	18 Stammheim	
C	7	03440201	Filderschule Neubau Einbau Mensa + energet. San. Erweiterungsbau	18.12.13	18.12.13	27.11.17	0	18.12.13	27.11.17	7.550.157	09 Degerloch	
C	6	03760301	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Mensa Neubau		05.11.15	01.08.17	0	05.11.15	01.08.17	5.970.000	12 Möhringen	
Vorhaben in Bearbeitung / Planung / Vorbereitung (nach Planungsbeginn)												
A	28	03500202	Mühlbachhofschule Einfeldturnhalle Neubau Turnhalle (Lph 5-9) & WC-Bereich im Bestand	31.01.13	05.07.07	01.02.20	0	05.07.07	01.06.20	6.325.000	02 Nord	
A	9	00910107	Johannes-Gutenberg-Schule Schulgebäude Generalsanierung und Umstrukturierung	03.12.10	03.12.10	11.05.16	0	03.12.10	11.05.16	34.020.000	06 Bad Cannstatt	
A	2	03470301	Elly Heuss-Knapp-Gymnasium Erweiterung 2014 Neubau	19.04.11	19.04.11	25.03.19	0	19.04.11	25.03.19	46.650.000	06 Bad Cannstatt	
D	3	03610401	Wagenburg-Gymnasium Schulgebäude Statiksanieung, EDV, Elektrosanieung,		28.05.10	01.08.20	12	28.05.11	01.08.21	19.490.000	03 Ost	
A	1	03460002	Eichendorffschule Sanierung / Neubau	06.06.11	06.06.11	27.02.17	0	06.06.11	27.02.17	33.672.000	06 Bad Cannstatt	
D	16	01760002	Louis-Leitz Schule Sanierung		07.06.11	25.03.15	0	07.06.11	25.03.15	6.492.000	10 Feuerbach	s.a. Projekt Nr. 01760102 und 01760201

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2020/2021 - Stand: Januar 2020

Liste	Sort.	Projektnummer	Projektbezeichnung	Planungs-auftrag	Beschluss 717/2017 bzw. tatsächl. Entwicklung					Gesamtkosten Euro	Stadtteil	Hinweise
					Projektbeginn bislang	Baubeginn bislang	Termin- verschiebung	Projektbeginn	Baubeginn			
D	2	01710001	Ferdinand-Porsche-Gymnasium Fenstererneuerung FKB 1-3_WC Sanierung		22.08.11	06.06.17	0	22.08.11	06.06.17	10.445.000	23 Zuffenhausen	
D	20	04710001	Rilke-Realschule Sanierung Stamm- u. Fachklassenbau		29.03.12	01.08.19	0	29.03.12	01.08.19	16.841.240	23 Zuffenhausen	
A	6	03770202	Falkertschule Turnhalle Neubau		07.11.12	06.06.17	0	07.11.12	06.06.17	10.130.000	05 West	
D	1	03770103	Falkertschule Schulgebäude Barrierefreier Umbau		07.11.12	01.10.20	0	07.11.12	01.10.20	670.000	05 West	
D	9	03460003	Eichendorffschule Neubau Zusätzl. Maßn. NWT-Räume		08.11.12	27.02.17	0	08.11.12	27.02.17	146.048	06 Bad Cannstatt	
A	7	04220403	Fasanenhofschule Turnhalle Fasanenhof Neubau	24.07.13	24.07.13	01.12.19	0	24.07.13	01.12.19	9.215.000	12 Möhringen	
A	23	02370001	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Neubau TH u. Erweiterungsbauten, San. Bestand	06.08.13	06.08.13	15.09.19	0	06.08.13	15.09.19	62.071.000	02 Nord	
D	7	05950103	Schwabschule Hauptgebäude Generalsanierung	03.03.15	27.11.13	08.10.18	0	27.11.13	08.10.18	11.825.433	05 West	
A	14	01490005	Elise von König Schule (GHS Münster) Erweiterung mit Neubau Mensa	06.12.13	06.12.13	01.12.20	0	06.12.13	01.12.20	13.685.000	14 Münster	
D	11	03470303	Elly Heuss-Knapp-Gymnasium Erweiterung 2014 Zusätzl. Maßnahme NWT-Räume		16.10.14	14.01.19	0	16.10.14	14.01.19	933.000	06 Bad Cannstatt	
D	10	03470204	Elly Heuss-Knapp-Gymnasium Sporthalle Sanierung Umkleiden und Fassade Sporthalle	14.08.15	14.08.15	14.03.20	0	14.08.15	14.03.20	2.655.000	06 Bad Cannstatt	
C	12	01510601	Maria-Montessori-Schule Grundschule Stuttg. Hausen Anbau 2016 Neubau und Ausbau Ganztageschule	01.03.16	01.03.16	01.04.20	0	01.03.16	01.04.20	9.314.500	22 Weilimdorf	
D	23	01760201	Louis-Leitz Schule Hochhaus Sanierung Hochhaus		01.04.16	05.03.18	0	01.04.16	05.03.18	4.530.000	10 Feuerbach	s.a. Projekt Nr. 01760002 und 01760102
C	10	01070601	Wolfbuschschule Mensa Neubau einer Mensa	28.04.16	28.04.16	29.07.19	0	28.04.16	29.07.19	4.741.000	22 Weilimdorf	
A	13	02910901	Sommerrainschule Neubau "Neue Mitte" Mensa und GTS (1. BA)		22.06.16	11.06.19	0	22.06.16	11.06.19	13.212.000	06 Bad Cannstatt	
C	18	25950101	Schulcampus Freiberg Mensa (Bertha-v.-Suttner / Helene-Fernau-Horn) Neubau	13.07.16	13.07.16	01.08.20	0	13.07.16	01.08.20	6.630.000	13 Mühhausen	
A	19	00980003	Schulstandort Stgt- Stammheim ehem. GWRS 3. BA Erste Erweiterungsstufe - Modulbau	08.08.16	08.08.16	01.04.20	0	08.08.16	01.04.20	12.670.000	18 Stammheim	

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2020/2021 - Stand: Januar 2020

Liste	Sort.	Projektnummer	Projektbezeichnung	Planungs- auftrag	Beschluss 717/2017 bzw. tatsächl. Entwicklung			Termin- verschiebung		Gesamtkosten Euro	Stadtteil	Hinweise
					Projektbeginn bislang	Baubeginn bislang	Termin- verschiebung	Projektbeginn	Baubeginn			
A	39	00980004	Schulstandort Stgt- Stammheim ehem. GWRS 4. BA Zweite Erweiterungsstufe mit Mensa	08.08.16	08.08.16	01.04.22	0	08.08.16	01.04.22	46.165.000	18 Stammheim	
J	2	06110102	Neuwirtshauschule (Gesamtanlage) Schulgebäude Einbau GTS 2017	15.09.16	15.09.16	10.01.19	0	15.09.16	10.01.19	951.000	23 Zuffenhausen	
C	20	16290104	Rosenschule Schulgebäude Mensa Neubau 2017 GTS	10.03.17	10.03.17	01.11.19	0	10.03.17	01.11.19	4.235.000	23 Zuffenhausen	
D	22	01760102	Louis-Leitz Schule Fachklassenbau Sanierung Fachklassenbau		01.04.17	01.10.19	0	01.04.17	01.10.19	4.300.000	10 Feuerbach	s.a. Projekt Nr. 01760002 und 01760201
G	2	03430701	Wilhelmsschule Wangen GTS 2017 Neubau BA 1	07.06.17	07.06.17	01.10.21	0	07.06.17	01.10.21	19.500.000	21 Wangen	
A	18	20270202	Zeppelin-Gymnasium Mensa Neubau Mensa und Erweiterung	04.04.17	01.07.17	11.02.19	0	01.07.17	11.02.19	8.270.000	03 Ost	
A	29	03950002	Neues Gymnasium / Campus Feuerbach Schulcampus Feuerbach I Neubau und Sanierung		01.07.17	01.06.22	0	01.07.17	01.06.22	56.200.000	10 Feuerbach	
A	17	02640501	Körschtalschule Holzmodulbau Neubau		01.07.17	01.02.20	0	01.07.17	01.07.20	8.543.000	16 Plieningen	
D	4	03610402	Wagenburg-Gymnasium Schulgebäude Provisorium P5b für Generalsanierung		20.09.16	01.06.20	12	20.09.17	01.06.21	4.300.000	03 Ost	
D	15	01290002	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch Sanierung Hauptgebäude und Fachklassenbau		01.04.16	01.01.22	18	01.10.17	01.07.23	13.400.000	09 Degerloch	
A	25	04700003	Gemeinschaftsschule Weilimdorf Neubau Mensa mit Erweiterung GMS - 1. BA		01.10.17	01.01.21	0	01.10.17	01.07.21	14.570.000	22 Weilimdorf	
G	7	04620601	Rappachschule GTS 2017 Neubau einer Mensa	02.10.17	02.10.17	01.12.20	0	02.10.17	01.12.20	5.000.000	22 Weilimdorf	s.a. Projekt Nr. 04620101
G	4	14080401	Grundschule Kaltental Erweiterung GTS Neubau	21.12.17	21.12.17	01.12.21	0	21.12.17	01.12.21	9.850.000	04 Süd	s.a. Projekt Nr. 14080101
G	6	14080101	Grundschule Kaltental Schulgebäude Umstrukturierung Sanierung Hauptbau		21.12.17	01.01.24	0	21.12.17	01.01.24	4.230.000	04 Süd	s.a. Projekt Nr. 14080401
A	30	24740102	Bildungs- und Betreuungshaus im Neckarpark Neubau		01.01.18	01.12.22	0	01.01.18	01.07.22	93.600.000	06 Bad Cannstatt	
A	22	01990501	Paracelsus-Gymnasium Mensa Neubau		01.01.18	01.04.21	0	01.01.18	01.04.21	9.200.000	16 Plieningen	
A	26	05560501	Altenburgschule Erweiterung (Reiterkaserne) Neubau, Erweiterung am Standort Reiterkaserne 2.BA	14.04.14	01.06.18	01.08.21	0	01.06.18	01.08.21	5.760.000	06 Bad Cannstatt	

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2020/2021 - Stand: Januar 2020

Liste	Sort.	Projektnummer	Projektbezeichnung	Planungs- auftrag	Beschluss 717/2017 bzw. tatsächl. Entwicklung		Termin- verschiebung			Gesamtkosten Euro	Stadtteil	Hinweise
					Projektbeginn bislang	Baubeginn bislang		Projektbeginn	Baubeginn			
A	34	03950601	Neues Gymnasium / Campus Feuerbach Neubau Sporthalle Neubau		01.07.18	01.01.26	0	01.07.18	01.01.26	11.100.000	10 Feuerbach	
G	5	04620101	Rappachschule Schulgebäude Sanierung		27.08.18	01.08.22	0	27.08.18	01.08.22	10.600.000	22 Weilimdorf	s.a. Projekt Nr. 04620601
C	13	14090002	Riedseeschule Neubau Mensa und Schulräume		01.10.18	01.10.21	0	01.10.18	01.10.21	7.300.000	12 Möhringen	
D	24	04140601	Silcher- Haldenrainschule Bau 6, Turnhalle Generalsanierung Bau 6- Turnhalle	01.03.18	01.10.18	01.03.20	0	01.10.18	01.12.20	3.086.000	23 Zuffenhausen	
D	21	00810106	Robert-Mayer-Schule Schulgebäude Bauteil 1: Akustikdecken/ Brandschutz/ SAA/ ELT	01.03.18	14.11.18	01.01.20	0	14.11.18	01.06.20	2.583.520	01 Mitte	
A	31	05560102	Altenburgschule Außenstelle "Reiterkaserne Gebäude 4300" Ausbau und Umstrukturierung Bestand 2. BA	14.04.14	01.01.19	01.08.23	0	01.01.19	01.08.23	5.445.000	06 Bad Cannstatt	
A	32	05560202	Altenburgschule Schulgebäude Neubau Eingangsgebäude u Entwicklung Hauptbau	14.04.14	01.01.19	01.08.25	0	01.01.19	01.08.25	9.265.000	06 Bad Cannstatt	
H	2	00750001	Landwirtschaftliche Schule Standort Stadtgärtnerei Fasanenhof Neubau Fachpraxis Berufsschule Gärtner	30.01.19	08.02.19	01.12.20	0	08.02.19	01.12.20	2.850.000	12 Möhringen	
A	20	03760103	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Schulgebäude Neubau Erweiterung und Umstrukturierung Bestand	07.02.17	01.03.19	01.03.22	0	01.03.19	01.03.22	15.000.000	12 Möhringen	
C	17	00920004	Schickhardt-Schulen Umstrukturierung GMS i.V.m.Heusteigschule		01.04.19	01.07.22	0	01.04.19	01.07.22	3.500.000	04 Süd	Kosten-Pauschale GTS mit 3,5 Mio. Euro ist reiner Kalkulationsansatz, aufgrund des Umfangs sind höhere Kosten zu erwarten
J	3	04320301	Herbert-Hoover-Schule - Mönchfeld GTS 2017 Neubau Mensa und Umstrukturierung		01.04.19	01.04.21	0	01.04.19	01.04.21	3.500.000	13 Mühlhausen	Beginn in Abhängigkeit des Grundsatzbeschlusses zur Standortentwicklung Campus Freiberg
G	1	01750603	Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch Erweiterung Umstrukturierung/Umbau für Ganztagesbetrieb	18.07.16	01.06.19	01.09.22	0	01.06.19	01.09.22	12.580.000	17 Sillenbuch	
J	1	02100501	Marienschule GTS 2017 Umstrukturierung GTS	01.07.19	01.07.19	01.07.22	0	01.07.19	01.07.22	3.500.000	04 Süd	Kosten-Pauschale GTS mit 3,5 Mio. Euro ist reiner Kalkulationsansatz, aufgrund des Umfangs sind höhere Kosten zu erwarten
C	4	02260102	Jakobschule Schulgebäude Einbau GTS (im Rahmen Gesamtsanierung)		01.07.19	01.07.22	0	01.07.19	01.07.22	3.500.000	04 Süd	Kosten-Pauschale GTS mit 3,5 Mio. Euro ist reiner Kalkulationsansatz, aufgrund des Umfangs sind höhere Kosten zu erwarten
J	28	00100601	Grundschule Heumaden GTS 2017 Umstrukturierung	14.05.19	01.07.19	01.07.22	0	01.07.19	01.07.22	3.500.000	17 Sillenbuch	
C	25	03170601	Österfeldschule GTS 2017 Neubau Mensa und Umstrukturierung	17.05.19	01.07.19	01.07.22	0	01.07.19	01.07.22	3.500.000	20 Vaihingen	Kosten-Pauschale GTS mit 3,5 Mio. Euro ist reiner Kalkulationsansatz, aufgrund des Umfangs sind höhere Kosten zu erwarten
G	3	01150901	Grundschule Zazenhausen Erweiterungsbau GTS Neubau	29.09.17	01.07.18	01.08.23	12	01.07.19	01.08.24	10.000.000	23 Zuffenhausen	

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2020/2021 - Stand: Januar 2020

Liste	Sort.	Projektnummer	Projektbezeichnung	Planungs-auftrag	Beschluss 717/2017 bzw. tatsächl. Entwicklung		Termin- verschiebung			Gesamtkosten Euro	Stadtteil	Hinweise
					Projektbeginn bislang	Baubeginn bislang		Projektbeginn	Baubeginn			
A	36	02910902	Sommerrainschule Neubau Erweiterung (2. BA)		31.08.19	01.01.22	0	31.08.19	01.01.22	13.800.000	06 Bad Cannstatt	
H	1	02010301	Sonderschulzentrum Hengstäcker Bau 2 Schulgebäude u. Bodelschwingh-Kindergarten Neubau Bodelschwingh- / Schulkinderergärten	01.05.19	01.04.19	01.12.22	7	01.11.19	01.07.23	15.000.000	12 Möhringen	
C	24	04300102	Hattenbühlische Schulgebäude Einbau GTS 2017		01.06.19	01.03.22	6	01.12.19	01.09.22	6.250.000	10 Feuerbach	
D	8	04300101	Hattenbühlische Schulgebäude Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Deckenbekleidung		01.06.19	01.04.24	6	01.12.19	01.10.24	13.350.000	10 Feuerbach	
C	29	03590103	Grundschule Gaisburg Einbau GTS 2017		01.07.19	01.07.22	6	01.01.20	01.01.23	3.500.000	03 Ost	Kosten-Pauschale GTS mit 3,5 Mio. Euro ist reiner Kalkulationsansatz, aufgrund des Umfangs sind höhere Kosten zu erwarten
B	4	04280202	Gottlieb-Daimler-Gymnasium Turnhalle Neubau Turnhalle 1.BA		01.01.20	01.01.25	0	01.01.20	01.01.25	2.930.000	06 Bad Cannstatt	Projekt ruht ** B-Plan erforderlich **
C	19	03420301	Franz-Schubert-Schule, Haus 10 GTS 2017 Umstrukturierung		01.01.20	01.01.22	0	01.01.20	01.01.22	3.500.000	08 Botnang	
C	27	01681001	HohewartschuleGS/Realschule Feuerbach GTS 2017 Neubau		01.07.19	01.07.22	6	01.01.20	01.01.23	3.500.000	10 Feuerbach	
C	26	03730601	Reisachschule GTS 2017 Umstrukturierung + Neubau Mensa		01.07.19	01.07.22	6	01.01.20	01.01.23	3.500.000	22 Weilimdorf	
B	3	03320303	Gustav-Werner-Schule Schwimmhalle / Turnhalle Sanierung Turnhalle/ Lehrschwimmbecken	19.12.17	01.01.20	30.09.22	0	01.01.20	30.09.22	11.000.000	23 Zuffenhausen	
C	4	02850601	Hohensteinschule GTS Bereich 2017 Umstrukturierung Standort Marconstr.		01.07.19	01.07.22	6	01.01.20	01.01.23	3.500.000	23 Zuffenhausen	
I	7	01290701	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch NWT-Bau Neubau		23.07.18	01.01.21	18	23.01.20	01.07.22	6.300.000	09 Degerloch	
A	33	03630103	Geschwister-Scholl-Gymnasium Schulgebäude Sanierung Erweiterung	03.11.15	01.12.19	01.12.24	6	01.06.20	01.06.25	80.500.000	17 Sillenbuch	
H	7	01200002	Friedensschule Nachnutzung Schloss-Realschule		01.07.20	01.12.21	0	01.07.20	01.12.21	2.000.000	05 West	
C	14	03640801	Vogelsangschule GTS 2017 Neubau		01.07.20	01.07.22	0	01.07.20	01.07.22	4.600.000	05 West	
A	45	26070001	Campus Vaihingen Weiterentwicklung Gesamtanlage		01.07.20	01.04.25	0	01.07.20	01.04.25	97.500.000	20 Vaihingen	
G	8	00780403	Pragschule Hort Aufstockung GTS	26.09.18	26.09.18	01.10.20	24	26.09.20	01.10.22	3.500.000	02 Nord	Kosten-Pauschale GTS mit 3,5 Mio. Euro ist reiner Kalkulationsansatz, aufgrund des Umfangs sind höhere Kosten zu erwarten

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2020/2021 - Stand: Januar 2020

Liste	Sort.	Projektnummer	Projektbezeichnung	Planungs- auftrag	Beschluss 717/2017 bzw. tatsächl. Entwicklung			Projektbeginn		Gesamtkosten Euro	Stadtteil	Hinweise
					Projektbeginn bislang	Baubeginn bislang	Termin- verschiebung	Projektbeginn	Baubeginn			
C	35	14090003	Riedseeschule Sanierung Hortgebäude Umstrukturierung Hauptbau		01.10.20	01.11.23	0	01.10.20	01.11.23	4.700.000	12 Möhringen	
I	4	04140301	Silcher- Haldenrainschule Bau 1 bis 3, Schulgebäude Sanierung Bau 1 bis 3		01.10.19	01.01.23	12	01.10.20	01.01.24	7.000.000	23 Zuffenhausen	
I	5	04140501	Silcher- Haldenrainschule Bau 5, Silcherschule Sanierung Bau 5		01.10.19	01.01.25	12	01.10.20	01.01.26	2.500.000	23 Zuffenhausen	
C	31	00000415	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 4 neue GTS-Schulen		01.01.21	01.06.22	18	01.07.22	01.01.24	14.000.000	01 Mitte	keine Finanzierung im DHH 2020/2021
I	1	03750001	Friedrich-Eugens-Gymnasium Sanierung Friedrich-Eugens-Gymnasium		01.07.19	01.03.23	18	01.01.21	01.09.24	13.000.000	05 West	
C	22	05930401	Grundschule Burgholzof GTS 2017 Neubau		01.01.21	01.01.23	0	01.01.21	01.01.23	3.500.000	06 Bad Cannstatt	
A	44	25950002	Schulcampus Freiberg B. v. Suttner GMS Umstruktur. GTS Geb. H. Hoover S		01.01.21	01.01.24	0	01.01.21	01.01.24	15.000.000	13 Mühlhausen	
D	18	01090601	Max-Eyth-Schule Tiefgarage Sanierung Tiefgarage Max-Eyth-Schule		25.01.18		36			1.107.000	01 Mitte	in Abhängigkeit von Grundsatzentscheidung zur Standortentwicklung (Neubau), s.a. Projekt 01090501
D	17	01090501	Max-Eyth-Schule B-Bau Sanierung B-Bau		25.01.18		36			3.200.000	01 Mitte	in Abhängigkeit von Grundsatzentscheidung zur Standortentwicklung (Neubau), s.a. Projekt 01090601
H	3	26560101	Eiermann-Areal Garden Campus Schulinfrastruktur Neubau 3-zügige Ganztagesgrundschule		01.04.20	01.04.24	12	01.04.21	01.04.25	30.000.000	20 Vaihingen	
B	2	04390602	Schulzentrum Heilbronnerstr. neue 3 teilbare Sporthalle Neubau		01.07.21	01.07.24	0	01.07.21	01.07.24	12.000.000	02 Nord	B-Planverfahren
A	41	01870003	Grundschule Im Sonnigen Winkel Neubau Mensa und Turnhalle		01.07.21	01.09.24	0	01.07.21	01.09.24	7.000.000	02 Nord	B-Planverfahren erforderlich
I	2	04160003	Dillmann-Gymnasium Interim FEG und Dillmann		01.07.20	01.03.23	12	01.07.21	01.03.24	1.500.000	05 West	
H	4	26570101	Grundschule Aufsiedlung Schafhaus Grundschule Aufsiedlung Schafhaus		01.04.20	01.04.24	18	01.10.21	01.10.25	15.000.000	13 Mühlhausen	
A	21	01490006	Elise von König Schule (GHS Münster) Neubau Erweiterung / Umstrukturierung GMS		01.12.21	01.07.24	0	01.12.21	01.07.24	14.600.000	14 Münster	
H	8	00000419	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Interime I		01.01.20	01.01.22	24	01.01.22	01.01.24	2.000.000	01 Mitte	

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2020/2021 - Stand: Januar 2020

Liste	Sort.	Projektnummer	Projektbezeichnung	Planungs-auftrag	Beschluss 717/2017 bzw. tatsächl. Entwicklung		Termin- verschiebung			Gesamtkosten Euro	Stadtteil	Hinweise
					Projektbeginn bislang	Baubeginn bislang		Projektbeginn	Baubeginn			
H	9	00000420	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Interime II		01.01.22	01.01.24	0	01.01.22	01.01.24	2.000.000	01 Mitte	
A	50	01460104	ehem. Hedwig-Dohm-Schule Ludwigstr. 111 Schulgebäude Umbau zur Aufnahme WG West		01.01.21	01.01.24	12	01.01.22	01.01.25	15.000.000	05 West	Zeitschiene in Abhängigkeit Interim Ebelu
I	3	04160002	Dillmann-Gymnasium Sanierung Dillmann-Gymnasium		01.07.20	01.03.25	18	01.01.22	01.09.26	12.000.000	05 West	
B	5	04280301	Gottlieb-Daimler-Gymnasium Alte Turnhalle Sanierung Turnhalle		01.01.22	01.08.28	0	01.01.22	01.08.28	1.575.000	06 Bad Cannstatt	Projekt ruht ** B-Plan für Neubauanteil erforderlich **
B	1	00100202	Grundschule Heumaden Turn- und Versammlungshalle mit Lehrschwimmbecken Neubau	14.01.11	01.01.22	01.07.23	0	01.01.22	01.07.23	10.636.000	17 Sillenbuch	
C	11	04220102	Fasanenhofschule Schulgebäude Umbau zur Ganztagesesschule		01.02.20	01.11.22	24	01.02.22	01.11.24	6.850.000	12 Möhringen	
C	33	00000417	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 3 neue GTS-Schulen		01.07.22	01.12.23	0	01.07.22	01.12.23	10.500.000	01 Mitte	
A	40	05400001	Kerschensteinerschule Umstrukturierung NWT-Bereich		01.07.20	01.01.24	24	01.07.22	01.01.26	15.000.000	10 Feuerbach	
A	24	02010503	Sonderschulzentrum Hengstäcker Bau 5 Margarete-Steiff-Schule Generalsanierung		01.09.22	01.01.25	0	01.09.22	01.01.25	9.500.000	12 Möhringen	
I	6	04140701	Silcher- Haldenrainschule Bau 7, Haldenrainschule Sanierung Bau 7		01.10.19	01.06.26	36	01.10.22	01.06.29	2.500.000	23 Zuffenhausen	
C	32	00000416	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 3 neue GTS-Schulen		01.01.23	01.06.24	0	01.01.23	01.06.24	10.500.000	01 Mitte	
A	35	02020002	Hoppenlauschule Umstrukturierung	30.11.12	01.01.21	01.01.25	24	01.01.23	01.01.27	51.885.750	05 West	Planungsstopp seit September 2013
A	37	04700004	Gemeinschaftsschule Weilimdorf Umstrukturierung und Erweiterung GMS - 2. BA		01.01.22	01.01.24	12	01.01.23	01.01.25	16.100.000	22 Weilimdorf	
A	42	00150005	Weiterentwicklung Schulcampus Rot		01.01.23	01.01.26	0	01.01.23	01.01.26	31.950.000	23 Zuffenhausen	
A	38	02640003	Körschtalschule Umstrukturierung GTS nach Neubau		01.05.22	01.05.24	12	01.05.23	01.05.25	5.500.000	16 Plieningen	
H	10	00000421	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Interime III		01.01.24	01.01.26	0	01.01.24	01.01.26	2.000.000	01 Mitte	
A	46	01530001	Kaufmännische Schule I (West) Umstrukturierung		01.01.24	01.01.28	0	01.01.24	01.01.28	15.000.000	05 West	

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2020/2021 - Stand: Januar 2020

Liste	Sort.	Projektnummer	Projektbezeichnung	Planungs-auftrag	Beschluss 717/2017 bzw. tatsächl. Entwicklung		Termin- verschiebung			Gesamtkosten Euro	Stadtteil	Hinweise
					Projektbeginn bislang	Baubeginn bislang		Projektbeginn	Baubeginn			
A	43	00820003	Helene-Schoettle-Schule Umstrukturierung und Erweiterung	18.06.14	01.01.24	01.07.27	0	01.01.24	01.07.27	15.000.000	06 Bad Cannstatt	
C	30	03780001	Schulzentrum Hedelfingen Erweiterung Umstrukturierung Gymnasium		01.01.24	01.01.26	0	01.01.24	01.01.26	3.500.000	11 Hedelfingen	
H	6	22210302	Landwirtschaftliche Schule Hohenheim Neubau		01.01.22	01.07.26	24	01.01.24	01.07.28	30.000.000	16 Plieningen	
B	6	02910903	Sommerrainschule Neubau Neubau Sporthalle (3. BA)		01.04.24	01.04.28	0	01.04.24	01.04.28	15.000.000	06 Bad Cannstatt	
H	5	25950001	Schulcampus Freiberg Neubau Erweiterung Grundschule Herbert-Hoover		01.04.24	01.04.28	0	01.04.24	01.04.28	15.000.000	13 Mühlhausen	
C	34	00000418	Hochbauamt Bauabteilung 65-4 Übergeordnetes Projekt 7 neue GTS-Schulen		01.07.24	01.12.25	0	01.07.24	01.12.25	24.500.000	01 Mitte	
A	52	03600102	Fuchsrainschule Hauptbau Fuchsrainschule Weiterführung MBS ab 2016		01.12.22	01.09.26	24	01.12.24	01.09.28	14.250.000	03 Ost	
H	12	01090002	Max-Eyth-Schule Umstrukturierung		01.01.25	01.12.26	0	01.01.25	01.12.26	6.802.000	01 Mitte	in Abhängigkeit von Grundsatzentscheidung zur Standortentwicklung (Neubau), s.a. Projekt 01090501 und 01090601
A	49	02850001	Robert-Bosch- und Hohensteinschule Sanierung oder Neubau Werkstattgebäude C		01.01.25	01.01.27	0	01.01.25	01.01.27	15.000.000	23 Zuffenhausen	
H	11	03610501	Wagenburg-Gymnasium Mensa Neubau		01.10.20	01.01.24	60	01.10.25	01.01.29	3.500.000	03 Ost	
A	48	02880103	Technische Oberschule, Gesamtanlage Schulgebäude Umstrukturierung		01.01.26	01.01.28	0	01.01.26	01.01.28	15.000.000	01 Mitte	
A	51	05120002	Hölderlin-Gymnasium Erweiterung Gymnasium u Neubau Turnhalle		01.01.26	01.01.29	0	01.01.26	01.01.29	30.000.000	02 Nord	
A	47	01210001	Kaufmännische Schule I, Außenstelle Umstrukturierung		01.01.26	01.01.28	0	01.01.26	01.01.28	15.000.000	04 Süd	