

Zusammenstellung der Kostenfeststellungen 2004 bis 2006

Anlage Nr.	Jahr der Fertigstellung	Projekt-nr.	Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung	Abteilung HBA	Bearbeiter	Baubeschluss-gremium, GRDrs.	genehmigte Gesamtkosten in €	genehmigte Gesamtkosten ohne Prognose	Summe Kostenfeststellung in €	Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung ohne Prognose		Begründung für Unterschreitung bzw. Überschreitung > 5% und sonstige Bemerkungen
										in €	in %	
2	2006	01050102	Umbau und Erweiterung Bezirksamt Bezirksrathaus Degerloch	65-3	Hr. Kniemem	GR 113/04	2.895.000,00	2.895.000,00	2.862.207,93	-32.792,07	-1,13%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
3	2006	00030501	Neubau Leitstelle für Sicherheit und Mobilität Feuerwache 3 Bad Cannstatt	65-3	Hr. Kniemem	GR 94/04	4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.182,05	-99.817,95	-2,22%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
4	2004	02910701	Neubau Erweiterungsbau Sommerreinschule	65-4	Fr. Pohl	GR 98/03	3.115.000,00	3.115.000,00	2.564.293,63	-550.706,37	-17,68%	Die prognostizierte Baukostensteigerung ist nicht eingetreten. Die Sicherungsmaßnahmen Mehthanabsaugung waren im Umfang geringer.
5	2006	04150401	Neubau Lehrschwimmbad Dillmann-Gymnasium	65-4	Herr Schikora	GRDrs 970/04	5.950.000,00	5.950.000,00	5.703.781,67	-226.218,33	-3,81%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
6	2006	03210101	Neubau 2 Gruppen Tageseinrichtung für Kinder Kallental Fuchswaldstr. 43a	65-6	Frau Sen	GRDrs 669/2004	1.042.000,00	1.042.000,00	1.025.905,57	-16.094,43	-1,54%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
7	2005	03280101	Umbau und Modernisierung Kindergarten Zuffenhausen Elsassstr. 8	65-6	Herr Hofmann	VA 87/2004	2.552.000,00	2.552.000,00	2.729.681,61	177.681,61	6,97%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden überschritten wegen einer unvorhergesehener Schadensfinanzierung. Außerdem wurde im Bauverlauf festgestellt, dass die nicht mehr tragfähige Decke über EG entfernt und neu hergestellt werden musste.
8	2004	05590101	Umbau und Erweiterung Tageseinrichtung für Kinder Berghelm Solitudestr. 51	65-4	Frau Kohler	GRDrs 1045/2002	2.461.500,00	2.461.500,00	2.400.615,10	-60.884,90	-2,47%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
9	2004	15010101	Abriss und Neubau Tageseinrichtung für Kinder Oberthurheim Uhlbachstraße 52	65-2	Frau Heilmann-Kerres	GR 476/04	1.830.000,00	1.830.000,00	1.773.021,23	-56.978,77	-3,11%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
10	2004	00780401	Neubau 1. BA Tagessstätte für Kinder Hort Fragschule	65-6	Herr Hofmann	GRDrs 417/2005	1.150.800,00	1.150.800,00	1.185.198,79	34.398,79	2,99%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
11	2005	90004	Sanierung Kältezentrale Kultur- und Kongresszentrum Liedhalle Breitscheidstraße	65-4T	Frau Höhne	GRDrs 792/2003	1.195.159,02	1.195.159,02	1.145.508,21	-49.650,81	-4,15%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
12	2006	190401	Neubau Mensagebäude IZBB Mensa Wirtenberg-Gymnasium Lindenschulzentrum	65-4	Frau Pohl	GR 536/05	2.500.000,00	2.500.000,00	2.237.495,92	-242.504,08	-9,70%	Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.

Zusammenstellung der Kostenfeststellungen 2004 bis 2006

Anlage Nr.	Jahr der Fertigstellung	Projekt-nr.	Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung	Abteilung HBA	Bearbeiter	Baubeschluss-gremium, GRDs.	genehmigte Gesamtkosten in €	genehmigte Gesamtkosten ohne Prognose	Summe Kostenfeststellung in €	Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung (+) bzw. Prognose		Begründung für Unterschreitung bzw. Überschreitung > 5% und sonstige Bemerkungen			
										in €	in %		in €	in %	
13	2004	03740501	Neubau Erweiterung 2004 Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule (Mit. Gymn. OS)	65-4	Herr Schikora	GR 84/03	3.260.000,00	3.260.000,00	3.360.368,57	100.368,57	3,08%	3,08%	100.368,57	3,08%	Wegen Zusatzmaßnahmen im EDV-Bereich, erhöhtem elektrotechnischen Installationsaufwand bedingt durch die Baukonstruktion der vorhandenen Holzdecken und der zusätzlichen Sanierung des Schulhofbelages wurden die genehmigten Gesamtbaukosten überschritten.
14	2004	00440104	Umbau zum Kulturzentrum Kultur unterm Turm Tagblatt-Turm-Areal	65-4	Herr Schikora	GR 900/2002	12.390.000,00	12.390.000,00	12.363.913,20	-26.086,80	-0,21%	-0,21%	-26.086,80	-0,21%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
15	2004	20460101	Neubau 4 KITAs in Fertigbauweise 1. Tageseinrichtung für Kinder Vaihingen Endelwang Vireichenweg 37	65-4	Fr. Kohler	GRDs 969/2003	4.730.000,00	4.730.000,00	4.421.396,89	-308.603,11	-6,52%	-6,52%	-308.603,11	-6,52%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden unterschritten.
16	2004		2. Tageseinrichtung für Kinder Feuerbach Scheimenacker II Böhmerwaldstr. 4	65-4	Fr. Kohler										
17	2004		3. Tageseinrichtung für Kinder Zuffenhausen Tapachstr. 62	65-4	Fr. Kohler										
18	2004		4. Tageseinrichtung für Kinder Wellmord Giebel Sandbuckel 47	65-4	Fr. Kohler										
19	2004	06440101	Modernisierung und Neubau Tageseinrichtung für Kinder (ehem. Dachweg 23) Hubertusweg 26	65-4	Fr. Kohler	GRDs 7/2003	1.769.000,00	1.769.000,00	1.712.073,55	-56.926,45	-3,22%	-3,22%	-56.926,45	-3,22%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden unterschritten.
20	2006	420202	Sanierung (Emissionsminderung) Kriemhildum / obere Feriehalle und Sektionsraum Pragfriedhof	65-4 T	Herr Maechts	GRDs 437/2003	4.200.000,00	4.200.000,00	4.171.324,32	-28.675,68	-1%	-1%	-28.675,68	-1%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
nachrichtlich:															
21	2004	02530501	Neubau für AWS und Tiefbauamt Personalaufenthaltsgebäude Tiefbauamt Bauhof Vaihingen	65-4	Hr. Schikora	GR 505/03	2.778.250,00	2.778.250,00	2.691.636,84	-86.613,16	-3,12%	-3,12%	-86.611,16	-3,12%	Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
							58.298.709,02	58.298.709,02	56.768.807,08	-1.529.901,94	-2,62%	-2,62%	-1.529.901,94	-2,62%	