

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2024/2025

für UA 31.01.2024

Stand:

24.01.2024

lfd. Nr.	Projektnr.	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Projektauftrag 40-65	Projektbearbeitung aktuell			Status in Vorbereitung Machbarkeitsstudie (MBS) Vergabe Planerl. in Planung im Bau fertig Unterbrechung wg. fehlender Finanzierung	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
							Projektbeginn (HBA)	Vorprojekt- beschluss IST	Baubeginn			
1	04140601	Silcherschule Bau 6, Turnhalle Generalsanierung Bau 6- Turnhalle	4.286.000	San.Progr.	Nord	01.03.18	01.10.18		01.07.21	fertig	Januar 23	fertiggestellt 2023
2	03500202	Mühlbachhofschule Einfeldturnhalle Neubau Turnhalle (Lph 5-9) & WC-Bereich im Bestand	7.096.000	finanziert DHH 2022/2023	Nord	31.01.13	05.07.07	21.07.14	01.06.20	fertig	Februar 23	fertiggestellt 2023
3	10120001	Landwirtschaftliche Schule Standort Stadtgärtnerei Fasanenhof Neubau Fachpraxis Berufsschule Gärtner	4.207.000	finanziert DHH 2022/2023	Filder	30.01.19	08.02.19	16.10.19	01.03.22	fertig	März 23	fertiggestellt 2023
4	04620601	Rappachschule GTS 2017 Neubau einer Mensa	6.552.000	finanziert	Nord	02.10.17	02.10.17	18.12.19	14.01.21	fertig	2.Q/2023	fertiggestellt 2023
5	04710001	Rilke-Realschule Sanierung Stamm- u. Fachklassenbau	18.465.000	San.Progr.	Nord		29.03.12		01.08.19	fertig	Oktober 23	fertiggestellt 2023
6	00980003	Schulstandort Stgt- Stammheim ehem. GWRS 3. BA Erste Erweiterungsstufe - Modulbau	15.296.000	finanziert	Nord	08.08.16	08.08.16	13.12.17	01.04.20	fertig	Oktober 23	fertiggestellt 2023
7	06110102	Neuwirtshausschule (Gesamtanlage) Schulgebäude Einbau GTS 2017	1.910.000	finanziert	Nord	15.09.16	15.09.16	04.03.20	07.02.22	fertig	Oktober 23	fertiggestellt 2023
8	25950101	Schulcampus Freiberg Mensa (Bertha-v.-Suttner / Helene-Fernau-Horn) Neubau	9.592.000	finanziert DHH 2022/2023	Nord	13.07.16	13.07.16	27.09.17	15.03.21	fertig	Dezember 23	fertiggestellt 2023
9	01680001	Hohewartschule GS/Realschule Feuerbach Interimsgebäude für GTS Bereitstellung mobile Unterrichtsräume	1.500.000	finanziert DHH 2022/2023	Nord	30.03.21	01.04.21	22.09.21	19.06.23	fertig	Dezember 23	fertiggestellt 2023
10	03470301	Elly Heuss-Knapp-Gymnasium Erweiterung 2014 Neubau	54.950.000	finanziert	Neckar	19.04.11	19.04.11	08.11.12	25.03.19	im Bau	BA 1 - 1/2022 BA 2 - 4. Q/2024	
11	03770103	Falkertschule Schulgebäude Barrierefreier Umbau	1.670.000	finanziert	Mitte		07.11.12	07.11.12	01.07.21	im Bau	Februar 24	Verzögerung Baufertigstellung, mangelnde Kapazitäten in der Bauwirtschaft
12	02370001	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Neubau TH u. Erweiterungsbauten, San. Bestand	67.349.000	finanziert	Mitte	06.08.13	06.08.13	24.07.13	15.09.19	im Bau	Oktober 24	
13	05950103	Schwabschule Hauptgebäude Generalsanierung	13.135.000	San.Progr.	Mitte	03.03.15	27.11.13		08.10.18	im Bau	August 24	Verzögerung Baufertigstellung, mangelnde Kapazitäten in der Bauwirtschaft
14	01490005	Elise von König Schule (GMS Münster) Erweiterung mit Neubau Mensa	14.220.000	finanziert	Neckar	06.12.13	06.12.13	02.12.15	01.12.20	im Bau	April 24	Verschiebung der Baufertigstellung wg. mangelnder Kapazitäten der Bauwirtschaft
15	03470303	Elly Heuss-Knapp-Gymnasium Erweiterung 2014 Zusätzl. Maßnahme NWT-Räume	933.000	finanziert	Neckar		16.10.14		14.01.19	im Bau	BA 1 - 1/2022 BA 2 - 4. Q/2024	
16	01510601	Maria-Montessori-Schule Grundschule Stuttg. Hausen Anbau 2016 Neubau und Ausbau Ganztageschule	11.707.000	finanziert	Nord	01.03.16	01.03.16	31.05.17	01.04.20	im Bau	2.Q/2024	
17	03610401	Wagenburg-Gymnasium Schulgebäude Statiksanieung, EDV, Elektrosanierung,	30.125.000	San.Progr.	Mitte		01.04.16		01.08.21	im Bau	4.Q/2024	
18	00980004	Schulstandort Stgt- Stammheim ehem. GWRS 4. BA Zweite Erweiterungsstufe mit Mensa	82.900.000	finanziert	Nord	08.08.16	08.08.16	26.10.22 (Fortschreibung)		in Planung		
19	03430701	Wilhelmsschule Wangen GTS 2017 Neubau BA 1	32.260.000	finanziert	Neckar	07.06.17	07.06.17	24.10.18	01.08.23	im Bau	September 26	
20	03950002	Neues Gymnasium / Campus Feuerbach Schulcampus Feuerbach I Neubau und Sanierung Neubau Sporthalle	198.425.000	finanziert	Nord	2015	01.07.17	15.02.17	01.11.22	in Planung/in Bau	2030 (Gesamtmaßnahme)	
21	04700003	Gemeinschaftsschule Weilmündorf Neubau Mensa mit Erweiterung GMS - 1. BA	19.100.000	finanziert	Nord	19.08.13	01.10.17	15.03.17	25.10.21	im Bau	1.Q/2025	Verzögerung im Baufortschritt durch unvorhersehbar stark belasteten Bodenaushub, weitere Verzögerung wg. Schlechtleistung eines zentralen Gewerks -> Neuvergabe erforderlich

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2024/2025

für UA 31.01.2024

Stand:

24.01.2024

Ifd. Nr.	Projektnr.	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Projektauftrag 40-65	Projektbearbeitung aktuell			Status in Vorbereitung Machbarkeitsstudie (MBS) Vergabe Planerl. in Planung im Bau fertig Unterbrechung wg. fehlender Finanzierung	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
							Projektbeginn (HBA)	Vorprojekt-beschluss IST	Baubeginn			
22	01290002	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch Sanierung Fachklassenbau (Bau B) und Hauptgebäude/Klassenbau Bau A	13.400.000	San.Progr.	Filder		01.10.17		2.Q/2027	in Planung		
23	14080401	Grundschule Kaltental Erweiterung GTS Neubau	12.270.000	finanziert	Filder	21.12.17	21.12.17	15.10.19 03.02.21	2.Q/2022	im Bau	1.Q/2024	
24	14080101	Grundschule Kaltental Schulgebäude Umstrukturierung Sanierung Hauptbau	12.150.000	finanziert	Filder	21.12.17	21.12.17		1.Q/2025	in Planung		
25	01990501	Paracelsus-Gymnasium und Körschtalschule Mensa Neubau	11.660.000	finanziert	Filder		01.01.18	05.10.16 19.07.17	12.11.21	im Bau	1.Q/2024	Mangelnde Kapazitäten in der Bauwirtschaft
26	24740102	Bildungshaus im NeckarPark Neubau	93.600.000	finanziert	Neckar		01.01.18	22.12.18	01.09.22	im Bau	April 25	
27	05560501	Altenburgschule Erweiterung (Reiterkaseme) Neubau, Erweiterung am Standort Reiterkaseme Ausbau und Umstrukturierung Bestand Reiterkaseme	35.000.000	finanziert	Neckar	14.04.14	01.06.18	06.04.17	April 23	im Bau	1.Q/2026	Verzögerungen wg. archäologischer Funde
28	04620101	Rappachschule Schulgebäude Sanierung	10.600.000	San.Progr.	Nord	02.10.17	27.08.18	18.12.19	3.Q/2025	in Planung		
29	00780403	Pragschule Erweiterung und Umstrukturierung GTS	25.200.000	Planungsmittel bereitgestellt	Mitte	26.09.18	26.09.18	03.02.21	Juni 25	in Planung		
30	14090002	Riedseeschule Neubau Mensa und Schulräume	13.899.000	finanziert	Filder		01.10.18	23.05.17	01.06.22	im Bau	3.Q/2024	
31	00810106	Robert-Mayer-Schule Schulgebäude Bauteil 1: Akustikdecken/Brandschutz/SAA/ELT	6.635.738	San.Progr.	Mitte	01.03.18	14.11.18		01.06.20	im Bau	4.Q/2026	
32	05560202	Altenburgschule Schulgebäude Stammgebäude Neubau Eingangsgebäude u. Generalsanierung Hauptbau	49.630.000	finanziert	Neckar	14.04.14	01.01.19	06.04.17	3.Q/2026	in Planung		
33	03760103	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Schulgebäude Neubau Erweiterung und Umstrukturierung Bestand	45.200.000	finanziert	Filder	07.02.17	01.03.19	14.10.15	31.07.23	im Bau	BA 1 - 3.Q/2025	
34	00770001	Schickhardt-Gemeinschaftsschule Neubau und Sanierung, Heusteigstraße 97	73.400.000	Planungsmittel bereitgestellt	Mitte	06.06.19	01.04.19	14.12.22	3.Q/2027	Vergabe Planerleistungen		
35	00920005	Schickhardt-Gemeinschaftsschule Interim Schickhardtstraße 26-30	6.300.000	finanziert	Mitte	06.06.19	01.04.19	14.12.22		in Planung		
36	01750603	Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch Erweiterung Umstrukturierung/Umbau für Ganztagesbetrieb	27.725.000	finanziert	Filder	18.07.16	01.06.19	22.05.19	2.Q/2024	in Planung		
37	03170601	Österfeldschule GTS 2017, Einbau Mensa und Umstrukturierung mit Gesamtsanierung, TVH	26.400.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder	17.05.19	01.07.19	16.06.21	August 25	in Planung		
38	01150901	Grundschule Zazenhausen Erweiterungsbau GTS Neubau	18.140.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord	29.09.17	01.07.19	27.10.21	in Prüfung	in Planung		Mangelnde Kapazitäten in der Bauwirtschaft / Planerleistung
39	02100501	Marienschule GTS 2017 Umstrukturierung GTS	N.N.	keine Finanzierung	Mitte	01.07.19	01.07.19			Unterbrechnung wg. fehlender Finanzierung		
40	00100601	Grundschule Heumaden GTS 2017 Umstrukturierung	18.300.000		Filder	14.05.19	01.07.19	07.10.20	in Prüfung	Vergabe Planerleistungen		wird mit Projekt 00100202 - Heumaden TVH und LSB weitergeplant
41	02910902	Sommerrainschule Neubau Erweiterung (2. BA)	29.740.000	finanziert	Neckar		31.08.19	22.05.19	3.Q/2024	in Planung		
42	02260102	Jakobschule Schulgebäude Einbau GTS (im Rahmen Gesamtsanierung)	N.N.	keine Finanzierung	Mitte	29.08.19	01.09.19			MBS		

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2024/2025

für UA 31.01.2024

Stand:

24.01.2024

Ifd. Nr.	Projektnr.	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Projektauftrag 40-65	Projektbearbeitung aktuell			Status in Vorbereitung Machbarkeitsstudie (MBS) Vergabe Planerl. in Planung im Bau fertig Unterbrechung wg. fehlender Finanzierung	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
							Projektbeginn (HBA)	Vorprojekt-beschluss IST	Baubeginn			
43	02010301	Sonderschulzentrum Hengstäcker Bau 2 Schulgebäude u. Bodelschwingh-Kindergarten Neubau Bodelschwingh- Schulkindergarten	24.360.000	finanziert	Filder	01.05.19	01.11.19	16.10.19	30.05.23	im Bau	2.Q/2025	
44	04300101	Hattenbühschule Schulgebäude, Einbau GTS 2017 Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Deckenbekleidung	34.250.000	Pauschale Planungsmittel	Nord		01.12.19	29.06.22		Vergabe Planerleistungen		
45	03590103	Grundschule Gaisburg Einbau GTS 2017	7.160.000	keine Finanzierung	Mitte	27.11.19	22.01.20			Unterbrechnung wg. fehlender Finanzierung		
46	01290701	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch Bau E Neubau Fachklassenbau Anbau B1 an Bau B Verlegung SHM-DW	18.075.000	finanziert	Filder	21.03.18	23.01.20	08.07.20	2.Q/2025	in Planung		
47	03730601	Reisachschule GTS 2017 Umstrukturierung + Neubau Mensa	N.N.	keine Finanzierung	Nord	13.05.20	13.05.20			Unterbrechung wg. fehlender Finanzierung		
48	03630103	Geschwister-Scholl-Gymnasium Schulgebäude Sanierung Erweiterung	181.300.000	finanziert	Filder	03.11.15	01.06.20	16.10.19	Juni 25	in Planung		
49	03320303	Gustav-Werner-Schule Schwimmhalle / Turnhalle Ersatzneubau Turnhalle/ Lehrschwimmbecken	11.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord	19.12.17	01.08.20			in Vorbereitung		
50	03320010	Gustav-Werner-Schule Neubau Entwicklungsgebäude			Nord		01.08.20					
51	14090003	Riedseeschule Sanierung Hortgebäude	11.800.000	finanziert	Filder	2.6.2015 (MBS)	01.10.20	02.12.20	3. Q/2025	in Planung		
52	14090201	Riedseeschule Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau	N.N.		Filder		01.10.20	02.12.20				
53	02850601	Grundschule am Stadtpark GTS Bereich 2017 Umstrukturierung Standort Marconistr.	15.000.000	keine Finanzierung	Nord	08.09.20	01.12.20			Unterbrechung wg. fehlender Finanzierung		
54	01681001	HohewartschuleGS/Realschule Feuerbach GTS 2017 Neubau	122.400.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord	19.11.20	05.02.21	26.07.23		Vergabe Planerleistungen		
55	05910201	Pestalozzischule Einrichtung Mensa für GTS	1.870.000	finanziert	Filder	11.03.21	01.04.21			in Planung		
56	04390602	Schulzentrum Heilbronner Straße neue 3 teilbare Sporthalle Neubau	28.860.000	finanziert	Mitte	13.02.13	01.07.21	16.06.21	Juli 24	in Planung		
57	03420301	Franz-Schubert-Schule, Haus 10 GTS 2017 Umstrukturierung	N.N.	Planungsmittel bereitgestellt	Mitte	04.03.20	01.01.22			MBS		
58	00100202	Grundschule Heumaden Turn- und Versammlungshalle mit Lehrschwimmbecken Neubau	10.636.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder	14.01.11	01.01.22	05.12.15				
59	04140301	Silcherschule / Außenstelle Kreuzsteinschule Sanierung Bau 1 bis 3, 5 und 7	12.000.000	San.Progr.	Nord	01.03.22	01.03.22		Juli 27	MBS		
60	01500003	Königin-Katharina-Stift Sporthalle und Schulräume Ersatz- und Erweiterungsmaßnahme als Konsequenz aus Württ. Staatsoper- Entwicklung	50.850.000	Planungsmittel bereitgestellt	Mitte	24.02.22	01.03.22	19.07.23		in Vorbereitung		
61	05400001	Kerschenteinerschule Gesamtsanierung (Gebäude A) mit Umstrukturierung und Modernisierung NWT-Bereich	15.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord	22.02.22	01.03.22			MBS		
62	03810009	Filder-Modulschulzentrum Neubau Modulschulzentrum als Interimszentrum	57.100.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder	11.04.22	11.04.22			Vergabe Planerleistungen		
63	04210003	Fanny-Leicht-Gymnasium, Sanierung und Weiterentwicklung Gesamtstandort	N.N.	keine Finanzierung	Filder	15.03.22	16.05.22			MBS		

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2024/2025

für UA 31.01.2024

Stand:

24.01.2024

Ifd. Nr.	Projektnr.	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Projektauftrag 40-65	Projektbearbeitung aktuell			Status in Vorbereitung Machbarkeitsstudie (MBS) Vergabe Planerl. in Planung im Bau fertig Unterbrechung wg. fehlender Finanzierung	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
							Projektbeginn (HBA)	Vorprojekt-beschluss IST	Baubeginn			
64	01290003	Wilhelms-Gymnasium Interimsgebäude	5.100.000	finanziert	Filder	30.03.22	01.06.22	29.03.23	4.Q/2024	in Planung		
65	25950002	Schulcampus Freiberg Interimsmaßnahme (4 Klassenräume für Bertha-von-Suttnr bei SH Freiberg)	2.000.000	finanziert	Nord	18.11.22	23.11.22			in Planung		
66	26580100	Rosensteinquartier Rosensteinschule Baustein 0 - Modulbau für eine 2-zügige Grundschule	15.000.000	Planungsmittel bereitgestellt Pauschale Rosenstein GRDr	Mitte	24.10.22	01.12.22			MBS		
67	01200002	Schloss-Realschule Nachnutzung Gebäude Friedensschule	N.N.	Planungsmittel bereitgestellt	Mitte	09.08.21	01.01.23			MBS		
68	01090002	Campus Max-Eyth-Schule / Robert-Mayer-Schule Neubau und Umstrukturierung	15.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Mitte	30.03.23	01.04.23			in Vorbereitung		
69	00930003	Jahn-Realschule Entwicklung Schulgrundstück - Erweiterung	N.N.	keine Finanzierung	Neckar	12.04.23	18.04.23			MBS		
70	02020004	Gewerbliche Schule Im Hoppentau mit Technischer Oberschule Umstrukturierung	150.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Mitte	08.05.23	01.07.23			MBS		
71	03750001	Friedrich-Eugens-Gymnasium Sanierung Friedrich-Eugens-Gymnasium	13.000.000	San.Progr.	Mitte	01.02.23	01.08.23			MBS		
72	04160003	Interim FEG und Dillmann	1.500.000	San.Progr.	Mitte	01.02.23	01.08.23			MBS		
73	02012001	Sonderschulzentrum Hengstäcker Bau 1 Margarete-Steiff-Schule Neubau		Planungsmittel bereitgestellt	Filder	17.04.23	01.08.23			MBS		
74	16330001	Salzäckerschule Erweiterung GS wg. Aufsiedlung und GTS, MBS Bestand		Pauschale Planungsmittel	Filder	25.07.23	13.09.23			MBS		
75	00190003	Lindenschulzentrum Württemberg-Gymnasium/Linden-Realschule Städtebauliche Mehrfachbeauftragung		Pauschale Planungsmittel	Neckar	24.07.23	27.09.23			in Vorbereitung		
76	26070001	Campus Vaihingen Weiterentwicklung Gesamtanlage	97.500.000	Pauschale Planungsmittel	Filder	20.09.23	2023			MBS		
77	03810008	Königin-Charlotte-Gymnasium Sanierung und Umstrukturierung	35.970.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder	15.06.22	2023					
78		Stuttgart Rosenstein Planung neue Schulstandorte Machbarkeitsstudien in 2024 für neue Schulstandorte "Stadtquartier Rosenstein"	3.000.000	Planungsmittel bereitgestellt Pauschale Rosenstein GRDrS 454/2023 1. Ergänzung	Mitte		2024					
79	22210302	Landwirtschaftliche Schule Hohenheim Neubau	30.000.000	Pauschale Planungsmittel	Filder		2024					
80	01490006	Elise von König Schule (GMS Münster) Umstrukturierung GMS / Erweiterung	21.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Neckar		2024					
81	25950001	Schulcampus Freiberg Neubau GMS, Neuordnung Schulareal mit HFHS/Schulki.	36.000.000	Pauschale Planungsmittel	Nord		2024			in Vorbereitung		
82	00820003	Helene-Schoettle-Schule mit Steinhaldenfeldschule Umstrukturierung/Ersatzneubauten Campus (weitere BAe nach Sanierung Hauptbau)	15.000.000		Neckar	18.06.14	2024					
83	03780001	Schulzentrum Hedelfingen Erweiterung Umstrukturierung Gymnasium	N.N.	Planungsmittel bereitgestellt	Neckar		2024					

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2024/2025

für UA 31.01.2024

Stand:

24.01.2024

Ifd. Nr.	Projektnr.	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Projektauftrag 40-65	Projektbearbeitung aktuell			Status in Vorbereitung Machbarkeitsstudie (MBS) Vergabe Planerl. in Planung im Bau fertig Unterbrechung wg. fehlender Finanzierung	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
							Projektbeginn (HBA)	Vorprojekt-beschluss IST	Baubeginn			
84	01460106	Schulgebäude Ludwigstr. 111 Interimsstandort für SBBZ GENT	N.N.	Pauschale Akut MBS	Mitte		2024					Neuausrichtung Projektumfang, Nutzung frühestens ab 4. Quartal 2024 nach Auszug Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, GRDRs 1020/2023 in Vorbereitung für 1. Quartal 2024
85	00150005	Schulcampus Rot Weiterentwicklung	31.950.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord		2024					
86	04190003	Pelikanschule GTS		Planungsmittel bereitgestellt	Neckar	21.11.23	2024					
87	07400003	Carl-Benz-Schule Erweiterung GTS u. Mensa		Pauschale Planungsmittel	Neckar		2024					
88	03960003	Solitude-Gymnasium Ersatz Pavillon			Nord	geplant für 2/24	2024					
89	03320008	Gustav-Werner-Schule Ertüchtigung Interimsgebäude		Pauschale Planungsmittel	Nord		2024					
90	04700004	Gemeinschaftsschule Weilimdorf Umstrukturierung und Erweiterung GMS - 2. BA	16.100.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord	nur für MBS	2025	15.03.17				
91	02850001	Hohensteinareal Standortentwicklung allgemeine Schulen	15.000.000		Nord		2025					
92	03550004	Luginslandschule Bestandsentwicklung für GTS Erweiterungsbau		Planungsmittel bereitgestellt	Neckar		2025					
93	04220102	Fasanenhofschule Schulgebäude Umbau zur Ganztageschule	15.000.000	keine Finanzierung	Filder	12.01.2016 Neufassung erforderlich	2026					
94	04320301	Herbert-Hoover-Schule - Mönchfeld GTS 2017 Neubau Mensa und Umstrukturierung	N.N.	keine Finanzierung	Nord		2026			Unterbrechnung wg. fehlender Finanzierung		
95	03610501	Wagenburg-Gymnasium Mensa Neubau	3.500.000		Mitte		2026					
96	05930401	Grundschule Burgholzof GTS 2017 Neubau	3.500.000		Neckar		2026					
97	02640003	Körtschalschule Umstrukturierung GTS nach Neubau	5.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder		2026					
98	03640801	Vogelsangschule GTS 2017 Neubau	4.600.000		Mitte		2026					
99	01870003	Grundschule Im Sonnigen Winkel Neubau Mensa und Turnhalle	7.000.000		Mitte		2026					
100	03600102	Fuchsrainschule Hauptbau Fuchsrainschule Weiterführung MBS ab 2016	14.250.000		Mitte		2026					
101	02880103	Gebäude Technische Oberschule, Gesamtanlage Schulgebäude Umstrukturierung	15.000.000		Mitte		2026					Zeitschiene in Abhängigkeit Hoppenlauschule
102	05120002	Hölderlin-Gymnasium Erweiterung Gymnasium u Neubau Turnhalle	30.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Mitte		2026					
103	01290004	Schulcampus Degerloch Untersuchung Campus-Entwicklung mit Nahwärme-Versorgung			Filder		2026					
104	05020104	Grundschule Hofen GTS Mensa			Neckar		2026					

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2024/2025

für UA 31.01.2024

Stand:

24.01.2024

lfd. Nr.	Projektnr.	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Projektauftrag 40-65	Projektbearbeitung aktuell			Status in Vorbereitung Machbarkeitsstudie (MBS) Vergabe Planerl. in Planung im Bau fertig Unterbrechung wg. fehlender Finanzierung	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
							Projektbeginn (HBA)	Vorprojekt-beschluss IST	Baubeginn			
105	03320009	Gustav-Werner-Schule Erweiterungsneubau und Sanierung			Nord		2026					
106	01760005	Louis-Leitz-Schule Erweiterungsbau			Nord		2026					
107	04700005	Weilimdorf Lehrschwimmbad Bedarfsanalyse			Nord		2027					
108	01720001	Ernst-Abbe-Schule Prüfung von Entwicklungsoptionen für Erweiterung der Grundschulkapazitäten			Nord		2027					
109	03050002	Pfaffenwaldschule Erweiterung GTS - MBS			Filder		2028					
110	26560101	Eiermann-Areal Neubau 3-zügige Ganztagesgrundschule und Sporthalle	30.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder							
111	02910903	Sommerrainschule Neubau Neubau Sporthalle (3. BA)	15.000.000	keine Finanzierung	Neckar							
112	26570101	Grundschule Aufsiedlung Schalhaus	15.000.000	keine Finanzierung	Nord							
113	04280202	Gottlieb-Daimler-Gymnasium Neubau 2-teilbare Sporthalle	12.600.000	Planungsmittel bereitgestellt	Neckar			22.09.21		in Vorbereitung		Zeitschiene in Abhängkeit Sanierungsprojekt GDG und fehlende Personalkapazitäten für B-Plan-Verfahren
114	02010503	Sonderschulzentrum Hengstäcker Bau 5 Margarete-Steiff-Schule Generalsanierung	9.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder							
115	04160002	Dillmann-Gymnasium Sanierung Dillmann-Gymnasium	12.000.000	San.Progr.	Mitte							
116	00790106	Lerchenrainschule Musikbetonte Grundschule		keine Finanzierung	Mitte							
117	03960001	Solitude-Gymnasium GTS u. Erweiterungsplanungen			Nord							
118	00000434	EnBW Areal Gebäude 50 Grundschule Kauf/Miete Umbau		keine Finanzierung	Mitte							

Summe 2.422.158.738

finanziert Haushalt 2024/2025
nicht finanziert Haushalt 2024/2025
Vorschlag für Finanzierung aus Pauschale