Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2022/2023

Sitzung des UA VA Sanierungsprogramm Schulen und Schulentwicklungsplanung am 02.02.2022

Aktualisierung vom:

07.02.2022

lfd. Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Planungs-auftrag	Projektbearbeitung aktuell			Status in Vorbereitung Vergabe Planerl. in Planung im Bau fertig	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
						Projekt- beginn (HBA)	Vorprojekt- abschluss IST	Baubeginn			
1	Wolfbuschschule Mensa Neubau einer Mensa	5.615.000	finanziert	Nord	28.04.16	28.04.16	25.07.18	29.07.19	fertig	August 2021	fertiggestellt 2021
2	Louis-Leitz Schule Sanierung	6.492.000	finanziert	Nord		07.06.11		25.03.15	fertig	3. Q/2021	fertiggestellt 2021
3	Louis-Leitz Schule Hochhaus Sanierung Hochhaus	4.530.000	finanziert	Nord		01.04.16		05.03.18	fertig	3. Q 2021	fertiggestellt 2021
4	Louis-Leitz Schule Fachklassenbau Sanierung Fachklassenbau	4.300.000	finanziert	Nord		01.04.17		01.10.19	fertig	03.09.21	fertiggestellt 2021
5	Rosenschule Schulgebäude Mensa Neubau 2017 GTS	4.630.000	finanziert	Nord	10.03.17	10.03.17	25.07.18	01.11.19	fertig	10.09.21	fertiggestellt 2021
6	Körschtalschule Holzmodulbau Neubau	9.397.000	finanziert DHH 2022/2023	Filder		01.07.17	19.07.17	01.07.20	fertig	10.09.21	fertiggestellt 2021
7	Zeppelin-Gymnasium Mensa Neubau Mensa und Erweiterung	8.270.000	finanziert	Innenstadt	04.04.17	01.07.17	07.03.18	11.02.19	fertig	Juni 2021	fertiggestellt 2021
8	Wagenburg-Gymnasium Schulgebäude Provisorium P5b für Generalsanierung	4.300.000	finanziert	Innenstadt		20.09.17		01.06.21	fertig	10.09.21	fertiggestellt 2021
9	Sommerrainschule Neubau "Neue Mitte" Mensa und GTS (1. BA)	13.212.000	finanziert	Neckar		22.06.16	22.06.16	11.06.19	fertig	08.11.21	fertiggestellt 2021
10	Ely Heuss-Knapp-Gymnasium Sporthalle Sanierung Umkleiden und Fassade Sporthalle	3.640.000	finanziert	Neckar	14.08.15	14.08.15		27.07.20	im Bau	1/2022	
11	Schwabschule Hauptgebäude Generalsanierung	12.325.433	finanziert	Innenstadt	03.03.15	27.11.13	--	08.10.18	im Bau	1. Q 2022	Verzögerung Baufertigstellung, Mangelnde Kapazitäten in der Bauwirtschaft
12	Fasanenhofschule Großturnhalle Fasanenhof Neubau	9.889.000	finanziert DHH 2022/2023	Filder	24.07.13	24.07.13	24.07.13	01.12.19	im Bau	3/2022	
13	Ferdinand-Porsche-Gymnasium Fenstererneuerung FKB 1-3_WC Sanierung Fassadensanierung Hauptbau	10.960.000	finanziert	Nord		22.08.11		06.06.17	im Bau	Fachklassenbau 2020/ Hauptbau 1.Q. 2022	Verzögerung der Fertigstellung aufgrund Lieferschwierigkeiten bei den Fenstern mit Auswirkungen auf nachfolgende Gewerke
14	Falkerschule Schulgebäude Barrierefreier Umbau	670.000	finanziert	Innenstadt		07.11.12	07.11.12	01.07.21	im Bau	2. Quartal 2022	Verzögerung Baufertigstellung, Mangelnde Kapazitäten in der Bauwirtschaft
15	Schulcampus Freiberg Mensa (Bertha-v.-Suttner / Helene-Fernau-Horn) Neubau	7.410.000	finanziert DHH 2022/2023	Nord	13.07.16	13.07.16	27.09.17	15.03.21	im Bau	4. Quartal 2022	
16	Eichendorffschule Sanierung / Neubau	38.108.000	finanziert DHH 2022/2023	Neckar	06.06.11	06.06.11	08.11.12	27.02.17	im Bau	BA 1 - 4. Q/2019 BA 2 - 2. Q/2022	Fertigstellungstermin 2. BA - Verzögerung
17	Eichendorffschule Neubau Zusätzl. Maßn. NWT-Räume	146.048	finanziert	Neckar		08.11.12		27.02.17	im Bau	BA 1 - 4. Q/2019 BA 2 - 2. Q/2022	
18	Mühlbachhofschule Einfeldturnhalle Neubau Turnhalle (Lph 5-9) & WC-Bereich im Bestand	7.096.000	finanziert DHH 2022/2023	Nord	31.01.13	05.07.07	21.07.14	01.06.20	im Bau	01.07.22	

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2022/2023

Sitzung des UA VA Sanierungsprogramm Schulen und Schulentwicklungsplanung am 02.02.2022

Aktualisierung vom:

07.02.2022

lfd. Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Planungs-auftrag	Projektbearbeitung aktuell			Status	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
						Projektbeginn (HBA)	Vorprojektbeschluss IST	Baubeginn			
19	Neuwirtshauschule (Gesamtanlage) Schulgebäude Einbau GTS 2017	1.700.000	finanziert	Nord	15.09.16	15.09.16	04.03.20	07.02.22	in Planung	September 2022	aktuelle Kosten lt. BauB/Referantsentschließung Dez. 2021
20	Rappachschule GTS 2017 Neubau einer Mensa	5.390.000	finanziert	Nord	02.10.17	02.10.17	18.12.19	14.01.21	im Bau	3. Q 2022	
21	Rilke-Realschule Sanierung Stamm- u. Fachklassenbau	18.465.000	finanziert	Nord		29.03.12		01.08.19	im Bau	3. Q 2022	1. Bauabschnitt fertiggestellt und in Betrieb, Verzögerungen aus 1. BA, neue Erkenntnisse, mangelnde Kapazitäten Bauwirtschaft
22	Schulstandort Stgt- Stammheim ehem. GWRS 3. BA Erste Erweiterungsstufe - Modulbau	14.015.000	finanziert	Nord	08.08.16	08.08.16	13.12.17	01.04.20	im Bau	12/2022	Mangelnde Kapazitäten der Bauwirtschaft Kostenerhöhung GRDRs 1065/2021: + 905.000 Euro, neue Gesamtkosten: 14,015 Mio. Euro
23	Elise von König Schule (GMS Münster) Erweiterung mit Neubau Mensa	13.685.000	finanziert	Neckar	06.12.13	06.12.13	02.12.15	01.12.20	im Bau	4. Q 2022	Verzögerung Baufertigstellung, Mangelnde Kapazitäten in der Bauwirtschaft
24	Sicher- Haldenrainschule Bau 6, Turnhalle Generalsanierung Bau 6- Turnhalle	3.086.000	San.Progr.	Nord	01.03.18	01.10.18		01.07.21	im Bau	4. Q/2022	
25	Paracelsus-Gymnasium und Körschtalschule Mensa Neubau	11.660.000	finanziert DHH 2022/2023	Filder		01.01.18	05.10.2016/ 19.07.2017	01.08.21	im Bau	4. Q/2022	
26	Elly Heuss-Knapp-Gymnasium Erweiterung 2014 Neubau	46.650.000	finanziert	Neckar	19.04.11	19.04.11	08.11.12	25.03.19	im Bau	BA 1 - 1/2022 BA 2 - 4. Q/2023	
27	Elly Heuss-Knapp-Gymnasium Erweiterung 2014 Zusätzl. Maßnahme NWT-Räume	933.000	finanziert	Neckar		16.10.14	--	14.01.19	im Bau	BA 1 - 1/2022 BA 2 - 4. Q/2023	
28	Maria-Montessori-Schule Grundschule Stuttg. Hausen Anbau 2016 Neubau und Ausbau Ganztageschule	9.596.000	finanziert	Nord	01.03.16	01.03.16	31.05.17	01.04.20	im Bau	01.07.23	
29	Gemeinschaftsschule Weilimdorf Neubau Mensa mit Erweiterung GMS - 1. BA	19.100.000	finanziert DHH 2022/2023	Nord		01.10.17	15.03.17	25.10.21	im Bau	2023	
30	Eberhard-Ludwigs-Gymnasium Neubau TH u. Erweiterungsbauten, San. Bestand	67.349.000	finanziert DHH 2022/2023	Innenstadt	06.08.13	06.08.13	24.07.13	15.09.19	im Bau	3. Q 2024	
31	Wagenburg-Gymnasium Schulgebäude Statiksanieung, EDV, Elektrosanieung,	30.152.000	finanziert DHH 2022/2023	Innenstadt				01.08.21	im Bau	4. Q/2024	
32	Robert-Mayer-Schule Schulgebäude Bauteil 1: Akustikdecken/ Brandschutz/ SAA/ ELT	5.335.738	San.Progr.	Innenstadt	01.03.18	14.11.18		01.06.20	im Bau	2. Q/2025	
33	Schulstandort Stgt- Stammheim ehem. GWRS 4. BA Zweite Erweiterungsstufe mit Mensa	46.165.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Nord	08.08.16	08.08.16	13.12.17	N.N.	in Planung		Fortgeschriebener Vorprojektbeschluss in Vorbereitung
34	Wilhelmsschule Wangen GTS 2017 Neubau BA 1	24.800.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Neckar	07.06.17	07.06.17	24.10.18	01.08.22	in Planung		Nachbareinwendungen im Baugenehmigungsverfahren
35	Neues Gymnasium / Campus Feuerbach Schulcampus Feuerbach I Neubau und Sanierung Neubau Sporthalle	133.900.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Nord		01.07.17	15.02.17	01.11.22	in Planung	Mitte 2028 (Gesamtmaßnahme)	

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2022/2023

Sitzung des UA VA Sanierungsprogramm Schulen und Schulentwicklungsplanung am 02.02.2022

Aktualisierung vom:

07.02.2022

lfd. Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Planungs-auftrag	Projektbearbeitung aktuell			Status	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
						Projektbeginn (HBA)	Vorprojektbeschluss IST	Baubeginn			
36	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch Sanierung Fachklassenbau und Hauptgebäude Bau A	13.400.000	San.Progr.	Filder		01.10.17		Mitte 2025	in Planung		Termine in Abhängigkeit NWT Neubau, Projekt Nr. 01290701
37	Grundschule Kaltental Erweiterung GTS Neubau	12.270.000	finanziert DHH 2022/2023	Filder	21.12.17	21.12.17	15.10.2019 03.02.2021	2.Q/2022	in Planung		Baubeschluss für 2/2022 geplant
38	Grundschule Kaltental Schulgebäude Umstrukturierung Sanierung Hauptbau	4.230.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder		21.12.17		3.Q/2024	in Planung		
39	Bildungshaus im NeckarPark Neubau	93.600.000	finanziert	Neckar		01.01.18	22.12.18	01.07.22	in Planung		
40	Altenburgschule Erweiterung (Reiterkaserne) Neubau, Erweiterung am Standort Reiterkaserne Ausbau und Umstrukturierung Bestand Reiterkaserne	28.100.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Neckar	14.04.14	01.06.18	06.04.17	01.02.23	in Planung	Mitte 2025	Prüfung Interim im Gebäude ehem. Steigschule, mangelnde Kapazität Planer/Bauwirtschaft, Terminauswirkungen in Prüfung
41	Rappachschule Schulgebäude Sanierung	10.600.000	San.Progr.	Nord		27.08.18	18.12.19	01.02.23	in Planung		
42	Pragschule Erweiterung und Umstrukturierung GTS	25.200.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Innenstadt	26.09.18	26.09.18	03.02.21	01.02.24	Vergabe Planerleistungen		
43	Riedseeschule Neubau Mensa und Schulräume	11.100.000	finanziert	Filder		01.10.18	23.05.17	01.06.22	in Planung	August 2024 (Übergabe)	Verzögerung durch Nachbareinsprüche
44	Altenburgschule Schulgebäude Stammgebäude Neubau Eingangsgebäude u. Generalsanierung Hauptbau	37.100.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Neckar	14.04.14	01.01.19	06.04.17	01.08.25	in Planung		Terminliche Abhängigkeit zu Projekt Altenburgschule Reiterkaserne, Nr. 05560501 / 05560102
45	Landwirtschaftliche Schule Standort Stadtgärtnerei Fasanenhof Neubau Fachpraxis Berufsschule Gärtner	3.730.000	finanziert DHH 2022/2023	Filder	30.01.19	08.02.19	16.10.19	N.N.	in Planung		Mangelnde Kapazitäten der Bauwirtschaft
46	Anne-Frank-Gemeinschaftsschule Schulgebäude Neubau Erweiterung und Umstrukturierung Bestand	29.450.000	finanziert DHH 2022/2023	Filder	07.02.17	01.03.19	14.10.15	01.03.22	in Planung		
47	Schickhardt-Gemeinschaftsschule Umstrukturierung für GMS im Gebäude Heusteigstraße	38.500.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Innenstadt	06.06.19	01.04.19			in Planung		VP in Vorbereitung, Kostenangabe entsprechend Machbarkeitsstudie / Sanierungsgutachten Terminliche Abhängigkeit von Projekt Sanierung Fachklassenbau Schickhardt-Straße (Schulsanierungsprogramm)
48	Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch Erweiterung Umstrukturierung/Umbau für Ganztagesbetrieb	18.500.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Filder	18.07.16	01.06.19	22.05.19	2.Q/2024	in Planung		Neue Erkenntnisse im Projektverlauf
49	Österfeldschule GTS 2017, Einbau Mensa und Umstrukturierung mit Gesamtsanierung, TVH	26.400.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder	17.05.19	01.07.19	16.06.21	01.08.24	Vergabe Planerleistungen		
50	Grundschule Zazenhausen Erweiterungsbau GTS Neubau	18.140.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord	29.09.17	01.07.19	27.10.21	4.Q/2024	Vergabe Planerleistungen		
51	Marienschule GTS 2017 Umstrukturierung GTS	3.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Innenstadt	01.07.19	01.07.19			in Vorbereitung		fehlende Kapazität im Hochbauamt und Schulverwaltungsamt, Verzögerung durch notwendige Abstimmungen

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2022/2023

Sitzung des UA VA Sanierungsprogramm Schulen und Schulentwicklungsplanung am 02.02.2022

Aktualisierung vom:

07.02.2022

lfd. Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Planungs-auftrag	Projektbearbeitung aktuell			Status	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
						Projektbeginn (HBA)	Vorprojektbeschluss IST	Baubeginn			
52	Grundschule Heumaden GTS 2017 Umstrukturierung	18.300.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Filder	14.05.19	01.07.19	07.10.20	3.Q/2024	Vergabe Planerleistungen		
53	Jakobschule Schulgebäude Einbau GTS (im Rahmen Gesamtanierung)	3.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Innenstadt	29.08.19	01.09.19			in Vorbereitung		Veränderung Maßnahmenumfang, Verzögerung durch notwendige Abstimmungen
54	Sommerrainschule Neubau Erweiterung (2. BA)	13.800.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Neckar		31.08.19	22.05.19	01.04.24	in Planung		
55	Sonderschulzentrum Hengstäcker Bau 2 Schulgebäude u. Bodelschwingh-Kindergarten Neubau Bodelschwingh- Schulkindergarten	21.400.000	finanziert DHH 2022/2023	Filder	01.05.19	01.11.19	16.10.19	01.03.23	in Planung	3/2025	PB 1324/2021 Baubeginn Vorabmaßnahme/Abbrauch 9/2022 Baubeginn Hauptmaßnahme 3/2023 und Fertigstellung 3/2025
56	Hattenbühschule Schulgebäude, Einbau GTS 2017 Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Deckenbekleidung	34.250.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord		01.12.19			in Vorbereitung		VP in Vorbereitung, MBS für Erweiterung und Sanierung abgeschlossen,
57	Gustav-Werner-Schule Schwimmhalle / Turnhalle Sanierung Turnhalle/ Lehrschwimmbecken	11.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord	19.12.17	01.01.20			in Vorbereitung		Neue Erkenntnisse im Projektverlauf, Veränderung Maßnahmenumfang
58	Gottlieb-Daimler-Gymnasium Neubau 2-teilbare Sporthalle	12.600.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Neckar		01.01.20	22.09.21	01.10.25	in Vorbereitung		Zeitschiene in Abhängigkeit Sanierungsprojekt GDG und fehlende Personalkapazitäten für B-Plan-Verfahren
59	Grundschule am Stadtpark GTS Bereich 2017 Umstrukturierung Standort Marconistr.	3.500.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Nord	08.09.2020	01.12.20			in Vorbereitung		Fehlende Kapazität im Schulverwaltungsamt
60	Franz-Schubert-Schule, Haus 10 GTS 2017 Umstrukturierung	3.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Innenstadt	04.03.2020	01.01.20		01.01.24	in Vorbereitung		
61	Reisachschule GTS 2017 Umstrukturierung + Neubau Mensa	3.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord	13.05.2020	01.01.20			in Vorbereitung		Verzögerung durch notwendige Abstimmungen, fehlende Kapazität im Schulverwaltungsamt
62	Grundschule Gaisburg Einbau GTS 2017	3.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord	27.11.2019	01.01.20			in Vorbereitung		
63	Wilhelms-Gymnasium, Degerloch NW-T-Bau Neubau	13.300.000	finanziert	Filder		23.01.20	08.07.20	Mitte 2023	in Planung		
64	Geschwister-Scholl-Gymnasium Schulgebäude Sanierung Erweiterung	80.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder	03.11.15	01.06.20	16.10.19	01.06.25	Vergabe Planerleistungen		
65	Riedseeschule Sanierung Hortgebäude	4.700.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder		01.10.20	02.12.20	01.09.24	Vergabe Planerleistungen	September 2026	Folgeverzögerung nach Projekt Neubau Mensa
66	Riedseeschule Umstrukturierung und Sanierung Hauptbau	N.N.	Planungsmittel bereitgestellt	Filder		01.10.20	02.12.20	01.10.26	in Vorbereitung	Oktober 2028	Folgeverzögerung nach Projekt Neubau Mensa
67	Schulcampus Freiberg Neubau GMS, Neuordnung Schulareal mit HFHS/Schulki.	36.000.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Nord		01.01.21			in Vorbereitung		

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2022/2023

Sitzung des UA VA Sanierungsprogramm Schulen und Schulentwicklungsplanung am 02.02.2022

Aktualisierung vom:

07.02.2022

lfd. Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Planungs-auftrag	Projektbearbeitung aktuell			Status	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
						Projektbeginn (HBA)	Vorprojektbeschluss IST	Baubeginn			
68	HohewartschuleGS/Realschule Feuerbach GTS 2017 Neubau	3.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord	19.11.2020	05.02.21			in Vorbereitung		Fehlende Kapazität im Schulverwaltungsamt
69	Pestalozzischeule Einrichtung Mensa für GTS	500.000	finanziert DHH 2022/2023	Filder	11.03.21	01.04.21			in Vorbereitung		
70	Hohewartschule GS / Realschule Feuerbach Interimsgebäude für GTS Bereitstellung mobile Unterrichtsräume	1.500.000	finanziert DHH 2022/2023	Nord	30.03.21	01.04.21	10/2021		in Planung		
71	Schulzentrum Heilbronner Straße neue 3 teilbare Sporthalle Neubau	15.800.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Innenstadt		01.07.21	16.06.21	01.07.24	in Vorbereitung		
72	Schloss-Realschule Nachnutzung Gebäude Friedensschule	2.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Innenstadt	09.08.21	8/2021			in Vorbereitung		Abstimmung nächste Schritte, Maßnahmeumfang in Prüfung
73	Schulgebäude Zellerstraße 35 Interimsgebäude für allgemeinbildende Schulen / zunächst Schickhardt-Schulen	N.N.	San.Progr.	Innenstadt	25.01.22				in Vorbereitung		Zeitschiene in Abhängigkeit Sanierung Fachklassenbau Schickhardt-Schulen
74	Elise von König Schule (GMS Münster) Umstrukturierung GMS / Erweiterung	21.000.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Neckar		01.12.21					Abstimmung nächste Schritte, Maßnahmeumfang in Prüfung
75	Grundschule Heumaden Turn- und Versammlungshalle mit Lehrschwimmbecken Neubau	10.636.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder	14.01.11	01.01.22	05.12.15				Termine und Finanzierung in Abhängigkeit GT-Projekt VP 252/2020
76	Filder-Modulschulzentrum Neubau Modulschulzentrum als Interimszentrum	4.200.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Filder		01.01.22			in Vorbereitung		Grundsatzbeschluss geplant 2. Quartal 2022
77	Planungsmittelpauschale für neue nicht aufschiebbare Machbarkeitsstudien bei akut auftretendem Handlungsbedarf	1.500.000	Planungsmittel DHH 2022/2023			01.01.22					mögliche Projekte / Machbarkeitsstudien ab 2022 - Lindenschulzentrum, Antrag 272/2021, Interime/Ersatz befristet genehmigte Räume sowie Erweiterungsprüfung - Jahn-Realschule Bad Cannstatt, Antrag 1381/2021, Standorterweiterung mit Ersatz Sportstätte / Schwimmbad, Kontext IBA-Entwicklung
78	Kerschensteinerschule Gesamtsanierung (Gebäude A) mit Umstrukturierung und Modernisierung NWT-Bereich	15.000.000	San.Progr.	Nord	geplant 2/2022	01.03.22			in Vorbereitung		Sammelbaubeschluss 2022/2023
79	Friedrich-Eugens-Gymnasium Sanierung Friedrich-Eugens-Gymnasium	13.000.000	San.Progr.	Innenstadt		01.03.22		01.09.26	in Vorbereitung		Sammelbaubeschluss 2022/2023
80	Dillmann-Gymnasium Interim FEG und Dillmann	1.500.000	San.Progr.	Innenstadt		01.03.22		01.09.26	in Vorbereitung		Sammelbaubeschluss 2022/2023
81	Silcher- /Haldenrainschule Sanierung Bau 1 bis 3, 5 und 7	12.000.000	San.Progr.	Nord		01.03.22		01.07.27	in Vorbereitung		Verzögerung durch notwendige Abstimmungen, Sammelbaubeschluss 2022/2023
82	Eiermann-Areal Neubau 3-zügige Ganztagesgrundschule und Sporthalle	30.000.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Filder		2022					Verzögerung durch notwendige Abstimmungen, Änderung der Rahmenbedingungen, fehlende Kapazität Schulverwaltungsamt
83	Grundschule Aufsiedlung Schafhaus Grundschule Aufsiedlung Schafhaus	15.000.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Nord		2022					Fehlende Kapazität Schulverwaltungsamt
84	Fasanenhöfeschule Schulgebäude Umbau zur Ganztageschule	6.850.000		Filder		01.07.22		01.11.24			Maßnahmeumfang und Projektdefinition in Überarbeitung

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2022/2023

Sitzung des UA VA Sanierungsprogramm Schulen und Schulentwicklungsplanung am 02.02.2022

Aktualisierung vom:

07.02.2022

lfd. Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Planungs-auftrag	Projektbearbeitung aktuell			Status	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
						Projektbeginn (HBA)	Vorprojektbeschluss IST	Baubeginn			
85	Sonderschulzentrum Hengstäcker Bau 5 Margarete-Steiff-Schule Generalsanierung	9.500.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Filder		01.09.22		01.01.25			
86	Campus Vaihingen Weiterentwicklung Gesamtanlage	97.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Filder		01.10.22					Kapazität im Schulverwaltungsamt, Termine in Prüfung
87	Rosensteinquartier Planung neue Schulstandorte Machbarkeitsstudien in 2022 für neue Schulstandorte "Stadtquartier Rosenstein"	3.000.000	Planungsmittel DHH 2022/2023 (Pauschale Rosenstein)	Innenstadt		01.10.22					Abhängig von Personalkapazität SVA + HBA / Entwicklung Rahmenplan und B-Pläne
88	Gemeinschaftsschule Weilimdorf Umstrukturierung und Erweiterung GMS - 2. BA	16.100.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Nord		01.01.23	15.03.17				
89	Herbert-Hoover-Schule - Mönchfeld GTS 2017 Neubau Mensa und Umstrukturierung	3.500.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord		01.01.23					Veränderungen Maßnahmeumfang Termine in Abhängigkeit zu Projekt Nr. 25950002 bzw. 25950001 sowie zu Sanierungsmaßnahmen
90	Weiterentwicklung Schulcampus Rot	31.950.000	Planungsmittel bereitgestellt	Nord		01.01.23					Kostenangabe aus MBS 2011
91	Grundschule Burgholzof GTS 2017 Neubau	3.500.000		Neckar		01.01.23					Neupriorisierung zum DHH 2022/2023
92	Gewerbliche Schule Im Hoppenlau Erweiterung und Umstrukturierung	60.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Innenstadt	30.11.12	01.04.23					Neuausrichtung gem. Grundsatzbeschluss, fehlende Kapazitäten im Schulverwaltungsamt
93	Campus Max-Eyth-Schule / Robert-Mayer-Schule Neubau und Umstrukturierung	15.000.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Innenstadt		01.04.23					Fehlende Kapazitäten im Schulverwaltungsamt
94	Körschtalschule Umstrukturierung GTS nach Neubau	5.500.000	Planungsmittel DHH 2022/2023	Filder		01.05.23		01.05.25			
95	Helene-Schoettle-Schule mit Steinhaldenfeldschule Umstrukturierung/Ersatzneubauten Campus (weitere BAe nach Sanierung Hauptbau)	15.000.000		Neckar	18.06.14	01.01.24		01.07.27			
96	Schulzentrum Hedelfingen Erweiterung Umstrukturierung Gymnasium	3.500.000		Neckar		01.01.24		01.01.26			
97	Dillmann-Gymnasium Sanierung Dillmann-Gymnasium	12.000.000	San.Progr.	Innenstadt		01.01.24		01.01.27			
98	Landwirtschaftliche Schule Hohenheim Neubau	30.000.000		Filder		01.01.24		01.07.28			Grundsatzbeschluss geplant 2. Quartal 2022
99	Schulgebäude Ludwigstr. 111 Interimsstandort für Berufliche Schulen während Baumaßnahmen	5.000.000		Innenstadt		01.01.24					Neuausrichtung Projektumfang, Nutzung frühestens ab 4. Quartal 2024 nach Auszug Eberhard-Ludwigs-Gymnasium

Fortschreibung schulisches Investitionsprogramm DHH 2022/2023

Sitzung des UA VA Sanierungsprogramm Schulen und Schulentwicklungsplanung am 02.02.2022

Aktualisierung vom:

07.02.2022

lfd. Nr	Projektbezeichnung	Gesamtkosten Euro	Status Finanzierung	Planregion	Planungs-auftrag	Projektbearbeitung aktuell			Status	Baufertigstellung (geplant)	Bemerkungen
						Projektbeginn (HBA)	Vorprojektbeschluss IST	Baubeginn			
100	Vogelsangschule GTS 2017 Neubau	4.600.000		Innenstadt		01.01.24					Verzögerung durch notwendige Abstimmungen /Denkmalschutz
101	Grundschule Im Sonnigen Winkel Neubau Mensa und Turnhalle	7.000.000		Innenstadt		01.01.24					PA steht noch aus (Kapazität Schulverwaltungsamt)
102	Sommerrainschule Neubau Neubau Sporthalle (3. BA)	15.000.000		Neckar		01.04.24		01.04.28			
103	Fuchsrainschule Hauptbau Fuchsrainschule Weiterführung MBS ab 2016	14.250.000		Innenstadt		01.12.24		01.09.28			
104	Robert-Bosch-Schule und Rosenschule Werkstattgebäude C Sanierung oder Ersatzneubau, Standortentwicklung	15.000.000		Nord		01.01.25		01.01.27			Abhängigkeit zur Projekt Sanierung Werkstattgebäude B-Bau Standortentwicklung nun gemeinsam mit Außenstelle Rosenschule/allgemeinbildende Schulen
105	Wagenburg-Gymnasium Mensa Neubau	3.500.000		Innenstadt		01.10.25		01.01.29			
106	Gebäude Technische Oberschule, Gesamtanlage Schulgebäude Umstrukturierung	15.000.000		Innenstadt		01.01.26		01.01.28			Zeitschiene in Abhängigkeit Hoppenlauschule
107	Hölderlin-Gymnasium Erweiterung Gymnasium u Neubau Turnhalle	30.000.000	Planungsmittel bereitgestellt	Innenstadt		01.01.26		01.01.29			