

# Budgetumbuchungen

## innerhalb des Gesamtprojektrahmens der GRD 20/2018

### Budget Stand 09/2019

Maßnahme	Budget Neubau Katharinenhospital T€ brutto Stand GRDs. 20/2018	Kostenveränderung T€ brutto Stand 02/2018 bis 09/2019	Fortgeführtes Budget/ Neuzuordnung T€ brutto Stand 09/2019
<b>Hauptmaßnahmen (A-Maßnahmen)</b>	<b>667.943 T€</b>	<b>25.527 T€</b>	<b>693.470 T€</b>
Strahlentherapie, Neubau	15.700 T€	+1.079 T€	16.779 T€
Haus F, Neubau	151.172 T€	+7.626 T€	158.798 T€
Haus G, Neubau	67.231 T€	+7.955 T€	75.186 T€
Haus A, Neubau	163.840 T€ *	+7.956 T€	171.796 T€
Haus B, Neubau	99.400 T€		
Haus E, Neubau	170.600 T€	+911 T€	270.911 T€
<b>B/C-Maßnahmen (abgeschlossen)</b>	<b>34.556 T€</b>	<b>-1.727 T€</b>	<b>32.829 T€</b>
<i>B1 Umbau Haus 25, B2 K3 Ambulanzen, B31 OP-Steg, C11 Energiezentrale, C13 Feuerwehraufzüge, Baufeldfreimachung, B3-4 Schockraum, B5 Urologie, Vorabmaßnahmen</i>			
<b>Künftige B/C-Maßnahmen und Sonstiges</b>	<b>20.400 T€</b>	<b>-2.000 T€</b>	<b>18.400 T€</b>
<i>Einzelmaßnahmen vor A, B und E und Abbruch Haus I</i>			
<b>UV und Kostenthemen Übergeordnet</b>	<b>5.579 T€</b>	<b>-430 T€</b>	<b>5.149 T€</b>
<b>Gesamt Neubau Katharinenhospital</b>	<b>728.478 T€</b>	<b>21.370 T€</b>	<b>749.848 T€</b>
<i>Weitere Kosten Neubau KH gemäß SRP</i>			
Betriebsnotwendige Ausstattung Stand 06/2018: umverteilt auf Hauptmaßnahmen	17.670 T€	-17.670 T€	
Inbetriebnahmekosten	4.000 T€	-500 T€	3.500 T€
Wettbewerb ZIM/ZOM (abgeschlossen), Stand 06/2018: umverteilt auf Hauptmaßnahmen und UV	3.200 T€	-3.200 T€	
<b>Gesamt Neubau Katharinenhospital inklusive weiteren Kosten</b>	<b>753.348 T€</b>	<b>0 T€</b>	<b>753.348 T€</b>

STB  
← Betrag von Einzelblatt GRDs 20/2018, Summenblatt wies versehentlich einen 40 T€ niedrigeren Betrag aus

