

Landeshauptstadt Stuttgart
Konjunkturprogramm II des Bundes (Zukunftsinvestitionsgesetz)
Projektübersicht Schul- und Sportbauten

Stand: 03.05.2010

	Gebäude	Maßnahme	Budget Förderfähige Investitionsausgaben	Zuwendung Bildungspauschale und Infrastrukturpauschale	Eigenanteil der LHS Stuttgart	Ausführungsstand	Fertigstellung in %	Baubeginn	Baufertigstellung
1	Berger Schule, Schwabenbergstr. 34, 70190 Stuttgart -Stuttgart-Ost-	Sanierung Fassade / Fenster Schulgebäude	1.843.000,00 €	1.152.630,00 €	690.370,00 €	in Bau	90%	07/2009	08/2010
2	Eichendorffschule, Ebitzweg 57, 70374 Stuttgart -Stuttgart-Bad Cannstatt-	Sanierung Oberklassenbau, (Fenster, Fassade, Dach, Toiletten)	880.000,00 €	550.361,00 €	329.639,00 €	in Bau	98%	07/2009	12/2009 ???
3	Wirtschaftsgymnasium West, Rotebühlstr. 101, 70178 Stuttgart -Stuttgart-West-	Dach- und Fassadensanierung	1.914.000,00 €	1.197.034,00 €	716.966,00 €	In Planung. Ausschreibungen Ende Jan. 2010	0%	In den Pfingst- und Sommerferien 2010 und 2011	In den Pfingst- und Sommerferien 2010 und 2011
4	Gewerbliche Schule für Holztechnik, Leobener Str. 95, 70469 Stuttgart -Stuttgart-Feuerbach-	Sanierung der Dusch- und Werkräume, Flachdachsanierung	1.620.000,00 €	1.013.164,00 €	606.836,00 €	in Bau	85%	Dachsanierung: 08/2009; WC-Sanierung 1. OG: 08/2009; WC-Sanierung EG + 3.OG: 29.07.2010	Dachsanierung: 03/2010; WC-Sanierung 1. OG: 12/2009; WC-Sanierung EG + 3.OG: 10.09.2010
5	Rosenschule, Markgröninger Str. 38, 70435 Stuttgart -Stuttgart-Zuffenhausen-	Dachsanierung, Erneuerung der Fenster und Toilettensanierung	821.000,00 €	513.461,00 €	307.539,00 €	Vergaben Hauptgewerke Dachsanierung getätigt; Sonnenschutz und WC- Sanierung aus Kostengründen zurückgestellt	5%	Dachsanierung 02/2010	Dachsanierung 06/2010
6	Silcherschule / Haldenrainschule, Schwabbacher Str. 25, 70437 Stuttgart -Stuttgart-Zuffenhausen-	Erneuerung der Fenster	994.000,00 €	621.657,00 €	372.343,00 €	Submission Hauptgewerk Fenster am 25.02.2010	0%	Container: 03/2010, Fassade: 04/2010	Container: Ende 03/2010, Fassade: 09/2010 (Ende Sommerferien)
7	Carl-Benz-Schule, Weckherlinstr. 8, 70376 Stuttgart -Stuttgart-Hallschlag-	Sanierung Turnhalle, Fenster-, Dach-, Innen- und Heizungssanierung	1.348.000,00 €	843.052,00 €	504.948,00 €	Noch keine Vergaben. Planungsphase. Momentan wird der Entwurf und der Bauzeitenplan erstellt.	0%	02/2010	09/2010
8	Gewerbliche Schule Im Hoppenlau, Rosenbergstr. 17, 70176 Stuttgart -Stuttgart-West-	Fenster und Jalousien, Fassadensanierung Innenhofbereich	613.000,00 €	383.376,00 €	229.624,00 €	in Bau	54%	1. BA: 09/2009, 2. BA: Pfingst- und Sommerferien 2010	1. BA: 11/2009, 2. BA: Pfingst- und Sommerferien 2010

Landeshauptstadt Stuttgart
Konjunkturprogramm II des Bundes (Zukunftsinvestitionsgesetz)
Projektübersicht Schul- und Sportbauten

Stand: 03.05.2010

	Gebäude	Maßnahme	Budget Förderfähige Investitionsausgaben	Zuwendung Bildungspauschale und Infrastrukturpauschale	Eigenanteil der LHS Stuttgart	Ausführungsstand	Fertigstellung in %	Baubeginn	Baufertigstellung
9	Dillmann-Gymnasium, Forstr. 43, 70176 Stuttgart -Stuttgart-West-	Dachsanierung / Oberlichter	463.000,00 €	289.565,00 €	173.435,00 €	Noch keine Vergaben. Planungsphase.	0%	07/2010	12/2010
10	Kirchhaldenschule, Corelliweg 7, 70195 Stuttgart -Stuttgart-Botnang-	Fenster- und Fassadensanierung	689.000,00 €	430.908,00 €	258.092,00 €	1. BA in Bau	65%	1. BA: 07/2009, 2. BA: 03/2010	1. BA: 11/2009, 2. BA: 11/2010
11	Realschule Weilimdorf, Engelbergstr. 81, 70499 Stuttgart -Stuttgart-Bergheim-	Fenstersanierung	1.037.000,00 €	648.550,00 €	388.450,00 €	in Bau Fenstersanierung BT Süd	40%	BT Süd: LOS 1 KW 36/09; LOS 2 KW 43/09	BT Süd: LOS 1 Restarbeiten bis KW 45/09; LOS 2 KW 50/51/09 KW 13/14/10 (neue Vertragstermine)
12	Reisachschule (GHS), Maierwaldstr. 14, 70499 Stuttgart -Stuttgart-Weilimdorf-	Fenster- und Fassadensanierung	497.000,00 €	310.828,00 €	186.172,00 €	in Bau	95%	Ende KW 43/09	witterungsbedingt voraussichtlich Mitte März 2010
13	Rappachschule, Sandbuckel 45, 70499 Stuttgart -Stuttgart-Giebel-	Fenster- und Fassadensanierung mit Sonnenschutz	875.000,00 €	547.234,00 €	327.766,00 €	Hauptgewerke Fenster, Türen, WDVS / Maler beauftragt; Ausschreibung Sonnenschutz, Klempner in Vorbereitung; Untersuchung / Erstellung EV bzgl. Dachsanierung Pavillons (Asbest)	0%	05/2010	09/2010
14	Elly-Heuss-Knapp- Gymnasium, Remstalstr. 35, 70372 Stuttgart -Stuttgart-Bad Cannstatt-	Dachsanierung Sporthalle	324.000,00 €	202.633,00 €	121.367,00 €	fertiggestellt	100%	07/2009	09/2009
15	Altenburgschule, Auf der Altenburg 10, 70376 Stuttgart -Stuttgart-Hallschlag-	Dachsanierung (Ziegeldach)	1.000.000,00 €	625.410,00 €	374.590,00 €	in Bau	75%	07/2009	1/2010
16	Schillerschule, Wiesbadeneer Str. 40, 70372 Stuttgart -Stuttgart-Bad-Cannstatt-	Dach- und Fassadensanierung	1.100.000,00 €	687.951,00 €	412.049,00 €	in Bau	70%	07/2009	01/2010

Landeshauptstadt Stuttgart
Konjunkturprogramm II des Bundes (Zukunftsinvestitionsgesetz)
Projektübersicht Schul- und Sportbauten

Stand: 03.05.2010

	Gebäude	Maßnahme	Budget Förderfähige Investitionsausgaben	Zuwendung Bildungspauschale und Infrastrukturpauschale	Eigenanteil der LHS Stuttgart	Ausführungsstand	Fertigstellung in %	Baubeginn	Baufertigstellung
17	Neuwirtshauschule, Syltstr. 18, 70439 Stuttgart -Stuttgart-Neuwirtshaus-	Dach-, Fenster- und Fassadensanierung	1.000.000,00 €	625.410,00 €	374.590,00 €	Baugesuch wurde am 28.10.09 eingereicht, gem. Schreiben BRA vom 12.01.10 wird Überarbeitung gefordert - Prüfung bis dahin ausgesetzt;	0%	Sanierungs- maßnahmen: 08/2010 - noch zu diskutieren	Sanierungs- maßnahmen: 09/2010 - noch zu diskutieren
18	Jörg-Ratgeb-Schule, Seeadlerstr. 3, 70378 Stuttgart -Stuttgart-Neugereut-	Dachsanierung Bau A	500.000,00 €	312.704,00 €	187.296,00 €	fertiggestellt	100%	07/2009	09/2009
19	Wilhelm-Maybach-Schule, Gnesener Str. 44, 70374 Stuttgart -Stuttgart-Bad Cannstatt-	Dach- und Fenstersanierung Bau A und C	250.000,00 €	156.353,00 €	93.647,00 €	in Bau	60%	07/2009	Bauteil C: 09/2009; gesamt 09/2010
20	Wolffbuschschule, Köstlinstr. 76, 70499 Stuttgart -Stuttgart-Weilimdorf-	Dach- und Fenstersanierung (teilweise Fassadensanierung und Innensanierung - zurückgestellt)	1.500.000,00 €	938.114,00 €	561.886,00 €	Parkettsanierung EG fertig gestellt, Beauftragung Dachsanierung, Gerüst und Fenster in KW 09/10, denkmalschutzrecht- liche Genehmigung liegt vor	10%	Parkett Teil 1: 08/2009, Fenster 1. OG: Pfingsten 2010, Dach, restl. Fenster, Parkett Teil 2: 08/2010	Parkett Teil 1: 09/2009, Dach, Fenster, Parkett Teil 2: 09/2010 (Ende Sommerferien)
21	Ernst-Abbe-Schule, Rotweg 127, 70437 Stuttgart -Stuttgart-Rot-	Flachdachsanierung	800.000,00 €	500.328,00 €	299.672,00 €	in Bau	75%	11/2009	witterungsbedingt voraussichtlich Mitte 03/2010
22	Dillmann-Turnhalle, Forststr. 43, 70176 Stuttgart -Stuttgart-West-	Flachdachsanierung	150.000,00 €	93.812,00 €	56.188,00 €	in Bau	60%	11/2009	03/2010
23	Ameisenbergschule, Ameisenbergstr. 2, 70376 Stuttgart -Stuttgart-Ost-	Sanierung Turnhalle, Fenster Fassade WDVS	600.000,00 €	375.246,00 €	224.754,00 €	Die Vergaben der Technikgewerke laufen. Die LVs der anderen Gewerke werden derzeit erstellt.	0%	06.04.2010	09/2010
24	Bodelschwingschule, Hengstäcker 3, 70567 Stuttgart -Stuttgart-Vaihingen-	Dach- und Fenstersanierung zusätzlich zum 60-Mio.- €-Paket	500.000,00 €	312.704,00 €	187.296,00 €	in Bau	50%	07/2009	11/2009 ???

Landeshauptstadt Stuttgart
Konjunkturprogramm II des Bundes (Zukunftsinvestitionsgesetz)
Projektübersicht Schul- und Sportbauten

Stand: 03.05.2010

	Gebäude	Maßnahme	Budget Förderfähige Investitionsausgaben	Zuwendung Bildungspauschale und Infrastrukturpauschale	Eigenanteil der LHS Stuttgart	Ausführungsstand	Fertigstellung in %	Baubeginn	Baufertigstellung
25	Gustav-Werner-Schule, Fürfelder Str. 22, 70437 Stuttgart -Stuttgart-Rot-	Fassaden- und Fenstersanierung mit Sonnenschutz	1.700.000,00 €	1.063.197,00 €	636.803,00 €	Baugesuch Interimscontainer am 23.12.09 eingereicht; zum Baugesuch Brandschutzmaßnahmen wurde vor Genehmigung vom BRA eine Planungsergänzung nachgefordert. Baugenehmigung erteilt 22.03.2010.	0%	Termine noch in Abstimmung und Prüfung!! Einreichung Baugesuch Container: 12/2009, Baugenehmigung: 04/2010, Baubeginn Container: 06/2010 KP II / BS: 07/2010	Container: 07/2010 KP II / BS: 09/2011
26	Hegelsporthalle, Robert-Koch-Str. 90, 70565 Stuttgart -Stuttgart-Vaihingen-	Dachsanierung	300.000,00 €	187.623,00 €	112.377,00 €	fertiggestellt	100%	27.07.2009	09/2009
27	Schönbuchscheule, Dürlewangstr. 20, 70565 Stuttgart -Stuttgart-Dürlewang-	Generalsanierung Turnhalle mit Dach und Fassade, Hauptgebäude Fassade, Dach, Fenster	4.500.000,00 €	2.814.343,00 €	1.685.657,00 €	in Bau	5%	12/2009	12/2010
28	Pestalozzischeule, Krehlstr. 60, 70565 Stuttgart -Stuttgart-Vaihingen-	Generalsanierung Turnhalle und Hauptbau mit Fenster, Dach und Fassade	5.000.000,00 €	3.127.049,00 €	1.872.951,00 €	Entwurfsplanung	0%	01/2010	05/2011
29	Grund- und Hauptschule Heumaden, Lange Morgen 19, 70619 Stuttgart -Stuttgart-Heumaden-	Fenstersanierung mit Sonnenschutz, Fassaden- und Dachsanierung	2.000.000,00 €	1.250.819,00 €	749.181,00 €	ausgeschrieben	0%	02/2010	12/2010
30	Riedseeschule, Vaihinger Str. 30, 70567 Stuttgart -Stuttgart-Möhringen-	Generalsanierung mit Fenster, Fassade und Dach	3.000.000,00 €	1.876.229,00 €	1.123.771,00 €	in Bau	5%	1. BA (WC- Sanierung): 08/2009, 2. BA (Fenster, Fassade, Dach): 02/2010	1. BA (WC- Sanierung): 10/2009, 2. BA (Fenster, Fassade, Dach): 12/2010

Landeshauptstadt Stuttgart
Konjunkturprogramm II des Bundes (Zukunftsinvestitionsgesetz)
Projektübersicht Schul- und Sportbauten

Stand: 03.05.2010

	Gebäude	Maßnahme	Budget Förderfähige Investitionsausgaben	Zuwendung Bildungspauschale und Infrastrukturpauschale	Eigenanteil der LHS Stuttgart	Ausführungsstand	Fertigstellung in %	Baubeginn	Baufertigstellung
31	Johannes-Gutenberg-Schule, Rostocker Str. 25, 70376 Stuttgart -Stuttgart-Hallschlag-	Fenster- und Fassadensanierung 1. BA	3.000.000,00 €	1.876.229,00 €	1.123.771,00 €	Noch keine Vergaben. Planungsphase. Der Vorentwurf ist fertig erstellt. Der Entwurf mit der Kostenberechnung wird bis Anfang Dezember fertig erstellt.	0%	04/2010	02/2011
32	Brunnenrealschule, Wilhelmstr. 32, 70372 Stuttgart -Stuttgart-Bad-Cannstatt-	Fenster- und Fassadensanierung	800.000,00 €	500.328,00 €	299.672,00 €	Ausschreibung 1. Paket läuft. Noch keine Vergaben. Planungsphase. Entwurf und Bauzeitenplan wurden schon erstellt. Das Baugesuch ist am 05.08.09 beim Baurechtsamt eingegangen.	0%	02/2010	09/2010
33	Eissportzentrum Waldau, Keßlerweg 8, 70597 Stuttgart -Stuttgart-Degerloch-	Gesamtsanierung Halle 1 mit geschlossener und gedämmter Hülle, Lüftungstechnik und neuem Dachtragwerk, Abbruch und Neubau des Betriebsgebäudes mit gesteigerter Energieeffizienz (Einbau Solaranlage und BHKW)	8.408.000,00 € (Gesamtkosten 9,718 Mio. €)	6.116.443,00 €	2.291.557,00 € (3.601.557,00 € an den Gesamtkosten)	in Planung, Baubeschluß 25. März 2010 erfolgt, Baubeginn Mai 2010	0%	05/2010	08/2011
Summe incl. MWST			50.026.000,00 €	32.144.745,00 €	17.881.255,00 €		37,64%		
						Anzahl Projekte in Bau:			
						16			
						Anzahl Projekte fertiggestellt:			
						3			
						Anzahl Projekte abgerechnet:			
						0			

fertiggestellt:
14-Elly-Heuss-Sporthalle
18-Jörg-Ratgeb-Schule
26-Hegelsporthalle