

2. Schulsanierungsprogramm - Übersicht der größeren Sanierungsprojekte als Einzelmaßnahmen (Stand 09.02.2016)

Spalte Zeile	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Liegenschaft/ Gebäude	Stadtbezirk	beschlossene Mittel aus dem SSP (in Mio. €)	Summe Mittelbedarf (in Mio. €)	Mittelbedarf bis 2015 (in Mio. €)	Mittelbedarf 2016 (in Mio. €)	Mittelbedarf 2017 (in Mio. €)	Mittelbedarf 2018ff (in Mio. €)	Hinweise
2	Solitude Gymnasium	Weilimdorf	9,125	9,273	8,000	1,273	-	-	School of the Future (Energetische Sanierung) Stand 01.12.2015
3	Louis-Leitz-Schule (Hochhaus und Hauptbau)	Feuerbach	5,743	8,900	5,573	1,000	1,900	0,427	1. Bauabschnitt Erstellung Fluchttreppenhaus, 2. Bauabschnitt Sanierung Sanitärräume, weitere Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen nach Ergebnissen der Planer hinsichtlich Elektrotechnik und Heizung-, Lüftungs- und Sanitärinstallation Stand 09.02.2016
4	Kerschensteiner Schule (Bauteil A)	Feuerbach	3,529	7,080	0,800	3,650	2,630	-	Kostenangaben enthalten Sanierung Dachflächen, Sanierung und Neuordnung Tiefgarage, Brandschutzertüchtigung nach Brandverhütungsschau, Instandsetzungsmaßnahmen an Fensterbeschlägen. Der Ausführungsbeginn der Maßnahmen am Standort ist in 2016 geplant. Eine abschließende Terminplanung und somit eine Aufteilung in Jahresscheiben ist aufgrund des unterschiedlichen Planungsstands und wechselseitiger Abhängigkeiten aktuell noch nicht möglich. Stand 18.01.2016
5	Wagenburg-Gymnasium	Stuttgart-Ost	2,088	19,490	2,100	0,500	2,000	14,890	Statiksanieung, Einbau einer SAA, Sanierung der E-Verteiler, EDV-Vernetzung, BVS-Maßnahmen, E-Sanierung, Stand 24.06.2015 (ohne Kostenansatz für ein Interimsgebäude/ Zwischennutzung, der Einbau einer Lüftungsanlage ist nicht enthalten, vgl. GRDRs 92/2015) Stand 18.01.2016
6	Wilhelmsschule Untertürkheim (Altbau)	Untertürkheim	1,559	4,910	0,160	0,100	2,000	2,650	Sanierung Fassade, Fenster- u. Dachsanierung, weitere Maßnahmen befinden sich aktuell in der Prüfung, in den Kosten ist keine Lüftungsanlage berücksichtigt Stand 19.01.2015
7	Max-Eyth-Schule	Stuttgart-Mitte	4,695	19,441	9,400	3,500	2,000	4,541	Sanierung Bau A In Bau, weitere Sanierung Bau B und C in Abhängigkeit mit beruflicher Schulentwicklungsplanung, in den beschlossenen Mittel sind die vorliegenden Nachmeldungen und Mehrkosten enthalten Stand 25.11.2015
8	Schwabschule	Stuttgart-West	2,538	10,000	0,500	1,500	4,000	4,000	zusätzlicher Mittelabfluss im vorangegangenen Projekt 05950102 Schwabschule, Vorbereitung zur Generalsanierung Stand 18.01.2016
9	Schickhardt Gymnasium (Fachklassenbau) Planungsmittel	Stuttgart-Süd	0,361	0,361	0,361	-	-	-	0,100 Mio. € für bisherige Planungsleistungen und die aktuell durchzuführenden statischen Untersuchungen (nur Planungsmittel), evtl. Notmaßnahmen müssen über den Risikotopf finanziert werden Stand 04.11.2015
10	Silcher-/ Haldenrainschule (Bau 4)	Zuffenhausen	-	(8,125)* 1,700	-	1,700	-	-	*Die zur Verfügung stehende Summe der Schulsanierungsmittel für die Liegenschaften Silcher-/ Haldenrain werden zur Gesamtsanierung von Bau 4 (8,125 Mio. €) verwendet, Rückstellung für Notmaßnahmen an der gesamten Liegenschaft in Zusammenhang mit der Sanierung Bau 4 in Höhe von 1,700 Mio. € Stand 15.01.2016
11	Ernst-Abbe-Schule (Lehrschwimmbad)	Zuffenhausen	0,350	2,005	1,000	0,750	0,255	-	Sanierung Lehrschwimmbad mit zugehörigen Umkleiden und Sanitärräumen, eine barrierefreie Erschließung/ Nachrüstung ist ausdrücklich nicht Bestandteil der Bauaufgabe Stand 07.05.2015
12	Helene-Schoettle-Schule (Hauptgebäude, Nebengebäude, Lehrschwimmbad)	Bad-Cannstatt	-	4,447	4,447	-	-	-	
13	Schillerschule (Turnhalle mit Lehrschwimmbad)	Bad-Cannstatt	2,738	5,560	1,100	1,050	2,560	0,850	Gesamtkosten für die Sanierung der Turnhalle und des Lehrschwimmbades, einschließlich der Kosten für eine provisorische Sporthallensanierung (Sportboden, brutto 112.000 €). Stand 18.01.2016
14	Hattenbühl (Hauptbau und Turnhalle)	Feuerbach	3,054	11,270	-	1,000	4,100	6,170	Sanierung Dach, Fenster und Fassade am Hauptbau, energetische Sanierung der Turnhalle, Vorbereitung Ganztagesbereich (ggf. aus der Pauschale für GTS finanziert) Stand 18.01.2016
15	Rilke-Realschule (Stamm- und Fachklassen)	Zuffenhausen	3,977	9,412	2,027	1,400	3,600	2,385	Zur Umsetzung der erweiterten Sanierungsmaßnahmen an der Rilke-Realschule werden zusätzlich 5,435 Mio. € benötigt. Stand 19.01.2016
16	Filderschule (Erweiterungsbau)	Degerloch	-	2,850	-	0,500	2,350	-	Sanierung der Fassade und Dachfläche im Zusammenhang mit dem Einbau einer Mensa im Bestand. Stand 11.01.2016
17	Rosenschule (Hauptbau)	Zuffenhausen	0,425	6,000	0,425	1,000	1,050	3,525	Im Zuge der Bauzustandserfassung am Hauptbau wurde festgestellt, dass alle Decken saniert werden müssen. Anschließend muss die Akustik und Beleuchtung neu erstellt werden. Die Arbeiten werden in sieben Bauabschnitten, im Zeitraum 2015-2021, in den Schulferien umgesetzt. Stand 11.01.2016
18	Summe (in Mio. €)		40,182	122,699	35,893	18,923	28,445	39,438	
19	Summe Mittelbedarf abzgl. beschlossener Mittel aus dem Schulsanierungsprogramm Summe Spalte D abzgl. Summe Spalte C (in Mio. €)				82,517				