

Kriegsbergstr. 40
Diamorphinpraxis und Drogenberatungsstelle Release

Kostenzusammenstellung / Kostenprognose		Stand	16.11.2015
Kostengruppe DIN 276	Zahlungsstand 21.05.2015	Ausstehend Erwartung	Prognose ca.-Angaben
200 Herrichten	3.120,18 €	-	3.120,18 €
300 Baukonstruktion	1.291.811,18 €	-	1.291.811,18 €
400 Technik *3)	603.382,82 €	8.561,48 € *1)	611.944,30 €
500 Aussenanlagen	31.086,50 €	-	31.086,50 €
700/800 Nebenkosten	498.568,87 € *2)	-	498.568,87 €
Summen	2.427.969,55 €	8.561,48 €	2.436.531,03 €
Summe Gesamt			2.436.531,03 €
Gesamtkosten		Prognose gerundet	2.437.000,00 €

Gesamtkosten unter Berücksichtigung Fördermittel, Zuschüsse

Zuschuss	Mittelbereitstellung durch	Status	Mittel
Sicherheitsraum	Land	erhalten	-150.000,00 €
Klimaschutz-Plus	Land	erhalten	-33.750,00 €
Gesamtkosten		Prognose gerundet	2.253.250,00 €

Alle Kostenangaben brutto einschl. MwSt.

*1) Restzahlg. Heizung, Sanitär / Einbehalte aufgrund unvollständiger Abrechnungsunterlagen.

*2) Schlussrechnungen Honorare HBA, Ingenieure einschl. Bauherrenleistungen HBA

*3) Kosten f. Photovoltaik-Anlage i.H.v. 21.919,57 € brutto nicht beinhaltet. Kostenträger AfU

*3) Kosten Heizungsanlage mit 45.348,91 € brutto beinhaltet

Aufgestellt:
 J.Lang, 65-5.4