

Situation in den Doppelhaushalten 2008/2009 und 2010/2011 (verbleibende Vorhaben aus der 60-Mio.-€-Pauschale)

Lfd. Nr.	Schule	Vorhaben	Gesamtaufwand in Mio.	HH 2008		HH 2009		HH 2010		HH 2011	
				Ansatz Mio. €	Ergebnis Mio. €						

1. Neu-/Erweiterungsbauten (Vermögenshaushalt)

1	Deutsch.-Französische Grundschule Sillenbuch	Erweiterung	1. BA	1,760	0,190		1,070		0,500		
				0,875	0,080		0,530	0,018	0,265		
2	Bismarckschule	Erweiterungsbau		3,670	0,500		2,000		1,170		
3	Robert-Bosch-Schule	Erweiterung		3,620	0,500		2,600		0,520		
4	Bodelschwingschule	Umbau		1,380	0,100	0,027	0,660	n.n.	0,620		
5	Wirtschaftsgymnasium West	Erweiterung		1,000					0,400	0,600	
6	Elise-von-König-Schule	Ersatzneubau		2,406	0,400	0,000	1,440	n.n.	0,566		

2. Sanierung Schulgebäude (Vermögenshaushalt) - Restliche Maßnahmen aus dem 60-Mio. -€-Paket -

1	Wirtemberg-Gymnasium/ Linden-Realschule	5. und 6. Abschnitt Fortsetzung Statiksanie rung		1,640	0,190	0,190	1,050	n.n.	0,400		
2	Jakobschule	Gesamtsanie rung der Dachkonstruktion des Ziegeldachs und Pausenhofüberdachung		0,560	0,560	0,342		0,218			
3	Kerschensteinerschule (Altbau)	Flachdach- /Fassadensanie rung Stammgebäude und Sanierung der Gebäudeleittechnik (einschließlich Fachbereich Pharmazie)		2,360	1,400	0,900	0,600	0,750	0,360		

Lfd. Nr.	Schule	Vorhaben	Gesamtaufwand in Mio.	HH 2008		HH 2009		HH 2010		HH 2011	
				Ansatz Mio. €	Ergebnis Mio. €						
4	Königin-Katharina-Stift	Einbau Lüftungsanlage neue Fenster Gebäudeteil Schillerstraße	1,510	1,010	0,076	0,500	0,200				
5	Max-Eyth-Schule	Dachsanierung B-Bau (Sheddach)	0,571					0,571			
6	Filderschule (Neubau)	Asbestsanierung und Sanitärsanierung	0,439	0,210	0,063	0,229	0,155				
7	GHS Stammheim	Sanierung Fachbau und Sanierung der Dacheindeckung am Hauptgebäude	1,590	0,300	0,250	1,160	0,300	0,130			
8	Schule für Körperbehinderte	Maßnahmen betr. Gebäude Hengstäcker 4	0,980	0,980	-						
9	Johann-F.-von-Cotta- Schule	Sanierung Quergang mit Glasfassade	0,635	0,175	0,215	0,460	0,417				
11	Landwirtschaftliche Schule Stuttgart- Hohenheim	Sanierung des Gebäudes Scharnhäuser Str. 19	1,000	0,050		0,050		0,300		0,600	
12	Max-Eyth-Schule	Gesamtsanierung Aula	0,864							0,864	
13	Römerschule	Heizungssanierung	0,510					0,510			
14	Louis-Leitz-Schule	Umbau/Sanierung des Gymnastikraums zum Mehrzweckraum und Erneuerung der Fenster	0,800	0,200	0,050	0,600	0,500				
15	Brunnen-Realschule	Umbau/Erweiterung des Lehrerbereichs	0,610		0,000		0,000	0,400		0,210	
17	Fanny-Leicht-Gymnasium	Abriss alte Turnhalle, Sanierung Gymnastikhalle Neukonzeption Schulaußenanlagen	1,107					0,500			0,607
20	Bismarckschule	Dach- und Fenstersanierung	1,000	0,450		0,550					

Lfd. Nr.	Schule	Vorhaben	Gesamtaufwand in Mio.	HH 2008		HH 2009		HH 2010		HH 2011	
				Ansatz Mio. €	Ergebnis Mio. €						
30	Engelbergsschule/ Realschule Weilimdorf	Teilsanierung der Heizungs-/Lüftungsanlage	0,210							0,210	
SUMMEN Tabelle 2			16,386	5,525	2,086	5,199	2,540	3,171	0,000	2,491	0,000

3. Sanierung/Neugestaltung Außenanlagen (Vermögenshaushalt)

1	Vogelsangsschule	Sanierung Außenanlagen (Treppen, Schulhöfe, Gehölzflächen und Sportplatz)	0,420	0,220	0,263	0,200	0,150				
2	Römerschule	Fortsetzungsmaßnahme (Grüne Lunge)	0,195	0,077	0,017	0,118	0,050				
3	Fuchsrainschule	Belagsanierung des Kleinspielfeldes	0,070	0,070	0,052		0,030				
4	Grundschule Birkach	Belagserneuerung Kleinspielfeldes	0,090	0,090	0,052		0,039				
5	Steinhaldenfeldschule	Neugestaltung Schulhof	0,249	0,133	0,001	0,116	0,116				
6	TVH Steinhaldenfeld	Belagsanierung Spielfeld	0,248	0,115	0,001	0,133	0,133				
7	Wolfbuschschule	Neugestaltung und Entsiegelung der Außenanlagen mit Eigenleistung der Schulgemeinde	0,140			0,040	0,020	0,060		0,040	
8	Heusteigschule	Schulhofsanierung	0,140				0,010	0,140			
9	Uhlandschule	Sanierung des Kleinspielfeldes und Teilsanierung des Schulhofs	0,113					0,113			
10	Hohensteinschule	Umgestaltung Schulhof	0,103					0,103			

Lfd. Nr.	Schule	Vorhaben	Gesamtaufwand in Mio.	HH 2008		HH 2009		HH 2010		HH 2011	
				Ansatz Mio. €	Ergebnis Mio. €						
11	Lerchenrainschule	Neugestaltung oberer Schulhofbereich (Hang)	0,080					0,080			
12	GHS Pleiningen	Außenanlagen	0,030					0,030			
13	Robert-Koch-Realschule	Herstellung eines Mehrzweckspielfeldes	0,111					0,111			
14	Park-Realschule	Schulhofgestaltung	0,080					0,080			
15	Berger Schule	Neugestaltung Schulhof	0,280				0,010	0,280			
16	Sporthalle West	Gesamtsanierung Sportanlagen (Kleinspielfelder und leichtathletische Anlagen)	0,505					0,145		0,360	
17	Robert-Bosch-Schule	Sanierung und teilw. Entsiegelung des Pausenhofes (einschließlich Parkplatzflächen)	0,358							0,358	
18	Robert-Bosch-Schule Erweiterung	Außenanlagen	0,160			0,015	0,015	0,145			
SUMMEN Tabelle 3			3,372	0,705	0,386	0,622	0,573	1,287	0,000	0,758	0,000

*1) bislang wurden lediglich Mittel aus Haushaltsresten der vorangegangenen Jahre benötigt. Rate 2009 wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Eine entgeltliche Beurteilung kann erst nach Rechnungsabschluss vorgenommen werden.