

## Zukunft Killesberg äußere Erschließung 1. bis 3. BA und Wohngebiet W1

	1. BA Bushaltestelle und Kreuzung Am Kochenhof und Stresemannstraße GRDRs 957/2008 AHSt. 2.8801.9500/9510.000 VKZ 6602 (Projekt 7.231662)		2. BA Am Kochenhof zwischen Bushaltestelle Killesberg und Adolf- Fremd-Weg GRDRs 506/2011 Projekt 7.231662		3. BA Stresemannstraße GRDRs 233/2012 Projekt 7.231662		Wohngebiet W1 GRDRs 382/2010 Projekt 7.231663		Summe
	Auszahlungen	Eigenleistungen	Auszahlungen	Eigenleistungen	Auszahlungen	Eigenleistungen	Auszahlungen	Eigenleistungen	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2008	28.797,92								28.797,92
2009	981.455,37								981.455,37
2010	131.600,95	9.996,26	24.350,28	7.841,59			191.042,79	10.886,83	375.718,70
2011	114.190,20	3.918,62	271.223,02	17.943,10			632.377,99	6.704,08	1.046.357,01
2012	16.899,34	8.603,75	545.035,12	7.569,11	850.200,87	11.981,81	299.352,62	3.151,04	1.742.793,66
2013	0,00	2.519,12	50.946,56		165.090,92	3.850,48	388,69	963,19	223.758,96
2014	54.732,14		7.579,46		9,39	6.052,34	3.399,46	1.342,16	73.114,95
2015							1.695,08		1.695,08
Summe	1.327.675,92	25.037,75	899.134,44	33.353,80	1.015.301,18	21.884,63	1.128.256,63	23.047,30	4.473.691,65
	1.352.713,67		932.488,24		1.037.185,81		1.151.303,93		
Beschluss	900.000,00	0,00	820.000,00	47.000,00	1.015.000,00	55.000,00	1.240.000,00	59.400,00	4.136.400,00
	900.000,00		867.000,00		1.070.000,00		1.299.400,00		
Über-/Unterschreitung	427.675,92	25.037,75	79.134,44	-13.646,20	301,18	-33.115,37	-111.743,37	-36.352,70	337.291,65
	452.713,67		65.488,24		-32.814,19		-148.096,07		

	Summen Auszahlungen	Summen Eigenleistungen	Gesamtsummen
	EUR	EUR	EUR
Beschluss	3.975.000,00	161.400,00	4.136.400,00
Ist	4.370.368,17	103.323,48	4.473.691,65
Über-/Unterschreitung	395.368,17	-58.076,52	337.291,65

In Rahmen der Verwaltungszuständigkeit wurden die Gesamtkosten des Projekts durch die nicht beschlossenen, jedoch angefallenen Eigenleistungen beim 1. BA von 25.037,75 EUR auf insgesamt 4.473.691,65 EUR fortgeschrieben.