

<b>2. Schulsanierungsprogramm - Gesamtübersicht zum Status der Maßnahmen und Projekte 2010 – 2017 (Stand 29.03.2017)</b>			
Spalte Zeile	A	B	C
1	<b>Status der Maßnahmen und Projekte/ Mittel und Mittelabfluss/ Nachmeldungen</b>	<b>Anzahl der Maßnahmen und Projekte, Budget, Mittelabfluss</b>	<i>Stand Unterausschuss 07.12.2016</i>
2	<b>Abgerechnet (A)*</b>	<b>496</b>	453
3	<b>Fertiggestellt (F)</b>	<b>235</b>	247
4	<b>In Bau (B)</b>	<b>250</b>	260
5	<b>Planung (P)</b>	<b>164</b>	148
6	<b>Voruntersuchung (V)</b>	<b>89</b>	91
7	<b>Zurückgestellt (Z)**</b>	<b>132</b>	152
8	<b>Summe (aus Zeile 2 - 7)</b>	<b>1.366 (73,20% von insgesamt aktuell 1.866 Maßnahmen)</b>	1.351
9	<b>Budget des Schulsanierungsprogramms (2010-2017)***</b>	<b>347,30 Mio. €</b>	<i>297,30 Mio. € (Mittelbereitstellung 2010-2016)</i>
10	<b>aktueller Mittelabfluss (2010-2017)</b>	<b>212,08 Mio. € (61,06% von 347,30 Mio. €)</b>	201,63 Mio. €
11	<b>verpflichtete Mittel für Maßnahmen mit Status Fertiggestellt (Zeile 3) und In Bau (Zeile 4)</b>	<b>80,81 Mio. € (zus. 292,89 Mio. € → 84,33% von 347,30 Mio. €)</b>	53,95 Mio. €
12	<b>Nachmeldungen, neue Erkenntnisse, Zusatzmaßnahmen, Mehr-/ Minderkosten (Anzahl (in Mio. €) s. Anlage 2)</b>	<b>321 (76,79 Mio. €)</b>	313 (72,10 Mio. €)

\*Die bisher abgerechneten 496 Schulsanierungsmaßnahmen konnten nach Auswertung der Hochbauamts-Datenbank ca. 13,00 Mio. € günstiger abgerechnet werden. Diese Mittel werden zur Deckung der Nachmeldungen, neue Erkenntnisse, Zusatzmaßnahmen, Mehrkosten genutzt.

\*\*Zurückgestellt (Z) aufgrund von Abhängigkeiten zu Machbarkeitsstudien, Sanierungsgutachten und vergleichbaren Themen.

\*\*\*Mittelbereitstellung durch die Stadtkämmerei für die Jahre 2010 - 2017 (2010= 25,00 Mio.€, 2011= 49,94 Mio.€, 2012= 65,00 Mio.€, 2013= 78,70 Mio.€, 2014= 14,09 Mio.€, 2015= 14,57 Mio.€, 2016= 50,00 Mio. €, 2017= 50,00 Mio. €)