

Stuttgart, 24.10.2019

## **Im Köpfert in S-Plieningen Erschließung eines Neubaugebiets - Abrechnungsbeschluss -**

### **Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	05.11.2019

### **Beschlussantrag**

Die Abrechnung der Kosten für die Erschließung des Neubaugebiets „Im Köpfert“ in Stuttgart-Plieningen mit Gesamtausgaben von 665.453,85 EUR wird anerkannt.

### **Kurzfassung der Begründung**

Das Technische Referat hat mit EntschlieÙung vom 11. August 2008 der Erschließung des Neubaugebiets „Im Köpfert“ in Stuttgart-Plieningen mit einem Aufwand von 636.000 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 636.000 EUR wurden um 29.453,85 EUR überschritten. Dies entspricht 4,63 %.

Die Mehrkosten begründen sich durch die Anhängigkeit von den örtlichen Gegebenheiten und den witterungsbedingten Arbeiten im Winter 2008/2009.

Die Baumaßnahme wurde im September 2009 fertig gestellt.

## Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme wurde bis zum Jahr 2009 im Vermögenshaushalt über die AHSt. 2.6300.9500.000 VKZ 0791 - Erschließungsmaßnahmen, Straßenbau und ab dem Jahr 2010 im Teilhaushalt 660 – Tiefbauamt über das Projekt 7.662941 - Erschließung, Straßenbau wie folgt abgewickelt:

Jahr	Ausgaben im Vermögens- bzw. Finanzhaushalt
	EUR
2008	312.288,46
2009	325.867,55
2010	2.749,68
2011	14.262,44
2012	9.108,70
2013	1.177,02
<b>Summe</b>	<b>665.453,85</b>

Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

### Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

### Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

### Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

Anlagen

-

<Anlagen>