

Stuttgart, 24.10.2019

**Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke über die L 1187,  
Magstadter Straße, im Schattengrund in Stuttgart  
- Abrechnungsbeschluss -**

**Beschlussvorlage**

Vorlage an	zur	Sitzungsart	Sitzungstermin
Ausschuss für Stadtentwicklung und Technik	Beschlussfassung	öffentlich	05.11.2019

**Beschlussantrag**

Die Abrechnung der Kosten für den Ersatzneubau der Geh- und Radwegbrücke über die L 1187, Magstadter Straße, im Schattengrund in Stuttgart mit Gesamtausgaben von 778.016,49 EUR wird anerkannt.

**Kurzfassung der Begründung**

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat mit Beschluss vom 24. März 2015 (GRDrs 143/2015) dem Ersatzneubau der Geh- und Radwegbrücke über die L 1187, Magstadter Straße, im Schattengrund in Stuttgart mit einem Aufwand von 699.600 EUR zugestimmt.

Die bewilligten Gesamtkosten in Höhe von 699.600 EUR wurden um 78.416,49 EUR überschritten. Dies entspricht 11,21 %.

Die Mehrkosten von 78.416,49 EUR ergeben sich aufgrund der komplexen Baumaßnahme ausschließlich durch die verbuchten Eigenleistungen der Planungs- und bauausführenden Abteilung.

Die Baumaßnahme wurde im November 2015 fertig gestellt.

## Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme wurde im Teilhaushalt 660 - Tiefbauamt über das Projekt 7.664009 - Ersatzneubau Geh- und Radwegbrücke über die L 1187, Magstadter Straße wie folgt abgewickelt:

Jahr	Finanzhaushalt	Eigenleistungen Tiefbauamt	Gesamt
	EUR	EUR	EUR
2015	537.220,60	110.969,75	648.190,35
2016	121.850,47	7.975,67	129.826,14
<b>Summe</b>	<b>659.071,07</b>	<b>118.945,42</b>	<b>778.016,49</b>

Die Abrechnung stimmt mit den Buchungen im automatisierten Buchungsverfahren überein.

Vom Land wurde im November 2015 ein vertraglich vereinbarter Betrag von 630.000 EUR an die Stadt Stuttgart überwiesen.

### Mitzeichnung der beteiligten Stellen:

Referat WFB

### Vorliegende Anfragen/Anträge:

-

### Erledigte Anfragen/Anträge:

-

Dirk Thürnau  
Bürgermeister

Anlagen

-

<Anlagen>